

REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
SEGUNDO MODIFICATORIO: 23/08/2019
TERCER MODIFICATORIO: 04/11/2019
CUARTO MODIFICATORIO: 15/11/2019

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 2 DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
10	OOMSAPAS LOS CABOS	Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría.	030080001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	\$ 1,335,996.94	\$ 667,998.47			Autorizado	\$ 1,335,996.94	\$ 667,998.47	\$ -	\$ 667,998.47	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	20000	20000
												Licitado	\$ 1,335,996.94	\$ 667,998.47	\$ -	\$ 667,998.47	\$ -	\$ -					
												Contratado	\$ 1,335,996.94	\$ 667,998.47	\$ -	\$ 667,998.47	\$ -	\$ -					
												Físico	\$ 1,320,347.02	\$ 660,173.51	\$ -	\$ 660,173.51	\$ -	\$ -					
												Financiero	\$ 1,320,347.02	\$ 660,173.51	\$ -	\$ 660,173.51	\$ -	\$ -					
11	OOMSAPAS LOS CABOS	Construcción de línea de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacífico, incluye demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de pead de 8" y cajas de operación de válvulas.	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29			Autorizado	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	6500	6500
												Licitado	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	\$ -					
												Contratado	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	\$ -					
												Físico	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	\$ -					
												Financiero	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	\$ -					
12	OOMSAPAS LOS CABOS	Rehabilitación de cárcamo de bombeo Estación de Bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas.	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	\$ 1,130,851.88	\$ 488,779.94			Autorizado	\$ 1,130,851.88	\$ 488,779.94	\$ -	\$ 642,071.94	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	10000	10000
												Licitado	\$ 1,130,851.88	\$ 488,779.94	\$ -	\$ 642,071.94	\$ -	\$ -					
												Contratado	\$ 1,130,851.88	\$ 488,779.94	\$ -	\$ 642,071.94	\$ -	\$ -					
												Físico	\$ 1,130,851.88	\$ 488,779.94	\$ -	\$ 642,071.94	\$ -	\$ -					
												Financiero	\$ 1,130,851.88	\$ 488,779.94	\$ -	\$ 642,071.94	\$ -	\$ -					
13	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Reposición de 29 pie de venteos de válvulas de admisión y expulsión de aire (VAEA'S), tramo de bombeo a tanque repartidor del acueducto Vizcalino Pacífico Norte.	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	\$ 2,958,980.50	\$ 1,479,490.25			Autorizado	\$ 2,958,980.50	\$ 1,479,490.25	\$ 1,479,490.25	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	2671	2671	
												Licitado	\$ 2,958,980.50	\$ 1,479,490.25	\$ 1,479,490.25	\$ -	\$ -						
												Contratado	\$ 2,958,980.50	\$ 1,479,490.25	\$ 1,479,490.25	\$ -	\$ -						
												Físico	\$ 2,958,980.50	\$ 1,479,490.25	\$ 1,479,490.25	\$ -	\$ -						
												Financiero	\$ 2,958,980.50	\$ 1,479,490.25	\$ 1,479,490.25	\$ -	\$ -						
14	OOMSAPAS DE LA PAZ	Capacitación de personal de Organismos Operadores.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	\$ 999,638.77	\$ 499,819.39			Autorizado	\$ 999,638.77	\$ 499,819.39	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -	CAPACITACIÓN	1	1	
												Licitado	\$ 999,638.77	\$ 499,819.39	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -						
												Contratado	\$ 999,638.77	\$ 499,819.39	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -						
												Físico	\$ 999,638.76	\$ 499,819.38	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -						
												Financiero	\$ 999,638.76	\$ 499,819.38	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -						
15	OOMSAPAS DE LA PAZ	Incremento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz, consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84			Autorizado	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ -	EQUIPO	1	1
												Licitado	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ -					
												Contratado	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ -					
												Físico	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ -					
												Financiero	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ -					
16	OOMSAPAS DE LORETO	Suministro de 1,484 micromedidores de 1/2" de diámetro de cuerpo de polímero de alta resistencia.	030090001	LORETO	LORETO	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24			Autorizado	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -	MICROMEDIDOR	1484	1484	
												Licitado	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -						
												Contratado	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -						
												Físico	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -						
												Financiero	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -						
17	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	03/02/2020	\$ 8,199,812.25	\$ 4,099,906.13			Autorizado	\$ 8,199,812.25	\$ 4,099,906.13	\$ 2,049,953.06	\$ 2,049,953.06	\$ -	\$ -	HAB/INC	1000	
												Licitado	\$ 8,199,812.25	\$ 4,099,906.13	\$ 2,049,953.06	\$ 2,049,953.06	\$ -	\$ -					
												Contratado	\$ 8,199,812.25	\$ 4,099,906.13	\$ 2,049,953.06	\$ 2,049,953.06	\$ -	\$ -					
												Físico	\$ 8,045,395.57	\$ 4,022,697.79	\$ 2,011,348.89	\$ 2,011,348.89	\$ -	\$ -					
												Financiero	\$ 8,045,395.57	\$ 4,022,697.79	\$ 2,011,348.89	\$ 2,011,348.89	\$ -	\$ -					

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL CAMACHO GASTÉLUM
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
 PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
 SEGUNDO MODIFICATORIO: 23/08/2019
 TERCER MODIFICATORIO: 04/11/2019
 CUARTO MODIFICATORIO: 15/11/2019
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 3 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2020

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
18	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	03/02/2020	\$ 1,363,878.02	\$ 681,939.01			Autorizado	\$ 1,363,878.02	\$ 681,939.01	\$ 340,969.51	\$ 340,969.50	\$ -	\$ -	HAB/INC	1000	
														Licitado	\$ 1,363,878.02	\$ 681,939.01	\$ 340,969.51	\$ 340,969.50	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ 1,363,878.02	\$ 681,939.01	\$ 340,969.51	\$ 340,969.50	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ 1,333,878.02	\$ 666,939.01	\$ 333,469.51	\$ 333,469.50	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ 1,333,878.02	\$ 666,939.01	\$ 333,469.51	\$ 333,469.50	\$ -	\$ -			
19	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	03/02/2020	\$ 2,600,883.50	\$ 1,300,441.75			Autorizado	\$ 2,600,883.50	\$ 1,300,441.75	\$ 650,220.88	\$ 650,220.87	\$ -	\$ -	HAB/INC	1000	
														Licitado	\$ 2,600,883.50	\$ 1,300,441.75	\$ 650,220.88	\$ 650,220.87	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ 2,600,883.50	\$ 1,300,441.75	\$ 650,220.88	\$ 650,220.87	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ 2,566,972.05	\$ 1,283,486.03	\$ 641,743.01	\$ 641,743.01	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ 2,566,972.05	\$ 1,283,486.03	\$ 641,743.01	\$ 641,743.01	\$ -	\$ -			
20	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de red de atarjeas de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	03/02/2020	\$ 10,383,618.71	\$ 5,191,809.36			Autorizado	\$ 10,383,618.71	\$ 5,191,809.36	\$ 2,595,904.68	\$ 2,595,904.67	\$ -	\$ -	HAB/INC	1716	
														Licitado	\$ 11,378,205.01	\$ 5,191,809.36	\$ 3,590,490.98	\$ 2,595,904.67	\$ -	\$ -			
														Contratado	\$ 11,378,205.01	\$ 5,191,809.36	\$ 3,590,490.98	\$ 2,595,904.67	\$ -	\$ -			
														Físico	\$ 11,378,205.01	\$ 5,191,809.36	\$ 3,590,490.98	\$ 2,595,904.67	\$ -	\$ -			
														Financiero	\$ 11,378,205.01	\$ 5,191,809.36	\$ 3,590,490.98	\$ 2,595,904.67	\$ -	\$ -			
21	OOMSAPAS DE LA PAZ	Construcción de estación de rebombeo en el fraccionamiento El Campestre y 185.32 ML de emisor de aguas negras con tubería de PVC tipo Anger de 4" Ø.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2019	ALCANTARILLADO	03/02/2020	\$ 1,574,399.63	\$ 787,199.82			Autorizado	\$ 1,574,399.63	\$ 787,199.82	\$ 787,199.81	\$ -	\$ -	HAB/MEJ	607	607	
														Licitado	\$ 1,574,399.63	\$ 787,199.82	\$ 787,199.81	\$ -	\$ -				
														Contratado	\$ 1,967,989.63	\$ 787,199.82	\$ 1,180,789.81	\$ -	\$ -				
														Físico	\$ 1,967,989.63	\$ 787,199.82	\$ 1,180,789.81	\$ -	\$ -				
														Financiero	\$ 1,967,989.63	\$ 787,199.82	\$ 1,180,789.81	\$ -	\$ -				
22	OOMSAPA DE LORETO	Ampliación de la red de atarjeas en la colonia Miramar, consistente en: 700.00 ML de tubería PVC tipo anger de 8" Ø SRD35 y 85 descargas sanitarias.	030090001	LORETO	LORETO	IT	2019	ALCANTARILLADO	03/02/2020	\$ 3,478,676.76	\$ 1,739,338.38			Autorizado	\$ 3,478,676.76	\$ 1,739,338.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739,338.38	HAB/INC	640	640
														Licitado	\$ 3,478,676.76	\$ 1,739,338.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739,338.38			
														Contratado	\$ 3,478,676.76	\$ 1,739,338.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739,338.38			
														Físico	\$ 3,478,676.76	\$ 1,739,338.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739,338.38			
														Financiero	\$ 3,478,676.76	\$ 1,739,338.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739,338.38			
		SUPERVISIÓN TÉCNICA																					
		CONTRALORÍA SOCIAL																					

TOTAL	\$ 51,694,631.15	\$ 25,770,669.62	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 53,820,279.05	\$ 26,833,493.57	\$ 9,144,586.81	\$ 9,215,113.09	\$ -	\$ 8,627,085.58
					Licitado	\$ 52,689,217.45	\$ 25,770,669.62	\$ 9,757,064.11	\$ 8,852,896.09	\$ -	\$ 8,308,587.63
					Contratado	\$ 53,073,721.01	\$ 25,766,126.40	\$ 10,150,654.11	\$ 8,852,896.09	\$ -	\$ 8,304,044.41
					Físico	\$ 54,101,750.41	\$ 26,473,478.72	\$ 10,477,592.07	\$ 8,775,798.84	\$ -	\$ 8,374,880.78
					Financiero	\$ 54,101,705.47	\$ 26,473,433.78	\$ 10,477,592.07	\$ 8,775,798.84	\$ -	\$ 8,374,880.78

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL CAMACHO CASTELUM
 DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR