



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Siendo las 08:00 horas del día 21 de diciembre del 2023, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la C. Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibo Amador, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el C. Ing. Filiberto Zarate Mercado Persona Física; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **“Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias”**, en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur, bajo el contrato N.º **LO-62-017-903017989-N-1-2023**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Localidades Urbanas para el ejercicio 2023 y Recursos Estatales 2023.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Localidades Urbanas para el ejercicio 2023 y Recursos Estatales 2023.
Nombre de la Obra:	“Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias”, en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur
Inversión autorizada:	\$6'332,083.02 (Son seis millones trescientos treinta y dos mil, ochenta y tres pesos 02/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0080/2023, SFyA-SSF-DPyCP-0287/2023 expedidos por La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado y por parte de CONAGUA oficio B00.903.03.-0869 de fecha 04 de abril de 2023.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública a través de Compranet de carácter Nacional.
Contrato número:	LO-62-017-903017989-N-1-2023



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

Firma:	14 de julio de 2023.
Importe del contrato:	\$6'154,503.22 (Son seis millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos tres pesos 22/100 M.N.) con I.V.A.).
Importe del convenio adicional:	\$177,579.80 (Son ciento setenta y siete mil, quinientos setenta y nueve pesos 80/100 M.N.) con I.V.A.).
R.F.C.:	ZAMF7902204A8
Fecha de inicio programada:	11 de julio de 2023.
Fecha de inicio reprogramada por la entrega tardía del anticipo:	21 de julio de 2023.
Fecha de terminación programada:	07 de noviembre de 2023.
Fecha de terminación reprogramada por la entrega tardía del anticipo:	17 de noviembre de 2023.
Fecha de inicio real:	21 de julio de 2023.
Fecha de terminación real:	17 de noviembre de 2023.


La descripción de los trabajos se relata en la tabla acumulativa de obra que se encuentra en el finiquito.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: **“Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias”**, en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur, **SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

	Total	Federal	Estatad
Contrato y Convenio Adicional	\$6'332,083.02	\$4,308,152.25	\$2,023,930.77



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento Contrato	3521-02026-7	\$615,450.32	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.
Cumplimiento Convenio Adicional	3521-02026-7	\$17,757.98	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

	Total	Federal	Estatal
Inversión ejercida	\$6'311,072.04	\$4'294,053.42	\$ 2'017,018.62

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	(PROAGUA) y recursos Estatales	21/07/2023- 14/08/2023.	\$2'002,226.87	\$320,356.30	\$2,322,583.17
Estimación 2	(PROAGUA) y recursos Estatales	26/09/2023- 29/10/2023.	\$2'111,059.50	\$337,769.52	\$2'448,829.02
Estimación 3	(PROAGUA) y recursos Estatales	26/09/2023- 29/10/2023.	\$1'327,292.97	\$212,366.88	\$1'539,659.85
Total ejercido			\$5'440,579.34	\$870,492.70	\$6'311,072.04




**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe del Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entrega


Por el Contratista



C. Ing. Filiberto Zarate Mercado
Persona Física

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



C. José Alberto Bibo Amador
Residente de Obra