



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y
SUBURBANAS 2024
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
30	SEPTIEMBRE	2024

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Agua Potable	Estudios de ingeniería básica para determinar la factibilidad técnica de la construcción de una presa de almacenamiento en el arroyo La Palma, municipio de La Paz.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 3,509,313.64	70%	30%	En ejecución
					Contratado	\$ 3,509,313.64			

TOTAL	Autorizado	\$ 3,509,313.64
	Contratado	\$ 3,509,313.64

Elaboró:


Arg. Gibran Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:


Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:


Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA 2024
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
30	SEPTIEMBRE	2024

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO DE AGUA NO. 1 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO.1, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S.	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	AUTORIZADO	\$ 139,744.07	100%	100%	Acción terminada
					CONTRATADO	\$ 139,744.07			
2	DESARROLLO INTEGRAL	ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE MULEGÉ.	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	AUTORIZADO	\$ 216,874.14	0%	0%	Por iniciar proceso de licitación
					CONTRATADO	\$ -			
3	DESARROLLO INTEGRAL	ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 216,874.14	0%	0%	Por iniciar proceso de licitación
					CONTRATADO	\$ -			
4	DESARROLLO INTEGRAL	ELABORACIÓN DE REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE COMONDÚ.	COMONDÚ	CIUDAD COSNTITUCIÓN	AUTORIZADO	\$ 216,874.14	0%	0%	Por iniciar proceso de licitación
					CONTRATADO	\$ -			
5	AGUA POTABLE	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA PARTE EXTERNA DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO EL PIOJILLO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 536,384.00	63%	0%	En ejecución
					CONTRATADO	\$ 448,920.00			
6	SANEAMIENTO	DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NOPOLÓ, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	NOPOLÓ	AUTORIZADO	\$ 1,736,157.56	25%	30%	En ejecución
					CONTRATADO	\$ 1,736,157.56			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 3,062,908.05			
					CONTRATADO	\$ 2,324,821.63			

Elaboró:

Arg. Gibran Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Oliver Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2024
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA 1 DE 1		
30	SEPTIEMBRE	2024

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Sociedad Cooperativa "Buzos y Pescadores de la Baja California"	Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR 200 M ³ /DÍA DE CAPACIDAD, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA CRUDA Y AGUA PRODUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, EN ISLA NATIVIDAD.	MULECÉ	ISLA NATIVIDAD	AUTORIZADO	\$ 10,273,459.77	\$ 2,500,000.00	\$ 12,773,459.77	89%	82%	En ejecución
					CONTRATADO	\$ 10,273,459.77	\$ 2,500,000.00	\$ 12,773,459.77			
2	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE 10 METROS DE LINEA DE CONDUCCION DE EXCEDENCIAS CON TUBERIA DE POLIETILENOS DE ALTA DENSIDAD DE 42" DE DIAMETRO, EN EL CARCAMO NUMERO 3 DE LA PAZ.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 227,482.52	\$ -	\$ 227,482.52	100%	100%	Acción terminada
					CONTRATADO	\$ 227,482.52	\$ -	\$ 227,482.52			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 10,500,942.29	\$ 2,500,000.00	\$ 13,000,942.29			
					CONTRATADO	\$ 10,500,942.29	\$ 2,500,000.00	\$ 13,000,942.29			


Elaboró:


Arq. Gibran Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:


Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:


Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General