



La Paz, Baja California Sur a 05 de septiembre de 2025.  
"2025, Cincuentenario de la promulgación de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur".  
Dirección Local Baja California Sur



**OFICIO:** CEA/DG/CT/0525/2025

**ASUNTO:** REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS – FINANCIEROS (PROAGUA)  
2025

**ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA**  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BCS  
P R E S E N T E

*Acuse*

La suscrita, Directora General de la Comisión Estatal del Agua, por este conducto y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y VI de la Ley Aguas del Estado de Baja California Sur vigente, así como 32, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua; con relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, en específico a las Acciones para la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Por medio del presente se hace entrega del avance físico – financiero correspondiente al mes de agosto del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho para mandar un cordial saludo.

ATENTAMENTE



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE B.C.S.

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**

Directora General de la Comisión Estatal del Agua  
*En suplencia, por ausencia, de la Directora General, con fundamento  
en el artículo 45 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua vigente,  
firma el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico la CEA*

c.c.p.- Archivo.  
LTDM/ABHH





Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025  
**Reporte de avances físicos - financiero**



| 1. Fecha de elaboración |        |      |
|-------------------------|--------|------|
| Día                     | Mes    | Año  |
| 31                      | AGOSTO | 2025 |

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

3. Ejecutor : COMISION ESTATAL DEL AGUA

4. Reporte correspondiente al mes de:

**AGOSTO**


| 5. ID de la acción | 6. Municipio | 7. Localidad | 8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)  | Datos de licitación  |                          |                    |                              |                     |                      |                                |                              | Avances                       |                    |                     |                               |                    |                     |
|--------------------|--------------|--------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |              |              |   | 9. Código Compras MX | 10. Tipo de Adjudicación | 11. Fecha de Fallo | 12. No. Contrato             | 13. Fecha de Inicio | 14. Fecha de Término | 15. Importe Federal Contratado | 18. Importe Total Contratado | Físico ( % )                  |                    |                     | Financiero Total (Pesos)      |                    |                     |
|                    |              |              |   |                      |                          |                    |                              |                     |                      |                                |                              | 17. Acumulado al mes Anterior | 18. Avance del Mes | 19. Total Acumulado | 20. Acumulado al mes Anterior | 21. Avance del Mes | 22. Total Acumulado |
| 25U032             | Loreto       | Loreto       | Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa). | P-2025-00048711      | LO                       | 31-jul-2025        | LO-62-017-903017989-N-2-2025 | 11-ago-2025         | 31-dic-2025          | \$ 23,005,723.98               | \$ 69,024,074.36             | 0%                            | 2%                 | 2%                  | 0.00                          | 0.00               | 0.00                |
| 25U031             | La Paz       | La Paz       | Fortalecimiento de capacidades  | E-2025-00056788      | IR                       | 21-jul-2025        | IA-62-017-903017989-N-3-2025 | 30-jul-2025         | 31-dic-2025          | \$ 748,200.00                  | \$ 1,496,400.00              | 0%                            | 12%                | 12%                 | 0.00                          | 0.00               | 0.00                |

Firmas por parte del Organismo Ejecutor


Elaboró:

  
**Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández**  
 Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo:

  
**Ing. Uriel Cano Castro**  
 Coordinador Técnico

Aprobó:

  
**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
 Directora General



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE B.C.S.**