



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y
SUBURBANAS 2025

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| | | |
|----|-------|------|
| 31 | MARZO | 2026 |
|----|-------|------|

| No. | Apartado | Descripción de la Obra/Subacción | Municipio | Localidad | Inversión | | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | COMENTARIO |
|-----|--------------|---|-----------|----------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | | | Autorizado | Contratado | | | |
| 1 | Agua Potable | Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombado del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte. | Mulegé | Bahía Tortugas | Autorizado | \$ 1,160,097.07 | 100% | 100% | TERMINADO |
| | | | | | Contratado | \$ 1,160,097.07 | | | |
| 2 | Agua Potable | Perforaciones exploratorias para determinar la viabilidad de aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento, en el municipio de Mulegé. | Mulegé | El Datil y Ejido Luis Echeverría | Autorizado | \$ 437,296.45 | 100% | 88% | TERMINADO |
| | | | | | Contratado | \$ 437,296.45 | | | |
| 3 | Agua Potable | Sustitución de equipo de bombeo sumergible en la localidad de San Juanico. | Comondú | San Juanico | Autorizado | \$ 85,740.82 | 100% | 100% | TERMINADO |
| | | | | | Contratado | \$ 85,740.82 | | | |
| 4 | Agua Potable | Sustitución de equipo de bombeo sumergible del pozo que abastece a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana (Base Aérea Militar no. 9), incluye desinstalación de equipo existente, suministro e instalación de: equipo de motor-bomba 5 hp, columna de UPVC de 2", adaptadores y manga termo contráctil 1014. | La Paz | La Paz | Autorizado | \$ 114,879.53 | 100% | 100% | TERMINADO |
| | | | | | Contratado | \$ 114,879.53 | | | |
| 5 | Agua Potable | Dictamen del experto del Análisis Costo Beneficio para el proyecto de El Novillo. | La Paz | La Paz | Autorizado | \$ 119,354.95 | 100% | 100% | TERMINADO |
| | | | | | Contratado | \$ 119,354.95 | | | |
| 6 | Agua Potable | Estudio Técnico Justificativo complementario para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de el proyecto El Novillo (area de vaso de almacenamiento). | La Paz | La Paz | Autorizado | \$ 425,874.27 | 100% | 100% | TERMINADO |
| | | | | | Contratado | \$ 425,874.27 | | | |
| 7 | | Gastos de Operación | | | Autorizado | \$ 833,442.91 | 100% | 100% | TERMINADO |
| | | | | | Contratado | \$ 489,979.85 | | | |

| | | |
|-------|------------|-----------------|
| TOTAL | Autorizado | \$ 3,176,686.00 |
| | Contratado | \$ 2,833,222.94 |

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Castro Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| | | |
|----|-------|------|
| 31 | MARZO | 2026 |
|----|-------|------|

| No. | partida | Descripción de la Obra/Subsección | Municipio | Localidad | Inversión | PLAN HIDRICO | Total | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | COMENTARIO |
|-------|----------------|---|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 1 | AGU; POTABLE | MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | LA PAZ | LA PAZ | AUTORIZADO | \$ 1,515,412.40 | \$ 1,515,412.40 | 100% | 100% | Terminado |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 1,515,412.40 | \$ 1,515,412.40 | | | |
| 2 | AGU; POTABLE | ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | LA PAZ | LA PAZ | AUTORIZADO | \$ 4,592,093.51 | \$ 4,592,093.51 | 100% | 100% | Terminado |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 4,592,093.51 | \$ 4,592,093.51 | | | |
| 3 | ALCANTARILLADO | ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S. | LORETO | LORETO | AUTORIZADO | \$ 277,794.43 | \$ 277,794.43 | 100% | 100% | Terminado |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 277,794.43 | \$ 277,794.43 | | | |
| 4 | AGUAPOTABLE | ESTUDIOS GEOFISICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | LA PAZ | LA PAZ | AUTORIZADO | \$ 522,000.08 | \$ 522,000.08 | 100% | 100% | Terminado |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 522,000.08 | \$ 522,000.08 | | | |
| 5 | | APORTACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL ETJ DEL PROYECTO EL NOVILLO (CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FECHA 10/SEP/2025). | LA PAZ | LA PAZ | AUTORIZADO | \$ 755,000.00 | \$ 755,000.00 | 0% | 0% | En trámite con SEMARNAT |
| | | | | | CONTRATADO | | \$ - | | | |
| 6 | AGUAPOTABLE | CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | BCS | BCS | AUTORIZADO | \$ 155,440.00 | \$ 155,440.00 | 100% | 100% | Terminado |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 155,440.00 | \$ 155,440.00 | | | |
| 7 | ALCANTARILLADO | PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ. | MULEGÉ | VAAAA | AUTORIZADO | \$ 2,099,154.30 | \$ 2,099,154.30 | 66% | 48% | En proceso (Concluye el segundo trimestre de 2026) |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 2,099,154.30 | \$ 2,099,154.30 | | | |
| 8 | AGUAPOTABLE | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO. | LORETO | LORETO | AUTORIZADO | \$ 973,471.91 | \$ 973,471.91 | 60% | 59% | En proceso (Pendiente de proporcionar el Hidrológico CONAGUA) |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 454,284.92 | \$ 454,284.92 | | | |
| 9 | | GASTOS DE OPERACIÓN | | | AUTORIZADO | \$ 158,094.03 | \$ 158,094.03 | 100% | 100% | Terminado |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 158,094.03 | \$ 158,094.03 | | | |
| TOTAL | | | | | AUTORIZADO | \$ 11,048,460.68 | \$ 11,048,460.68 | | | |
| | | | | | CONTRATADO | \$ 9,774,273.67 | \$ 9,774,273.67 | | | |

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Daniel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE B.C.S.