



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2026
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

30	JUNIO	2026
----	-------	------

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	ALCANTARILLADO	TRABAJOS PARA ARRANQUE DEL MÓDULO 3 DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 4,032,000.00	\$ 4,032,000.00	60%	43%	EN PROCESO
					CONTRATADO	\$ 3,973,633.93	\$ 3,973,633.93			
2	ALCANTARILLADO	REPOSICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "EL CUARTEL", INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	AUTORIZADO	\$ 7,530,995.51	\$ 7,530,995.51	0%	0%	
					CONTRATADO		\$ -			
3	ALCANTARILLADO	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA ARRANQUE DEL MÓDULO 3 DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 680,398.00	\$ 680,398.00	74%	33%	EN PROCESO
					CONTRATADO	\$ 674,993.05	\$ 674,993.05			
4	AGUA POTABLE	ACCIONES EN MATERIA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL	LA PAZ	VARIOS	AUTORIZADO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0%	0%	
					CONTRATADO	\$ -	\$ -			
5		GASTOS DE OPERACIÓN			AUTORIZADO	\$ 4,957,651.94	\$ 4,957,651.94	4%	4%	EN PROCESO
					CONTRATADO	\$ 176,233.80	\$ 176,233.80			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 17,351,045.45	\$ 17,351,045.45			
					CONTRATADO	\$ 4,824,860.78	\$ 4,824,860.78			

GOBIERNO ESTATAL
AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Va.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General