



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

FISE 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 33

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


31	ENERO	2026
----	-------	------

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN (RELOCALIZACIÓN) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO NO. 3 DEL ACUEDUCTO DE PALO VERDE - SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	AUTORIZADO	\$ 5,500,000.00	69%	34%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 5,500,000.00			
2	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN (REPOSICIÓN) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO CHULA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	SAN IGNACIO	AUTORIZADO	\$ 4,500,000.00	70%	30%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 4,500,000.00			
3	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA ZARAGOZA, EN LORETO, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 2,222,327.62	100%	100%	Entrega
					CONTRATADO	\$ 2,222,327.62			
4	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA MIRAMAR, EN LORETO, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 3,256,769.98	100%	100%	Entrega
					CONTRATADO	\$ 3,256,769.98			
5	AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE PLANTA DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	SAN COSME	AUTORIZADO	\$ 3,295,724.02	100%	44%	En revisión para entrega de obra
					CONTRATADO	\$ 3,295,724.02			
6	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LIENZO CHARRO, CONSISTENTE EN 1,102.77 ML. DE TUBERIA PVC DE 12" SDR 32.5 EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	AUTORIZADO	\$ 1,160,188.89	100%	67%	En revisión para entrega de obra
					CONTRATADO	\$ 1,160,188.89			
7	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE COMONDÚ, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	SAN JOSÉ DE COMONDÚ	AUTORIZADO	\$ 1,100,000.00	100%	30%	En revisión para entrega de obra
					CONTRATADO	\$ 1,084,518.50			
8	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DORADO - LOS PINOS EN LA PAZ (TERCERA ETAPA).	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 7,654,038.49	85%	66%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 7,654,038.49			
9	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JERICÓ EN LA PAZ, CONSISTENTE EN: 1.43 KILOMETROS DE RED DE ATARJEAS, 270 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 493 METROS DE COLECTOR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 2,444,975.59	100%	58%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 2,444,975.59			
10	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ.	LA PAZ	PUNTA ALTA	AUTORIZADO	\$ 5,420,929.55	20%	30%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 5,399,457.78			
11	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ	LAS BARRANCAS	AUTORIZADO	\$ 2,799,400.36	80%	43%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 2,799,400.36			
GASTOS INDIRECTOS					AUTORIZADO	\$ 843,793.00	90%	85%	
					CONTRATADO	\$ 843,790.74			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 40,198,147.50			
					CONTRATADO	\$ 40,161,191.97			



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández
Jefe del Departamento de Planeación y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Levia Tatiana Davis Monzón
Directora General