

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2015
(PESOS)


ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ORIGINAL, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015.
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA 1 DE 1

DE FECHA: 15 DE ENERO DE 2016

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatad	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
01	OOMSAPAS LA PAZ	CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL-LA PAZ, TRAMO EL CARRIZAL-SAN PEDRO.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CT	2015	AGUA POTABLE	15/12/2015		0	0	0	Autorizado	26,853,020.91	18,260,054.22	8,592,966.69					HAB/MEJ	67,000	67,000
														Licitado	26,853,020.91	18,260,054.22	8,592,966.69							
														Contratado	29,749,695.80	20,229,793.14	9,519,902.66							
														Fisico	15,654,705.88	10,645,200.00	5,009,505.88							
														Financiero	8,924,908.74	6,068,937.94	0.00							
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	30,000.00	15,000.00	15,000.00							
														Programado	30,000.00	15,000.00	15,000.00							
														Fisico	30,000.00	15,000.00	15,000.00							
														Financiero	0.00	0.00	0.00							
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	698,178.54	474,761.41	223,417.13							
														Programado	294,117.64	200,000.00	94,117.64							
														Fisico	100,000.00	68,000.00	32,000.00							
														Financiero	142,928.17	97,191.16	45,737.01							

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100	68	32
---------------------------	-----	----	----


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR