

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)**

**REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: 1.-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
06	DICIEMBRE	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	DOMSAPAS LA PAZ	OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CENTENARIO	030030092	LA PAZ	EL CENTENARIO	CT	2016	AGUA POTABLE	06/12/2018	\$ 4,400,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 19,771,094.96	\$ 16,135,547.48	Autorizado	\$ 4,400,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00				PLANTA POTABILIZADORA	1	
														Licitado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.42						
														Contratado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.42						
														Físico	\$ 2,529,786.00	\$ 1,264,893.00	\$ 1,264,893.00						
														Financiero	\$ 2,397,455.04	\$ 1,198,727.52	\$ 1,198,727.52						
2	DOMSAPAS LA PAZ	CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2018	AGUA POTABLE	06/12/2018	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00			Autorizado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00				CAPACITACIÓN	1	
														Licitado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00						
														Contratado	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00						
														Físico	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00						
														Financiero	\$ 540,800.00	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00						
3	DOMSAPAS LA PAZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO RD 32.5 Y PIEZAS ESPECIALES PARA SUSTITUCIÓN DEL ACUEDUCTO LAS ARDILLAS	030030092	LA PAZ	EL CENTENARIO	IT	2018	AGUA POTABLE	06/12/2018	\$ 4,249,799.30	\$ 2,000,000.00			Autorizado	\$ 4,249,799.30	\$ 2,000,000.00		\$ 2,249,799.30			KILÓMETRO	2.8	
														Licitado	\$ 3,703,521.94	\$ 1,453,722.64		\$ 2,249,799.30					
														Contratado	\$ 3,703,521.94	\$ 1,453,722.64		\$ 2,249,799.30					
														Físico	\$ 2,038,670.46	\$ 1,453,722.64		\$ 584,947.82					
														Financiero	\$ 2,038,670.46	\$ 1,453,722.64		\$ 584,947.82					
4	DOMSAPAS MULEGÉ	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DE POZO No. 2 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE - SANTA ROSALIA	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALIA	IT	2018	AGUA POTABLE	06/12/2018	\$ 5,000,000.00	\$ 3,000,000.00			Autorizado	\$ 5,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,000,000.00				PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	
														Licitado	\$ 4,850,496.70	\$ 2,910,298.02	\$ 1,940,198.68						
														Contratado	\$ 4,850,496.70	\$ 2,910,298.02	\$ 1,940,198.68						
														Físico	\$ 2,231,228.48	\$ 1,338,737.09	\$ 892,491.39						
														Financiero	\$ 2,813,288.09	\$ 1,687,972.85	\$ 1,125,315.24						
5	DOMSAPAS MULEGÉ	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VIZCAINO PACIFICO NORTE (ZONA DE LAGUNA SECA)	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUGAS	IT	2018	AGUA POTABLE	06/12/2018	\$ 6,000,000.00	\$ 3,600,000.00			Autorizado	\$ 6,000,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 2,400,000.00				KILÓMETRO	1.7	
														Licitado	\$ 6,650,511.44	\$ 3,600,000.00	\$ 3,050,511.44						
														Contratado	\$ 6,650,511.44	\$ 3,600,000.00	\$ 3,050,511.44						
														Físico	\$ 5,999,909.07	\$ 3,599,945.44	\$ 2,399,963.63						
														Financiero	\$ 5,999,909.07	\$ 3,599,945.44	\$ 2,399,963.63						

* NOTA: LA APORTACIÓN FEDERAL SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES Y PIEZAS ESPECIALES. POR SU PARTE, LA APORTACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR CONSISTIRÁ EN MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN POR ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DE LA CITADA TUBERÍA, MATERIALES Y PIEZAS ESPECIALES, LA CUAL SERÁ SUPERVISADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CONFORME A PROYECTO EJECUTIVO Y CONTRA SU INSTALACIÓN EN OBRA.

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)

REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN: I-03-01/18, SEGUNDO MODIFICATORIO

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
06	DICIEMBRE	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
6	DOMSAPAS MULEGÉ	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LAS FUENTES DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO VIZCAINO PACIFICO NORTE, INCLUYE ARRANCADOR, MEDIDOR DE GASTO Y CERCO PERIMETRAL	030020015	MULEGÉ	BAHIA TORTUGAS	IT	2018	AGUA POTABLE	06/12/2018	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00			Autorizado	\$ 1,500,000.00	\$ 900,000.00	\$ 600,000.00				EQUIPAMIENTO	3	
														Licitado	\$ 1,499,644.14	\$ 899,786.48	\$ 599,857.66						
														Contratado	\$ 1,499,644.14	\$ 899,786.48	\$ 599,857.66						
														Físico	\$ 1,499,644.14	\$ 899,786.48	\$ 599,857.66						
														Financiero	\$ 1,499,644.14	\$ 899,786.48	\$ 599,857.66						
7	DOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (442 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (37) EN LA COLONIA MIRAMAR	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTA RILLADO	06/12/2018	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00			Autorizado	\$ 916,693.00	\$ 550,016.00	\$ 366,677.00				METROS	442	
														Licitado	\$ 910,528.32	\$ 546,316.99	\$ 364,211.33						
														Contratado	\$ 910,528.32	\$ 546,316.99	\$ 364,211.33						
														Físico	\$ 910,528.32	\$ 546,316.98	\$ 364,211.33						
														Financiero	\$ 910,528.31	\$ 546,316.98	\$ 364,211.33						
8	DOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (487 ML) Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (52) EN LA COLONIA ZARAGOZA	030090001	LORETO	LORETO	IT	2018	ALCANTA RILLADO	06/12/2018	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00			Autorizado	\$ 1,011,777.00	\$ 607,066.00	\$ 404,711.00				METROS	487	
														Licitado	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21						
														Contratado	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21						
														Físico	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21						
														Financiero	\$ 991,155.53	\$ 594,693.32	\$ 396,462.21						
		SUPERVISIÓN TÉCNICA						06/12/2018	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30			Autorizado	\$ 587,197.16	\$ 333,998.30	\$ 253,198.86							
													Físico	\$ 406,203.56	\$ 218,516.84	\$ 187,686.72							
													Financiero	\$ 406,203.56	\$ 218,516.84	\$ 187,686.72							
		CONTRALORÍA SOCIAL						06/12/2018	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00			Autorizado	\$ 197,640.00	\$ 98,820.00	\$ 98,820.00							
													Físico	\$ 146,096.04	\$ 73,048.02	\$ 73,048.02							
													Financiero	\$ 146,096.04	\$ 73,048.02	\$ 73,048.02							

TOTAL	\$24,403,906.46	\$ 13,560,300.30	\$19,771,094.96	\$16,135,547.48	Autorizado	\$ 24,403,906.46	\$ 13,560,300.30	\$ 8,593,806.86	\$ 2,249,799.30
					Licitado	\$ 23,508,358.92	\$ 12,456,067.88	\$ 8,802,491.74	\$ 2,249,799.30
					Contratado	\$ 23,508,358.92	\$ 12,456,067.88	\$ 8,802,491.75	\$ 2,249,799.30
					Físico	\$ 17,294,021.59	\$ 10,260,059.81	\$ 6,449,013.96	\$ 584,947.82
					Financiero	\$ 17,743,750.24	\$ 10,543,130.09	\$ 6,615,672.33	\$ 584,947.82

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
 DIRECTOR LOCAL BCS