

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)

REPORTE DE AVANCE 2016
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ORIGINAL DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2016 Y CUARTO MODIFICATORIO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2017

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	OOMSAPAS LA PAZ	CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL – LA PAZ, TRAMO EL CARRIZAL – SAN PEDRO	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CT	2015	AGUA POTABLE	31 DE ENERO	\$ 29,749,695.80	\$ 20,229,793.14	\$ 21,742,647.06	\$ 14,785,000.00	Autorizado	\$ 8,006,109.96	\$ 5,444,154.77	\$ 2,561,955.19				KM LÍNEA DE CONDUCCIÓN	5.2	5.2
														Licitado	\$ 8,006,109.96	\$ 5,444,154.77	\$ 2,561,955.19						
														Contratado	\$ 8,006,109.96	\$ 5,444,154.77	\$ 2,561,955.19						
														Físico	\$ 8,006,109.96	\$ 5,444,154.77	\$ 2,561,955.19						
														Financiero	\$ 8,006,109.96	\$ 5,444,154.77	\$ 2,561,955.19						
2	OOMSAPAS LA PAZ	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA REMOCIÓN DE ARSENICO CON CAP. 40 LPS (PRIMERA ETAPA)	030030001	LA PAZ	EL CENTENARIO	IT	2016	AGUA POTABLE	28 DE FEBRERO	\$ 23,584,548.05	\$ 23,584,548.05	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00				PLANTA POTABILIZADORA	1		
														Licitado	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00							
														Contratado	\$ 23,584,548.05	\$ 23,584,548.05							
														Físico	\$ 17,452,565.56	\$ 17,452,565.56							
														Financiero	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00							
3	OOMSAPAS LA PAZ	ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL PROYECTO DE RECARGA DEL ACUÍFERO DE LA PAZ Y EL CARRIZAL.	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2016	AGUA POTABLE	28 DE FEBRERO	\$ 4,388,806.06	\$ 3,511,044.85			Autorizado	\$ 4,500,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 900,000.00			PROYECTO EJECUTIVO	1		
														Licitado	\$ 4,388,806.06	\$ 3,511,044.85	\$ 877,761.21						
														Contratado	\$ 4,388,806.06	\$ 3,511,044.85	\$ 877,761.21						
														Físico	\$ 2,150,514.97	\$ 1,720,411.98	\$ 430,102.99						
														Financiero									
4	OOMSAPAS LA PAZ	REHABILITACIÓN DE POZO 1 DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL- LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2016	AGUA POTABLE	31 DE ENERO	\$ 259,265.80	\$ 176,300.74			Autorizado	\$ 272,785.66	\$ 185,546.32		\$ 87,239.34		REHABILITACIÓN DE POZO	1		
														Licitado	\$ 259,265.80	\$ 176,300.74		\$ 82,965.06					
														Contratado	\$ 259,265.80	\$ 176,300.74		\$ 82,965.06					
														Físico	\$ 239,772.00	\$ 163,044.96		\$ 76,727.04					
														Financiero	\$ 239,772.00	\$ 163,044.96		\$ 76,727.04					

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2016
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ORIGINAL DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2016 Y CUARTO MODIFICATORIO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2017

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
5	OOMSAPAS LA PAZ	REHABILITACIÓN DE POZO 2 DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL- LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2016	AGUA POTABLE	31 DE ENERO	\$ 252,663.66	\$ 171,811.29			Autorizado	\$ 271,583.33	\$ 184,728.51		\$ 86,854.82			REHABILITACIÓN DE POZO	1		
												Licitado	\$ 252,663.66	\$ 171,811.29		\$ 80,852.37								
												Contratado	\$ 252,663.66	\$ 171,811.29		\$ 80,852.37								
												Físico	\$ 226,215.66	\$ 153,826.65		\$ 72,389.01								
												Financiero	\$ 226,215.66	\$ 153,826.65		\$ 72,389.01								
6	OOMSAPAS LA PAZ	REHABILITACIÓN DE POZO 4 DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL- LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2016	AGUA POTABLE	31 DE ENERO	\$ 253,901.38	\$ 172,652.94			Autorizado	\$ 272,821.05	\$ 185,570.40		\$ 87,250.65			REHABILITACIÓN DE POZO	1		
												Licitado	\$ 253,901.38	\$ 172,652.94		\$ 81,248.44								
												Contratado	\$ 253,901.38	\$ 172,652.94		\$ 81,248.44								
												Físico	\$ 229,924.52	\$ 156,348.67		\$ 73,575.85								
												Financiero	\$ 229,924.52	\$ 156,348.67		\$ 73,575.85								
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00							
														Físico	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00							
														Financiero	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00							
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	\$ 597,052.40	\$ 518,000.00	\$ 79,052.40							
														Físico	\$ 597,052.40	\$ 518,000.00	\$ 79,052.40							
														Financiero	\$ 597,052.40	\$ 518,000.00	\$ 79,052.40							

TOTAL													Autorizado	\$ 26,440,352.40	\$ 22,628,000.00	\$ 3,551,007.59	\$ 261,344.81	✓	✓
													Licitado	\$ 25,660,746.86	\$ 21,975,964.59	\$ 3,439,716.40	\$ 245,065.87	✓	✓
													Contratado	\$ 36,745,294.91	\$ 33,060,512.64	\$ 3,439,716.40	\$ 245,065.87	✓	✓
													Físico	\$ 28,922,155.07	\$ 25,618,352.59	\$ 3,081,110.58	\$ 222,691.90	✓	✓
													Financiero	\$ 21,819,074.54	\$ 18,945,375.05	\$ 2,651,007.59	\$ 222,691.90	✓	✓

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS