

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2016
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
COMPONENTE: AGUA POTABLE
APARTADO: AGUA POTABLE

HOJA: 2 DE 6		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2017

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	LOCALIZACIÓN		Año de Inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación	
			Clave (INEGI (Municipios))	Municipio			Localidad	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada		Alcanzada
7	OOMSAPA LORETO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	030090001	LORETO	LORETO	2016	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00	0.00	\$ 450,000.00	0.00	\$ 1,470,237.51	\$ 1,029,166.26	0.00	\$ 441,071.25	0.00	\$ 29,762.49	\$ 20,833.74	0.00	\$ 8,928.75	0.00	HAB/PNC	495	495	

SUMA DE LA HOJA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00	0.00	\$ 450,000.00	0.00	\$ 1,470,237.51	\$ 1,029,166.26	0.00	\$ 441,071.25	0.00	\$ 29,762.49	\$ 20,833.74	0.00	\$ 8,928.75	0.00
TOTAL	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,050,000.00	0.00	\$ 450,000.00	0.00	\$ 1,470,237.51	\$ 1,029,166.26	0.00	\$ 441,071.25	0.00	\$ 29,762.49	\$ 20,833.74	0.00	\$ 8,928.75	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100.00%	70.00%	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%
----------------------------------	---------	--------	--------	---------	--------	--------


TOTAL DEL MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S. (Inversión Federal Ejercida por el "OOMSAPA DE LORETO" misma que fue radicada al referido organismo como Agente de Pago: \$1'086,900.00)	TOTAL DE ACCIONES HOJA "2":	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,470,237.51	1,029,166.26	0.00	441,071.25	0.00	29,762.49	20,833.74	0.00	8,928.75	0.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA:	42,000.00	29,400.00	0.00	12,600.00	0.00	42,000.00	29,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRALORIA SOCIAL:	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	1,557,000.00	1,086,900.00	0.00	470,100.00	0.00	1,527,237.51	1,066,066.26	0.00	461,171.25	0.00	29,762.49	20,833.74	0.00	8,928.75	0.00


IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR EL OOMSAPA DE LORETO: \$ 20,833.74

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2016, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2017.


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO


C. JESÚS DAVIS YEE
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO


ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

1

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2016
(PESOS)**

HOJA: 3 DE 6		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2017

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ
COMPONENTE: AGUA POTABLE
APARTADO: AGUA POTABLE

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	LOCALIZACIÓN			Año de Inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLIC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación
			Clave INEGI (4 posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otras	Total	Federal	Estado	Municipio	Otras	Total	Federal	Estado	Municipio	Otras	Nombre del Indicador	Programado	Alcanzado	
8	COMSAFAS MULEGÉ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA SANTA ROSALÍA	030020003	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	2016	\$ 828,630.00	\$ 828,630.00	\$ 580,000.00	0.00	\$ 248,630.00	0.00	\$ 816,571.59	\$ 571,600.11	0.00	\$ 244,971.48	0.00	\$ 12,058.41	\$ 8,399.89	0.00	\$ 3,658.52	0.00	HAB/PC	720	720	

SUMA DE LA HOJA	\$ 828,630.00	\$ 828,630.00	\$ 580,000.00	0.00	\$ 248,630.00	0.00	\$ 816,571.59	\$ 571,600.11	0.00	\$ 244,971.48	0.00	\$ 12,058.41	\$ 8,399.89	0.00	\$ 3,658.52	0.00
TOTAL	\$ 828,630.00	\$ 828,630.00	\$ 580,000.00	0.00	\$ 248,630.00	0.00	\$ 816,571.59	\$ 571,600.11	0.00	\$ 244,971.48	0.00	\$ 12,058.41	\$ 8,399.89	0.00	\$ 3,658.52	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100.00%	70.00%		30.00%		100.00%	70.00%		30.00%	
----------------------------------	---------	--------	--	--------	--	---------	--------	--	--------	--

SUBTOTAL DE ACCIONES HOJA "3":	828,630.00	580,000.00	0.00	248,630.00	0.00	816,571.59	571,600.11	0.00	244,971.48	0.00	12,058.41	8,399.89	0.00	3,658.52	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	23,203.64	16,240.00	0.00	6,963.64	0.00	19,560.00	13,300.80	0.00	6,259.20	0.00	3,641.64	2,939.20	0.00	702.44	0.00
CONTRALORÍA SOCIAL:	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
TOTAL:	866,833.64	603,740.00	0.00	263,093.64	0.00	836,131.59	584,900.91	0.00	251,230.68	0.00	30,700.05	18,839.09	0.00	11,860.96	0.00

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2016, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2017.


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


LIC. ISIDRO JORDAN MOYRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO


PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ


ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

1

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2016
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ
COMPONENTE: ALCANTARILLADO
APARTADO: ALCANTARILLADO

HOJA: 4 DE 6

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2017

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	LOCALIZACIÓN				Año de Inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA ELC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			Observación
			Ciudad (Población)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Numero del Indicador	Programada	Alcanzada	
9	DOMSAPAS MULEGÉ	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS NEGRAS	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	2016	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 1,350,000.00	0.00	\$ 900,000.00	0.00	\$ 2,232,371.14	\$ 1,339,422.68	0.00	\$ 892,948.46	0.00	\$ 17,628.86	\$ 10,577.32	0.00	\$ 7,051.54	0.00	HAB/ME	11765	11765		

SUMA DE LA HOJA	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 1,350,000.00	0.00	\$ 900,000.00	0.00	\$ 2,232,371.14	\$ 1,339,422.68	0.00	\$ 892,948.46	0.00	\$ 17,628.86	\$ 10,577.32	0.00	\$ 7,051.54	0.00
TOTAL	\$ 3,078,630.00	\$ 2,250,000.00	\$ 1,350,000.00	0.00	\$ 900,000.00	0.00	\$ 2,232,371.14	\$ 1,339,422.68	0.00	\$ 892,948.46	0.00	\$ 17,628.86	\$ 10,577.32	0.00	\$ 7,051.54	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%
----------------------------------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

TOTAL DE ACCIONES HOJA "4":	2,250,000.00	1,350,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,232,371.14	1,339,422.68	0.00	892,948.46	0.00	17,628.86	10,577.32	0.00	7,051.54	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	43,000.00	37,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,800.00	0.00	25,200.00	0.00
CONTRALORÍA SOCIAL:	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
T O T A L:	2,323,000.00	1,392,800.00	0.00	930,200.00	0.00	2,232,371.14	1,339,422.68	0.00	892,948.46	0.00	90,628.86	53,377.32	0.00	37,251.54	0.00

TOTAL DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S. (Inversión Federal Ejercida por el "DOMSAPAS DE MULEGÉ" misma que fue radicada al referido organismo como Agente de Pago: \$1'996,540.00)	TOTAL DE ACCIONES HOJAS "3" Y "4":	3,078,630.00	1,930,000.00	0.00	1,148,630.00	0.00	3,048,942.73	1,911,022.79	0.00	1,137,919.94	0.00	29,687.27	18,977.21	0.00	10,710.06	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	86,201.64	54,040.00	0.00	32,161.64	0.00	19,560.00	13,300.80	0.00	6,259.20	0.00	66,641.64	40,739.20	0.00	25,902.44	0.00	
CONTRALORÍA SOCIAL:	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	
T O T A L:	3,189,831.64	1,996,540.00	0.00	1,193,291.64	0.00	3,068,502.73	1,924,323.59	0.00	1,144,179.14	0.00	121,328.91	72,216.41	0.00	49,112.50	0.00	

IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR EL DOMSAPAS DE MULEGÉ: \$ 72,216.41

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2016, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2017.


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO


PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ


ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2016
(PESOS)**

HOJA: 5 DE 6
FECHA DE ELABORACIÓN:
DÍA: 30 MES: ENERO AÑO: 2017

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
COMPONENTE: AGUA POTABLE
APARTADO: AGUA POTABLE

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	LOCALIZACIÓN			Año de Inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					Número del Indicador	METAS		Observación
			Clave INEGI (9 posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros		Programada	Absorbida	
10	DOMSAPAS LA PAZ	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	2016	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,999,203.39	\$ 2,999,203.39	0.00	0.00	0.00	\$ 796.61	\$ 796.61	0.00	0.00	0.00	HAB/INC	15000	15000	
SUBTOTAL:							\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,999,203.39	\$ 2,999,203.39	0.00	0.00	0.00	\$ 796.61	\$ 796.61	0.00	0.00	0.00				
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)							100.00%	100.00%					100.00%	100.00%												

COMPONENTE: AGUA POTABLE
APARTADO: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	LOCALIZACIÓN			Año de Inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					Número del Indicador	METAS		Observación	
			Clave INEGI (9 posiciones)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros		Programada	Absorbida		
11	DOMSAPAS LA PAZ	AUTOMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL-LA PAZ (CONCLUSIÓN)	030030001	LA PAZ	LA PAZ	2015	\$ 3,268,713.98	\$ 3,268,713.98	\$ 3,105,228.28	0.00	\$ 163,485.70	0.00	\$ 3,268,713.98	\$ 3,105,228.28	0.00	\$ 163,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAB/MEJ	215178	215178	
SUBTOTAL:							\$ 3,268,713.98	\$ 3,268,713.98	\$ 3,105,228.28	0.00	\$ 163,485.70	0.00	\$ 3,268,713.98	\$ 3,105,228.28	0.00	\$ 163,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)							100.00%	95.00%			5.00%		100.00%	95.00%		5.00%											
TOTAL DE LA HOJA "5"							\$ 6,268,713.98	\$ 6,268,713.98	\$ 6,105,228.28	0.00	\$ 163,485.70	0.00	\$ 6,267,917.37	\$ 6,104,431.67	0.00	\$ 163,485.70	0.00	\$ 796.61	\$ 796.61	0.00	0.00	0.00					
TOTAL							\$ 6,268,713.98	\$ 6,268,713.98	\$ 6,105,228.28	0.00	\$ 163,485.70	0.00	\$ 6,267,917.37	\$ 6,104,431.67	0.00	\$ 163,485.70	0.00	\$ 796.61	\$ 796.61	0.00	0.00	0.00					

TOTAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S. (Inversión Federal Ejercida por CONAGUA, misma que fue radicada al DOMSAPAS de La Paz como Agente de Pago: \$6'110,327.76)	TOTAL DE ACCIONES HOJA "5":	6,268,713.98	6,105,228.28	0.00	163,485.70	0.00	6,267,917.37	6,104,431.67	0.00	163,485.70	0.00	796.61	796.61	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRALORÍA SOCIAL:	4,999.48	4,999.48	0.00	0.00	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00	0.00	0.00	3,962.44	3,962.44	0.00	0.00	0.00
	T O T A L:	6,273,713.46	6,110,227.76	0.00	163,485.70	0.00	6,268,954.41	6,105,468.71	0.00	163,485.70	0.00	4,759.05	4,759.05	0.00	0.00	0.00
	IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR EL DOMSAPAS DE LA PAZ:												\$ 4,759.05			

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2016, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2017.

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ARQ. HÉCTOR GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2016
(PESOS)**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
COMPONENTE: AGUA POTABLE
APARTADO: REHABILITACIONES

HOJA: 6 DE 6

FECHA DE ELABORACIÓN:
DÍA: 30 MES: ENERO AÑO: 2017

No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	LOCALIZACIÓN			Año de Inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLCS					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS							
			Clave INEGI (9 poblados)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observación				
12	OOMSAPAS MULEGÉ	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ATENDER DAÑOS EN DIFERENTES TRAMOS DEL ACUEDUCTO SAN MARCOS-PALO VERDE Y TRABAJOS EMERGENTES EN FUENTES DE CAPTACIÓN 1 Y 2, EN SANTA ROSALÍA, B.C.S.	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	2016	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAB/MEJ	11745	11745	

ESTRUCTURA FINANCIERA (%): 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

TOTAL DE LA HOJA 6:	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S. (Inversión Federal Ejercida por CONAGUA, misma que fue radicada al OOMSAPAS de Mulegé como Agente de Pago: \$4'921,438.81)	TOTAL DE ACCIONES HOJA "6":	6,857,771.72	6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	6,857,771.72	6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRALORÍA SOCIAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T O T A L:	6,857,771.72	6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	6,857,771.72	6,857,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR EL OOMSAPAS DE MULEGÉ: \$ 0.00

SUBTOTAL DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (Inversión Federal Ejercida en los Municipios de Mulegé, La Paz y Loreto)	TOTAL DE ACCIONES HOJAS "1" A "6":	43,528,415.70	38,043,000.00	3,461,955.19	2,023,460.51	0.00	43,235,697.53	37,830,812.34	3,439,716.40	1,965,168.79	0.00	292,738.17	212,187.66	22,238.79	58,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA:	725,254.04	601,440.00	79,052.40	44,761.64	0.00	658,612.40	560,700.80	79,052.40	18,859.20	0.00	66,641.64	40,739.20	0.00	25,902.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRALORÍA SOCIAL:	64,999.48	34,999.48	10,000.00	20,000.00	0.00	36,037.04	18,537.04	10,000.00	7,500.00	0.00	28,962.44	16,462.44	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T O T A L:	44,318,669.22	38,679,439.48	3,551,007.59	2,088,222.15	0.00	43,930,346.97	38,410,050.18	3,528,768.80	1,991,527.99	0.00	388,322.25	269,389.30	22,238.79	96,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN NORMATIVA "CONAGUA")	Recurso Federal Radicado y ejercido \$63,867.18	63,867.18	63,867.18	0.00	0.00	0.00	63,867.18	63,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DE INVERSIÓN EN EL ESTADO:	44,382,536.40	38,743,306.66	3,551,007.59	2,088,222.15	0.00	43,994,214.15	38,473,917.36	3,528,768.80	1,991,527.99	0.00	388,322.25	269,389.30	22,238.79	96,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.: \$ 171,580.10

IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR EL OOMSAPA DE LORETO: \$ 20,833.74

IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR EL OOMSAPAS DE MULEGÉ: \$ 72,216.41


IMPORTE DE RECURSO FEDERAL A REINTEGRAR POR EL OOMSAPAS DE LA PAZ: \$ 4,759.05

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2016, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2017.


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTADAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO


PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ


ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
CIERRE DE EJERCICIO 2016
(Pesos)**

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2017

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	Metas			No. de participantes		
			AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	Municipios	O. O.	Localidades
			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros							
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA	\$ 35,894,577.06	\$ 14,151,930.00	\$ 10,630,000.00	\$ 2,561,955.19	\$ 959,974.81	\$ -	\$ 13,988,034.63	\$ 10,517,344.81	\$ 2,561,955.19	\$ 908,734.63	\$ -	\$ 112,655.19	HAB/MEJ	68215	68215	3	3	3
	PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS	\$ 23,584,548.05	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	LPS/NVO	40	-	1	1	1
	PLANTAS POTABILIZADORAS (REHABILITADAS)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	LPS/MEJ	-	-	-	-	-
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA	\$ 3,268,713.98	\$ 3,268,713.98	\$ 3,105,228.28	\$ -	\$ 163,485.70	\$ -	\$ 3,268,713.98	\$ 3,105,228.28	\$ -	\$ 163,485.70	\$ -	\$ 0.00	HAB/MEJ	215178	215178	1	1	1
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-	-	-	-	-
	REHABILITACIONES	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,857,771.72	\$ 6,857,771.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	HAB/MEJ	11765	11765	1	1	1
ALCANTARILLADO	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,388,806.06	\$ 3,511,044.85	\$ 877,761.21	\$ -	\$ -	\$ 88,955.15	EST. Y PROY.	1	1	1	1	1
	ALCANTARILLADO NUEVO	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,232,371.14	\$ 1,339,422.68	\$ 0.00	\$ 892,948.46	\$ 0.00	\$ 10,577.32	HAB/NVO	11765	11765	1	1	1
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	LPS/MEJ	-	-	-	-	-
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-	-	-	-	-
	REHABILITACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	HAB/MEJ	-	-	-	-	-
	DRENAJE PLUVIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-	-	-	-	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	EST. Y PROY.	-	-	-	-	-	
CONTRALORÍA SOCIAL		\$ 64,999.48	\$ 64,999.48	\$ 34,999.48	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 36,037.04	\$ 18,537.04	\$ 10,000.00	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 16,462.44						
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA		\$ 725,254.04	\$ 725,254.04	\$ 601,440.00	\$ 79,052.40	\$ 44,761.64	\$ 0.00	\$ 658,612.40	\$ 560,700.80	\$ 79,052.40	\$ 18,859.20	\$ 0.00	\$ 40,739.20						
GASTOS DE NORMATIVA		\$ 63,867.18	\$ 63,867.18	\$ 63,867.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 63,867.18	\$ 63,867.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00						
SUMA		\$ 44,382,536.40	\$ 38,743,306.66	\$ 3,551,007.59	\$ 2,088,222.15	\$ 0.00	\$ 43,994,214.15	\$ 38,473,917.36	\$ 3,528,768.80	\$ 1,991,527.99	\$ 0.00	\$ 269,389.30					3	3	4

* La meta se alcanzará al concluir la obra al 100%, se requiere inversión para el ejercicio 2017.


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR


ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
APARTADO URBANO
SUPERVISIÓN NORMATIVA**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR

INVERSIÓN TRANSFERIDA PARA LA SUPERVISIÓN
NORMATIVA: \$ 63,867.09

Hoja 1 de 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
Día	Mes	Año
30	ENERO	2017

No.	Descripción de la obra o concepto	Localización		Actividad realizada	Inversión ejercida (Pesos)
		Municipio	Localidad		
1	REPOSICIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ATENDER DAÑOS EN DIFERENTES TRAMOS DEL ACUEDUCTO SAN MARCOS-PALO VERDE Y TRABAJOS EMERGENTES EN FUENTES DE CAPTACIÓN 1 Y 2 EN STA. ROSALÍA, BCS	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	SUPERVISIÓN NORMATIVA	63,867.18
Suma					63,867.18

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

ING. MIGUEL VALDEZ ARAGÓN
SUBDIRECTOR DE CONSEJOS DE CUENCA, GESTIÓN
SOCIAL Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

1

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
CIERRE DE EJERCICIO
CONTRALORÍA SOCIAL**

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR


FECHA ELABORACIÓN: 30 DE ENERO DE 2017

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN		
				(PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
LA PAZ	LA PAZ	01/12/2016	31/12/2016	1,037.04	0.00	1,037.04
LA PAZ	EL CENTENARIO	10/06/2016	31/03/2017	10,000.00	10,000.00	20,000.00
MULEGÉ	SANTA ROSALÍA			0.00	0.00	0.00
LORETO	LORETO	07/10/2016	24/10/2016	7,500.00	7,500.00	15,000.00
TOTAL				18,537.04	17,500.00	36,037.04

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR



ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR



1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2016
CUADRO RESUMEN

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2017

COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS)				
			PROGRAMADA	ALCANZADA	RADICADO		EJERCIDO		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
AGUA POTABLE					38,043,000.00	5,485,415.70	37,830,812.34	5,404,885.19	212,187.66
AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INC.	68215	68215	10,630,000.00	3,521,930.00	10,517,344.81	3,470,689.82	112,655.19
PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE	LPS INC.	40	*	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00
PLANTAS POTABILIZADORAS REHABILITACIONES	RESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	LPS MEJORADOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA		HABITANTE MEJ.	215178	215178	3,105,228.28	163,485.70	3,105,228.28	163,485.70	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	HABITANTE MEJ.	11765	11765	6,857,771.72	0.00	6,857,771.72	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	1	1	3,600,000.00	900,000.00	3,511,044.85	877,761.21	88,955.15
ALCANTARILLADO									
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INC.	11765	11765	1,350,000.00	900,000.00	1,339,422.68	892,948.46	10,577.32
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA		HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	HABITANTE MEJ.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL URBANO	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INC.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO	0	0					0.00
GASTOS DE OPERACIÓN			0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2016
OBRAS RELEVANTES**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	ENERO	2017

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
CONCLUSIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIZAL – LA PAZ, TRAMO EL CARRIZAL – SAN PEDRO	LA PAZ	LA PAZ	X		67000		S 29,748,757.02	SI	
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA REMOCIÓN DE ARSENICO CON CAP. 40 LPS (PRIMERA ETAPA)	LA PAZ	EL CENTENARIO	X		4696	40	S 23,584,548.05		SI

1