

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ORIGINAL DE FECHA DE 30 DE ENERO DE 2018
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
21	MAYO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión				Metas por Indicador								
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O. Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1	OOMSAPAS LA PAZ	OPERCIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CENTENARIO.	030030092	LA PAZ	EL CENTENARIO	CT	2018	AGUA POTABLE	21 DE MAYO DE 2018	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 19,771,094.96	\$ 16,135,547.48	Autorizado	\$ 4,400,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00				PLANTA POTABILIZADORA	1				
														Licitado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.43									
														Contratado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.43									
														Físico	\$ 218,085.04	\$ 109,042.52	\$ 109,042.52									
														Financiero	\$ 1,308,510.26	\$ 654,255.13	\$ 654,255.13									
2	OOMSAPAS LA PAZ	CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	030030003	LA PAZ	LA PAZ	IT	2018	AGUA POTABLE	21 DE MAYO DE 2018	\$ 270,400.00	\$ 135,200.00								CAPACITACIÓN	1						
												Autorizado	\$ 270,400.00	\$ 135,200.00	\$ 135,200.00											
												Físico														
		SUPERVISIÓN TÉCNICA																								
														Autorizado	\$ 123,200.00	\$ 61,600.00	\$ 61,600.00									
														Físico	\$ 21,935.00	\$ 21,935.00										
														Financiero	\$ 21,935.00	\$ 21,935.00										

TOTAL	\$ 4,632,100.85	\$ 2,316,050.43	\$ 19,771,094.96	\$ 16,135,547.48	Autorizado	\$ 4,793,600.00	\$ 2,396,800.00	\$ 2,396,800.00			
					Licitado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.43			
					Contratado	\$ 4,361,700.85	\$ 2,180,850.43	\$ 2,180,850.43			
					Físico	\$ 240,020.04	\$ 130,977.52	\$ 109,042.52			
					Financiero	\$ 1,330,445.26	\$ 676,190.13	\$ 654,255.13			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS