

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

HOJA: 1 DE	2	
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	marzo	2020

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

ID ACCIÓN (SISBA)	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA	POBLACIÓN BENEFICIADA		INVERSIÓN TRANSFERIDA (Pesos)	INVERSIÓN EJERCIDA (Pesos)					SALDO A REINTEGRAR	% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD						INCORPORADA	MEJORADA		FEDERAL SAI	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR			OTROS	SUMA	INVERSIÓN FEDERAL
	AGUA POTABLE																						
	OBRA NUEVA																						
		OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020482	MULEGÉ	VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO	Ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la colonia El Paraíso (7,328.00 ml y 330 tomas domiciliarias) con tubería de PVC tipo anger de 3" y 6" Ø RD-32.5	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	9.8 201	804		\$ 1,132,852.29	\$ 1,132,852.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,132,852.29	\$ 2,265,704.58	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUCAS	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Marina Nacional, consistente en: 369.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias; y en zona almacén producto pesqueros consistente en 292.00 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø RD 32.5 y 18 tomas domiciliarias.	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	0.8	152		\$ 444,860.14	\$ 444,860.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 444,860.14	\$ 889,720.28	\$ -	50.0%		
		OOMSAPA DE LORETO	030090001	LORETO	LORETO	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Miramar, consistente en: 620 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD-32.5 y 87 Tomas domiciliarias.	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	0.6 73	212		\$ 556,449.22	\$ 556,449.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556,449.22	\$ 1,112,898.44	\$ -	50.0%		
		OOSAPAS DE COMONDÚ	030010001	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	Ampliación de la red de agua potable en la colonia San Isidro Labrador, consistente en: 4,541.97 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML de tubería de PVC tipo anger de 6" Ø RD 32.5 y 141 tomas domiciliarias.	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	5 93	338		\$ 1,206,629.54	\$ 1,206,629.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,206,629.53	\$ 2,413,259.07	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Laguna Azul - Marquez de León, consistente en 631.50 ML de tubería PVC tipo anger DE 3" Ø SRD-32.5 y 20 tomas domiciliarias; y en la colonia El Progreso, consistente en 283.82 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø SRD-32.5 y 12 tomas domiciliarias.	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	0.9 32	118		\$ 268,183.31	\$ 268,183.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268,183.30	\$ 536,366.61	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Calafia 3ra etapa, consistente en: 1,324.58 ML de tubería PVC tipo Anger de 3" Ø y 34 tomas domiciliarias.	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	1.3 34	118		\$ 319,220.14	\$ 319,220.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,220.13	\$ 638,440.27	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la colonia Pitahaya - Valle Dorado en su primera etapa, consistente en: 1,689.68 ML de tubería de PVC tipo anger de 6" Ø RD 32.5 y 2,253.70 ML de tubería de PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 100 tomas domiciliarias.	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	2.3 100	347		\$ 949,206.46	\$ 949,206.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 949,206.45	\$ 1,898,412.91	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE LOS CABOS	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	Construcción de red de agua potable en la colonia Ampliación Las Palmas, consistente en: 2,241.19 ML de tubería PVC tipo anger de 4" Ø RD 32.5 y 301 tomas domiciliarias.	Línea de distribución	Línea de distribución secundaria	Kilómetro Toma nueva	2.2 343	1305		\$ 1,483,179.84	\$ 1,483,179.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,483,179.84	\$ 2,966,359.68	\$ -	50.0%		
	Subtotal obra nueva																						
	OBRA REHABILITADA																						
		OOMSAPAS DE LOS CABOS	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	Construcción de línea de alimentación e interconexión en fraccionamiento Brisas del Pacifico, incluye demolición y reposición de concreto en vialidades, tubería de pead de 8" y cajas de operación de válvulas.	Línea de conducción	Línea de conducción	kilómetro	0.1	6500		\$ 568,206.29	\$ 568,206.29	\$ -	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 1,136,412.58	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS MULEGÉ	030020015	MULEGÉ	BAHÍA TORTUCAS	Reposición de 29 pie de venteos de válvulas de admisión y expulsión de aire (VAEAS), tramo de rebombos a tanque repartidor del acueducto Vizcalno Pacifico Norte.	Equipamiento	Equipamiento	Equipamiento	29	2671		\$ 1,479,490.25	\$ 1,479,490.25	\$ 1,479,490.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,958,980.50	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE LOS CABOS	030080001	LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	Equipamiento de pozo #8 bis, consistente en colocación de bomba e interconexión al acueducto #1, instalación eléctrica y colocación de base de protección de concreto.	Equipamiento	Equipamiento	Equipamiento	1	20000		\$ 795,525.20	\$ 795,525.20	\$ -	\$ -	\$ 795,525.20	\$ -	\$ 1,591,050.40	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE LOS CABOS	030080001	LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	Rehabilitación de pozo de agua potable #10, consistente en reposición de subestación eléctrica y telemetría.	Equipamiento	Equipamiento	Equipamiento	1	20000		\$ 660,173.51	\$ 660,173.51	\$ -	\$ -	\$ 660,173.51	\$ -	\$ 1,320,347.02	\$ -	50.0%		
		OOMSAPAS DE LOS CABOS	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	Rehabilitación de cárcamo de rebombos Estación de Bombeo #2 (EB-2) en Brisas del Pacifico en Cabo San Lucas.	Equipamiento	Equipamiento	Equipamiento	1	10000		\$ 488,779.94	\$ 488,779.94	\$ -	\$ -	\$ 642,071.94	\$ -	\$ 1,130,851.88	\$ -	43.2%		
	Subtotal obra rehabilitada																						
	MEJ. EFICIENCIA																						
		OOMSAPA DE LORETO	030090001	LORETO	LORETO	Suministro de 1,484 micromedidores de 1/2" de diámetro de cuerpo de polímero de alta resistencia.	sistema Comercial	Micromedidores	Micromedidor	1484	NA	NA		\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 717,840.48	\$ -	50.0%	
		OOMSAPAS LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Capacitación de personal de Organismos Operadores.	Capacitación	Cursos y talleres	Capacitación	1	NA	NA		\$ 499,819.39	\$ 499,819.38	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999,638.76	\$ 0.01	50.0%	
		OOMSAPAS LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Incremento de eficiencia energética en sistemas de bombeo en la ciudad de La Paz, consistente en sustitución de equipos de mayor eficiencia de operación.	Estudios y diagnósticos	Estudios de eficiencia energética	Equipo	1	NA	NA		\$ 527,355.84	\$ 527,355.84	\$ -	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ 1,054,711.67	\$ -	50.0%	
	Subtotal Mej. Efic.																						
	TOTAL DE AGUA POTABLE																						
													\$ 11,738,851.60	\$ 11,738,851.59	\$ 2,338,229.87	\$ -	\$ 3,193,332.77	\$ 6,360,580.90	\$ 23,630,995.13	\$ 0.01	0.01		

NOTA: La inversión "Otros" corresponde a recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONJO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

ID ACCIÓN (SISBA)	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA	POBLACIÓN BENEFICIADA		INVERSIÓN TRANFERIDA CORTE ENERO (Pesos) FEDERAL SAI	INVERSIÓN EJERCIDA (Pesos)					SALDO A REINTEGRAR INVERSIÓN FEDERAL	% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD						INCORPORADA	MEJORADA		FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR	OTROS			SUMA
	ALCANTARILLADO																				
	OBRA NUEVA	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión.	Red de colectores	Planta de bombeo	Planta de bombeo aguas residuales	1	1000		\$ 4,099,906.13	\$ 4,099,906.13	\$ 2,049,953.06	\$ -	\$ 2,049,953.06	\$ -	\$ 8,199,812.25	\$ -	50.0%
		OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión.	Red de colectores	Emisor	Kilómetro	1.3	1000		\$ 681,939.01	\$ 676,734.49	\$ 338,367.24	\$ -	\$ 338,367.24	\$ -	\$ 1,353,468.97	\$ 5204.52	50.0%
		OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la colonia La Pasión.	Red de colectores	Colector	Kilómetro	1.1	1000		\$ 1,300,441.75	\$ 1,300,237.89	\$ 650,118.95	\$ -	\$ 650,118.95	\$ -	\$ 2,600,475.79	\$ 203.86	50.0%
		OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Construcción de red de atarjeas de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión.	Red de atarjeas	Red de atarjeas	Descarga domiciliaria	687	1716		\$ 5,191,809.36	\$ 5,191,809.36	\$ 3,590,490.98	\$ -	\$ 2,595,904.67	\$ -	\$ 11,378,205.01	\$ -	45.6%
		OOMSAPA LORETO	030090001	LORETO	LORETO	Ampliación de la red de atarjeas en la colonia Miramar, consistente en: 700.00 ML de tubería PVC tipo anger de 8" Ø SRD35 y 85 descargas sanitarias.	Red de atarjeas	Red de atarjeas	Descarga domiciliaria	85	640		\$ 1,739,338.38	\$ 1,739,338.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,739,338.38	\$ 3,478,676.76	\$ -	50.0%
	Subtotal obra nueva																				\$ 5,408.39
	OBRA MEJORADA	OOMSAPAS LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	Construcción de estación de bombeo en el fraccionamiento El Campestre y 185.32 ML de emisor de aguas negras con tubería de PVC tipo Anger de 4" Ø.	Red de colectores	Planta de bombeo	Planta de bombeo aguas residuales	1		607	\$ 787,199.82	\$ 787,199.82	\$ 1,180,789.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,967,989.63	\$ -	40.0%
	Subtotal obra mejorada																				\$ -
	TOTAL DE ALCANTARILLADO												\$ 13,800,634.45	\$ 13,795,226.07	\$ 7,809,720.04	\$ -	\$ 5,634,343.92	\$ 1,739,338.38	\$ 28,978,628.41	\$ 5,408.39	


NOTA: La inversión "Otros", corresponde a recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

SUBTOTAL ACCIONES	\$ 25,539,486.05	\$ 25,534,077.66	\$ 10,147,949.91	\$ -	\$ 8,827,676.69	\$ 8,099,919.28	\$ 52,609,623.54	\$ 5,408.39
SUPERVISIÓN TÉCNICA	\$ 787,921.95	\$ 787,921.95	\$ 281,654.00	\$ 0.00	\$ 271,686.00	\$ 234,681.95	\$ 1,575,843.90	\$ 0.00
CONTRALORÍA SOCIAL	\$ 274,902.00	\$ 274,902.00	\$ 100,555.00	\$ 0.00	\$ 90,531.00	\$ 83,816.00	\$ 549,804.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 26,602,310.00	\$ 26,596,901.61	\$ 10,530,058.91	\$ -	\$ 9,189,893.69	\$ 8,418,417.23	\$ 54,735,271.44	\$ 5,408.39


POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

Componente	Subcomponente	Acción	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										No. de participantes				
				TRANSFERIDA					EJERCIDA					Monto Federal Reintegrado	Munici.	O. O.	Locali.	
				Total	Federal	Estado	Organismo Operador	Otros	Total	Federal	Estado	Organismo Operador	Otros					
AGUA POTABLE	Nueva	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL																
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN																
		TANQUE																
		PLANTA POTABILIZADORA																
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	\$ 12,721,161.84	\$ 12,929,830.19	\$ 6,360,580.94	\$ -	\$ -	\$ 6,569,249.25	\$ 12,721,161.84	\$ 6,360,580.94	\$ -	\$ -	\$ 6,360,580.90	\$ -	5	5	6	
		BEBEDEROS																
		EQUIPAMIENTO																
	SISTEMA INTEGRAL																	
	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																	
	Mejorada	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL																
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN																
		TANQUE																
		PLANTA POTABILIZADORA																
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN																
		BEBEDEROS																
		EQUIPAMIENTO																
	SISTEMA INTEGRAL																	
	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																	
	Rehabilitada	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA																
		OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL																
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN	\$ 1,136,412.58	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 1,136,412.58	\$ 568,206.29	\$ -	\$ 568,206.29	\$ -	1	1	1		
		TANQUE																
		PLANTA POTABILIZADORA																
		LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN																
		BEBEDEROS																
		EQUIPAMIENTO	\$ 7,001,229.80	\$ 7,023,745.02	\$ 3,423,968.90	\$ 1,479,490.25	\$ 2,120,285.87	\$ -	\$ 7,001,229.80	\$ 3,423,968.90	\$ 1,479,490.25	\$ 2,097,770.65	\$ -	2	2	3		
	SISTEMA INTEGRAL																	
	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																	
Mejoramiento de Eficiencia	CAPACITACIÓN	\$ 999,638.76	\$ 999,638.77	\$ 499,819.39	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -	\$ 999,638.76	\$ 499,819.38	\$ 499,819.38	\$ -	\$ -	\$ 0.01	1	5	1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA																	
	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN																	
	SISTEMA COMERCIAL	\$ 717,840.48	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -	\$ 717,840.48	\$ 358,920.24	\$ 358,920.24	\$ -	\$ -	\$ -	1	1	1		
	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	\$ 1,054,711.67	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ 1,054,711.67	\$ 527,355.84	\$ -	\$ 527,355.83	\$ -	\$ -	1	1	1		
MATERIALES Y REACTIVOS																		
TOTAL AGUA POTABLE			\$ 23,630,995.13	\$ 23,862,178.71	\$ 11,738,851.60	\$ 2,338,229.87	\$ 3,215,847.99	\$ 6,569,249.25	\$ 23,630,995.13	\$ 11,738,851.59	\$ 2,338,229.87	\$ 3,193,332.77	\$ 6,360,580.90	\$ 0.01	5	5	8	
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA			\$ 714,565.90	\$ 714,565.90	\$ 357,282.95	\$ 79,520.00	\$ 91,786.00	\$ 185,976.95	\$ 714,565.90	\$ 357,282.95	\$ 79,520.00	\$ 91,786.00	\$ 185,976.95	\$ -				
GASTOS DE NORMATIVA			\$ 85,417.38	\$ 85,417.38	\$ 85,417.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,417.38	\$ 85,417.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Trabajo Social / Contraloría Social			\$ 242,204.00	\$ 242,204.00	\$ 121,102.00	\$ 28,400.00	\$ 26,281.00	\$ 66,421.00	\$ 242,204.00	\$ 121,102.00	\$ 28,400.00	\$ 26,281.00	\$ 66,421.00	\$ -				
SUMA			\$ 24,673,182.41	\$ 24,904,365.99	\$ 12,302,653.93	\$ 2,446,149.87	\$ 3,333,914.99	\$ 6,821,647.20	\$ 24,673,182.41	\$ 12,302,653.92	\$ 2,446,149.87	\$ 3,311,399.77	\$ 6,612,978.85	\$ 0.01				

NOTA: La inversión "Otros", corresponde a recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

APARTADO URBANO (APAUUR)
RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(Pesos)

HOJA: 2 DE 2		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	marzo	2020

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

Componente	Subcomponente	Acción	Inversión total de las obras	INVERSIÓN											No. de participantes			
				AUTORIZADA EN CLCS					EJERCIDA					Monto Federal Reintegrado	Munici.	O. O.	Locali.	
				Total	Federal	Estado	Organismo Operador	Otros	Total	Federal	Estado	Organismo Operador	Otros					
ALCANTARILLADO	Nueva	SISTEMA DE ATARJEAS	\$ 12,260,977.10	\$ 11,266,390.80	\$ 6,931,147.74	\$ 2,595,904.68	\$ -	\$ 1,739,338.38	\$ 12,260,977.10	\$ 6,931,147.74	\$ 3,590,490.98	\$ -	\$ 1,739,338.38	\$ -	2	2	2	
		SISTEMA DE COLECTORES	\$ 9,115,317.76	\$ 9,120,726.14	\$ 6,082,286.89	\$ 3,038,439.25	\$ -	\$ -	\$ 9,115,317.76	\$ 6,076,878.51	\$ 3,038,439.25	\$ -	\$ -	\$ 5,408.38	1	1	1	
		ALCANTARILLADO PLUVIAL																
		EQUIPAMIENTO																
		SISTEMA INTEGRAL																
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																
	TRABAJO SOCIAL																	
	Mejorada	SISTEMA DE ATARJEAS																
		SISTEMA DE COLECTORES	\$ 1,967,989.63	\$ 1,574,399.63	\$ 787,199.82	\$ 787,199.81	\$ -	\$ -	\$ 1,967,989.63	\$ 787,199.82	\$ 1,180,789.81	\$ -	\$ -	\$ -	1	1	1	
		ALCANTARILLADO PLUVIAL																
		EQUIPAMIENTO																
		SISTEMA INTEGRAL																
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																
	TRABAJO SOCIAL																	
	Rehabilitada	SISTEMA DE ATARJEAS																
		SISTEMA DE COLECTORES																
		ALCANTARILLADO PLUVIAL																
		EQUIPAMIENTO																
		SISTEMA INTEGRAL																
		PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																
	TRABAJO SOCIAL																	
	Mejoramiento de Eficiencia	CAPACITACIÓN																
		ESCUELA DEL AGUA																
		ENERGÍA ELECTRICA																
EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN																		
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS																		
SISTEMA COMERCIAL																		
TOTAL ALCANTARILLADO			\$ 23,344,284.49	\$ 21,961,516.57	\$ 13,800,634.45	\$ 6,421,543.74	\$ -	\$ 1,739,338.38	\$ 23,344,284.49	\$ 13,795,226.07	\$ 7,809,720.04	\$ -	\$ 1,739,338.38	\$ 5,408.38	2	2	2	
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA			\$ 861,278.00	\$ 861,278.00	\$ 430,639.00	\$ 202,034.00	\$ 179,900.00	\$ 48,705.00	\$ 861,278.00	\$ 430,639.00	\$ 202,034.00	\$ 179,900.00	\$ 48,705.00	\$ -				
GASTOS DE NORMATIVA			\$ 32,999.00	\$ 32,999.00	\$ 32,999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,999.00	\$ 32,999.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Trabajo Social / Contraloría Social			\$ 307,600.00	\$ 307,600.00	\$ 153,800.00	\$ 72,155.00	\$ 64,250.00	\$ 17,395.00	\$ 307,600.00	\$ 153,800.00	\$ 72,155.00	\$ 64,250.00	\$ 17,395.00	\$ -				
SUMA			\$ 24,546,161.49	\$ 23,163,393.57	\$ 14,418,072.45	\$ 6,695,732.74	\$ 244,150.00	\$ 1,805,438.38	\$ 24,546,161.49	\$ 14,412,664.07	\$ 8,083,909.04	\$ 244,150.00	\$ 1,805,438.38	\$ 5,408.38				


NOTA: La inversión "Otros", corresponde a recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JUSTO CÁRDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2019
CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2020

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN		
		INICIO	TERMINO	(PESOS)		
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
MULEGÉ	-VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO -BAHÍA TORTUGAS	22-may-19	31-dic-19	\$ 274,902.00	\$ 274,902.00	\$ 549,804.00
LORETO	- LORETO	22-may-19	31-dic-19			
COMONDÚ	- CIUDAD CONSTITUCIÓN	23-may-19	31-dic-19			
LA PAZ	- LA PAZ	24-may-19	31-dic-19			
LOS CABOS	- SAN JOSÉ DEL CABO - CABO SAN LUCAS	25-may-19	31-dic-19			
TOTAL				\$ 274,902.00	\$ 274,902.00	\$ 549,804.00

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2019
OBRAS RELEVANTES

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	marzo	2020

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/SUBACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
Construcción de Estación de bombeo para aguas negras, en la colonia La Pasión.	LA PAZ	LA PAZ	x		1000	--	8,199,812.25	x	
Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 Tipo Anger para aguas negras en la Colonia La Pasión.	LA PAZ	LA PAZ	x		1000	--	1,353,468.97	x	
Construcción de colector sanitario de 12" de diámetro de PVC Tipo Anger para la colonia La Pasión.	LA PAZ	LA PAZ	x		1000	--	2,600,475.79	x	
Construcción de red de atarjeas de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro RD-35 (7,945 ml) y descargas domiciliarias (679) para la colonia La Pasión.	LA PAZ	LA PAZ	x		1716	--	11,378,205.01	x	

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2019
CUADRO RESUMEN

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	marzo	2020

ESTADO: **BAJA CALIFORNIA SUR**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS)				
			PROGRAMADA	ALCANZADA	TRANSFERIDA		EJERCIDA		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
TOTAL DEL PROGRAMA			70583	70012	\$ 26,720,726.38	\$ 21,347,033.18	\$ 26,715,317.99	\$ 22,504,025.91	\$ 5,408.39
AGUA POTABLE			64620	64049	\$ 11,738,851.60	\$ 12,123,327.11	\$ 11,738,851.59	\$ 11,892,143.54	\$ 0.01
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	3965	3394	\$ 6,360,580.94	\$ 6,569,249.25	\$ 6,360,580.94	\$ 6,360,580.90	\$ -
		OBRA NUEVA	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		OBRA MEJORADAS	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		OBRA REHABILITADA	59171	59171	\$ 3,992,175.19	\$ 4,167,982.41	\$ 3,992,175.19	\$ 4,145,467.19	\$ -
Mejoramiento de eficiencia	VARIABLE	(MICROMEDIDORES)	1484	1484	\$ 1,386,095.47	\$ 1,386,095.45	\$ 1,386,095.46	\$ 1,386,095.45	\$ 0.01
ALCANTARILLADO			5963	5963	\$ 13,800,634.45	\$ 8,160,882.12	\$ 13,795,226.07	\$ 9,549,058.42	\$ 5,408.38
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	5356	5356 *	\$ 13,013,434.63	\$ 7,373,682.31	\$ 13,008,026.25	\$ 8,368,268.61	\$ 5,408.38
		OBRA NUEVA	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	607	607	\$ 787,199.82	\$ 787,199.81	\$ 787,199.82	\$ 1,180,789.81	\$ -
		OBRA MEJORADAS	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		OBRA REHABILITADA	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mejoramiento de eficiencia		VARIABLE	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE OPERACIÓN					\$ 1,181,240.33	\$ 1,062,823.95	\$ 1,181,240.33	\$ 1,062,823.95	\$ -
CONTRALORÍA SOCIAL					\$ 274,902.00	\$ 274,902.00	\$ 274,902.00	\$ 274,902.00	\$ -
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA					\$ 787,921.95	\$ 787,921.95	\$ 787,921.95	\$ 787,921.95	\$ -
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA					\$ 118,416.38	\$ -	\$ 118,416.38	\$ -	\$ -

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR




SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CIERRE DE EJERCICIO 2019
SUPERVISIÓN NORMATIVA

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN LOCAL: BAJA CALIFORNIA SUR
INVERSIÓN TRASFERIDA PARA LA
SUPERVISIÓN
NORMATIVA: \$118,416.38

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	marzo	2020

Partida Especifica	Definición de la Partida	Localización		Actividad realizada	Inversión ejercida (Pesos)
		Municipio	Localidad		
26102	Combustible	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	\$ 62,999.00
37104	Pasajes aereos nacionales	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	\$ 55,417.38
37501	Viaticos	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	\$ -
37504	Viaticos nacionales	LA PAZ	LA PAZ	Seguimiento normativo	\$ -
Suma					\$ 118,416.38

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR