



TERCER INFORME TRIMESTRAL
Fideicomiso Fondo Metropolitano 2019
Zona Metropolitana La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.

No.	Municipio	Nombre del Programa o Proyecto	Tipo de Expediente Técnico	Monto FIFONMETRO	Estatus
Menores a 50 millones de pesos^{1/}					
1	La Paz	ZONA METROPOLITANA LA PAZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE ACERO VIDRIADO DE 1500 M3 Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	NOTA TÉCNICA	\$26, 056,069.43	<p>Con fecha 15 de mayo de 2020, se formalizó el contrato de obra pública que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua y por la otra la empresa ROSI Construcciones, S.A. de C.V., por un importe de \$23'220,327.84 (son veintitrés millones doscientos veinte mil trescientos veintisiete pesos 84/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con un plazo de ejecución del 16 de mayo al 30 de septiembre de 2020.</p> <p>Con fecha 30 de septiembre de 2020, se formalizó Convenio Modificatorio al plazo, en aumento de 50 días naturales al plazo originalmente pactado.</p> <p>Avance físico del FIFONMETRO: 100% Avance financiero FIFONMETRO: 92%</p>
2	La Paz	ZONA METROPOLITANA LA PAZ PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACIÓN EL CENTENARIO (ZONA ALTA Y BAJA), EN EL CENTENARIO.	NOTA TÉCNICA	\$13,000,00.00	<p>Con fecha 15 de mayo de 2020, se formalizó el contrato de obra pública que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua y por la otra el contratista Ing. Filiberto Zarate Mercado, por un importe de \$10'515,332.50 (son diez millones quinientos quince mil trescientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con un plazo de ejecución del 16 de mayo al 30 de septiembre de 2020.</p> <p>Con fecha 30 de septiembre de 2020, se formalizó Convenio Modificatorio al plazo, en aumento de 40 días naturales al plazo originalmente pactado.</p> <p>Avance físico del FIFONMETRO: 100% Avance financiero FIFONMETRO: 72%</p>


Lic. Isidro Jordán Moyrón.
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado de Baja California Sur


Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.
Director General de la Comisión Estatal del Agua de
Baja California Sur
Autoridad Ejecutora del Recurso