

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA**

Lugar: **Virtual**  
Fecha: **08 de septiembre de 2021**  
Hora: **11:00 a.m.**

**Participantes:**

**Por la CORESE:**

**Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.**- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.  
**Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos.**- Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA

**Vocales del Ejecutivo Federal CONAGUA**

**Ing. Cruz Antonio Green Valdez.**- Representante de CONAGUA.  
**Ing. José Luis Espinoza Chollet.**- Representante de CONAGUA.

**Vocales del Ejecutivo Estatal CEA**

**C. Eduardo Félix Beltrán.**- Coordinador Administrativo.  
**Ing. Uriel Cano Castro.**- Coordinador Técnico.  
**Lic. Silvia Barraza Escoboza.**- Jefa del Departamento Jurídico  
**M.I. Yersinia Olvera Vidal.**- Jefa del Departamento de Supervisión y Construcción de Obra.  
**Arq. Kenia Castro Nery.**- Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.  
**Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.**- Jefa del Departamento de Cultura del Agua.  
**Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez.**- Jefe del Departamento de Participación Social.  
**Lic. Verónica Castro Rosas.**- Jefa del Departamento de Contabilidad.

**Invitados que asistieron  
Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur,  
los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca**

**Ing. Eduardo Cortes Peña.**- Representante de Contraloría General.  
**Lic. Gerardo Zúñiga Ruiz.**- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
**Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.**- Representante de la Secretaría de Salud.  
**C.P. Alejandro Villegas Fimbres.**- Representante del Director General del OOMSAPA de Loreto.  
**Ing. Jasael Adrián Higuera Meza.**- Representante del Director General del OOSAPAS de Comondú.  
**Ing. Eduardo Peña Gallardo.**- Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz  
**Ing. Jesús Sánchez Silva.**- Representante del Director General del OOMSAPAS de Los Cabos.  
**Ing. Fernando Frías Malagón.**- Representante de Consejo de Cuenca de B.C.S.  
**C. Eduardo Jesús Pino VonBorstel.**- Representante de COTAS La Paz.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

### Objetivo:

Presentar del Primer Modificadorio del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021.

### Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG.- 0300/2021 de fecha 31 de agosto de 2021, se realizó la Invitación a la Quinta Reunión Ordinaria, anexo al mismo se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

### ORDEN DEL DÍA PROGRAMADA


1. Lista de Asistencia.
2. Bienvenida.
3. Avances del PROAGUA 2021.
4. Presentación del Primer Modificadorio del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Reunión.

### PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Presidente y Secretario de la CORESE, 8 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Quinta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2021.

### PUNTO 2.- BIENVENIDA

El Presidente de la CORESE, da la cordial bienvenida a todos los asistentes.



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

### PUNTO 3.- Avances del PROAGUA 2021

CEA hace del conocimiento de los integrantes de la CORESE, que los avances que se presentarán a continuación son los referentes a las acciones que se formalizaron en el Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 03-01/2021 y Anexo Técnico Núm. 01/2021, de fecha 15 de marzo del 2021. Asimismo, se precisó que el avance Financiero manifestado se refiere a los trabajos ejecutados y a los autorizados que están en trámite de pago ante la Secretaría de Finanzas y Administración.

### **Acciones en Localidades Urbanas y Rurales**

#### **Avances Presentados por CEA:**

- **Capacitación Escuela del Agua**  
Acción: Físico 25% - Financiero 0%
  
- **Elaboración de estudios geofísicos para ubicación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua en acuífero de Loreto.**  
Acción: Físico 72% - Financiero 0%
  
- **Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la Col. Fernando de la Toba, Consiste en: 252.73 ml de tubería hidráulica PVC de 12"Ø SDR 32.5, en Ciudad Insurgentes.**  
Acción: Físico 58% - Financiero 0%
  
- **Equipamiento electromecánico de cárcamo de aguas negras No. 2, en Santa Rosalía.**  
Acción: Físico 100% - Financiero 0%
  
- **Rehabilitación de pozo y equipamiento fotovoltaico, en la localidad de Alfredo V. Bonfil.**  
Acción: Físico 100% - Financiero 100%
  
- **Ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable, consistente en: 5.1 km de líneas de distribución de 3" de diámetro de PVC y 76 tomas domiciliarias, en San José de Magdalena.**  
Acción: Físico 45% - Financiero 26%
  
- **Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en: 1,991.48 ml de red de atarjeas, 76 descargas domiciliarias, emisor a presión y estación de bombeo, en Puerto Adolfo López Mateos.**

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

Acción: Físico 52% - Financiero 34%

- **Ampliación de la red de alcantarillado en Villa Ignacio Zaragoza, consistente en: 1.6 km de tubería de PVC 8" y 63 descargas domiciliarias.**

Acción: Físico 70% - Financiero 52%

### Avances Presentados por OOMSAPAS Los Cabos:

- **Proyecto ejecutivo "Construcción de línea morada para uso de agua tratada en San José del Cabo, BCS./Proyecto Ejecutivo.**

Acción Cancelada

- **Proyecto de reingeniería de la PTAR La Ribera para ampliación de 5.7 lps a 15 lps.**

Acción Cancelada

Acción Cancelada

### Acciones de Desarrollo Integral

### Avances Presentados por CEA:

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de La Paz.**

Acción: Físico 25% - Financiero 30%

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOSAPAS de Comondú.**

Acción: Físico 25% - Financiero 0%

### Avances Presentados por OOMSAPAS Los Cabos:

- **Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.**

Acción Cancelada

- **Elaboración de Auditoría Energética en sistemas de bombeo de agua potable.**

Acción Cancelada

- **Acciones de Desarrollo Integral.**

Acción Cancelada



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

#### Acciones de Desinfección del Agua

Acción de Desinfección	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	4	0
Reposiciones (EQ3, EQ4)	2	0
Refacciones de equipos ARE	2	0
Rústicos (EQ6)	3	0
Gas Cloro (4 contenedores) AGC	3,628	0
Pastillas Hipoclorito de calcio AHC/Pastilla	136.20	0
Hipoclorito de calcio (granular) AHC	2,430	0
Pastillas DPD	125	0
Otros reactivos ARD	10	0
Monitoreo de Cloro libre residual MCL	695	0

Acción: Físico 100% - Financiero 0%

#### PUNTO 4.- PRESENTACIÓN DEL PRIMER MODIFICATORIO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA 2021.

CEA hace del conocimiento de los integrantes de la CORESE, la formalización del Primer Modificadorio al Anexo de ejecución Núm. 03-01/2021, con fecha 13 de agosto del 2021, con modificaciones en *Acciones en localidades Rurales y Urbanas* y en *Desarrollo Integral*. Asimismo, se presentan las acciones incluidas precisando las que se dieron de baja (rojo) y las dadas de alta (azul); finalmente se presenta el Resumen de Inversiones con el total de aportaciones.

Anexo Técnico de las Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Rurales y Urbanas		
1	Proyecto ejecutivo "Construcción de línea morada para uso de agua tratada en San José del Cabo, BCS./Proyecto Ejecutivo.	-\$500,000.00
2	Proyecto de reingeniería de la PTAR La Ribera para ampliación de 5.7 lps a 15 lps.	-\$450,000.00
1	Rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora San Lázaro.*	\$8,700,000.00

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

2	Construcción de sector hidráulico no. 10, consistente en adecuación de cruceros de la red de distribución en las colonias: Lienzo Charro, Vicente Guerrero (zona alta) y Loma Linda (zona baja) de la ciudad de La Paz.	\$3,200,721.64
3	Construcción de sector hidráulico no. 11, consistente en adecuación de cruceros de la red de distribución, en las colonias: Jacinto López, Independencia, Magisterial, Lázaro Cárdenas, Guelatao y La Escondida de la ciudad de La Paz.	\$1,357,374.54
4	Ampliación de 395.00 ml de red de alcantarillado sanitario e instalación de 23 descargas sanitarias, en la colonia Roma, de la ciudad de La Paz.	\$2,000,000.00
5	Ampliación de red en 7,730.00 m.l. con tubería de pvc de 8" ø, instalación de 590 descargas sanitarias y construcción de 79 pozos de visita, en la colonia Agua Escondida de la ciudad de La Paz.	\$15,800,000.00
6	Construcción de línea de conducción de aguas tratadas-canal parshall, en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de La Paz.	\$8,000,000.00

\*Ejecutor: OOMSAPAS de Los Cabos.

#### Anexo Técnico de las Acciones de Desarrollo Integral


1	Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.	-\$500,000.00
2	Elaboración de Auditoría Energética en sistemas de bombeo de agua potable.	-\$1,998,260.00
3	Acciones de Desarrollo Integral.	-\$8,294,504.00

#### Primer Modificadorio al Anexo de Ejecución PROAGUA número 03-01/2021

#### RESUMEN DE INVERSIONES

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	OTROS (FISE)	TOTAL
<u>URBANAS Y RURALES</u>	<u>\$29,268,492.55</u>	<u>\$19,794,441.07</u>	<u>\$5,043,825.00</u>	<u>\$4,321,195.56</u>	<u>\$58,427,954.18</u>
<u>DESARROLLO INTEGRAL</u>	<u>\$425,000.00</u>	<u>\$175,000.00</u>	<u>\$250,000.00</u>	-	<u>\$850,000.00</u>
<u>DESINFECCIÓN</u>	<u>\$479,457.70</u>	<u>\$610,882.88</u>	-	-	<u>\$1,090,340.58</u>
<u>TOTAL</u>	<u>\$30,172,950.25</u>	<u>\$20,580,323.95</u>	<u>\$5,293,825.00</u>	<u>\$4,321,195.56</u>	<u>\$60,368,294.76</u>

Y MC



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

El OOMSAPAS de Los Cabos comenta que, con relación a la obra "Rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora San Lázaro" envió por correo electrónico a personal de la CEA y la Dirección Local de la CONAGUA, los datos y fechas del procedimiento de licitación de la mencionada obra.

CEA comenta que, con relación a las acciones que ejecutará, se está trabajando en conjunto con el OOMSAPAS de La Paz, en correcciones a los documentos técnicos necesarios para iniciar los procesos de licitación, de lo cual se mantendrá informada a la Dirección Local de la CONAGUA.

Precisa además que, se está en espera del documento de suficiencia presupuestal solicitado a la Secretaría de Finanzas y Administración mediante oficio No.- CEA/DG/CA.- 0307/2021 de fecha 01 de septiembre de 2021, en coordinación con la administración entrante; finalmente sugiere especial cuidado y atención a los tiempos que requieren los procesos de licitación, para cumplir en tiempo y forma con lo convenido.

### PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES

#### I. PROGRAMACIÓN DE VISITA A OBRAS EN EJECUCIÓN.

CONAGUA solicita a CEA, se programe la visita de supervisión a las obras en ejecución que presentan un avance físico significativo.

CEA comenta que está de acuerdo y sugiere que se programe con tiempo, considerando el cambio en la administración Estatal.

#### II. ASIGNACIÓN DE RECURSO FEDERAL AL OOMSAPAS DE LOS CABOS.

El OOMSAPAS de Los Cabos manifiesta su preocupación por un posible retraso en la asignación de los recursos Federales, correspondientes a la obra "Rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora San Lázaro" en San José el Cabo, motivo del cambio de administración Estatal y Municipal.

CONAGUA comenta que la radicación de los recursos se hará en base a lo ya programado.

MC

|



Q

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA**

**III. RECURSOS ADICIONALES PARA ANEXO MODIFICATORIO.**

CEA comenta que, se hizo un gran esfuerzo para formalizar el mencionado Anexo, toda vez que la administración actual no contaba con los recursos de contraparte, sin embargo, se trató de un esfuerzo coordinado entre el gobierno actual y el entrante, de lo cual además agradece el apoyo a la CONAGUA, a fin de que los recursos asignados de origen se ejerzan en el Estado. Asimismo, sugiere especial atención en el cumplimiento de los requisitos para la radicación de los recursos federales, ya que existe el compromiso por parte de la administración entrante, de a su llegada gestionar la contraparte para la ejecución de las obras.

CONAGUA comenta que, reconoce de igual forma el gran esfuerzo realizado para la formalización del Anexo, así como la coordinación y excelente comunicación que existe entre el equipo de trabajo entrante y el saliente, para el avance de los procesos.

**IV. AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA DEL DIRECTOR ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA.**

Director de la CEA se despide de todos y cada uno de los miembros de la CORESE, Vocales Ejecutivos de CONAGUA, así como los invitados por parte del Gobierno del Estado, de los Organismos Operadores y del Consejo de Cuenca, con emotivo mensaje de agradecimiento por el apoyo, trabajo siempre coordinado, aprendizajes y experiencias vividas durante este periodo de trabajo.

**PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE, da por Clausurada esta Quinta Reunión Ordinaria, siendo las 11:40 horas del día de su inicio.

**Por la CORESE**

Presidente

Ing. Jesús Antonio Solano Leyva

Secretario

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA**

**Por la Comisión Estatal del Agua**  
**Vocales del Ejecutivo Estatal**

  
C. Eduardo Félix Beltrán

  
Ing. Lúfil Cano Castro


  
Lic. Silvia Barraza Escoboza

  
Arg. Kenia Castro Nery

  
M.I. Yersinia Olvera Vidal

  
Lic. Verónica Castro Rosas

  
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde

  
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez