

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
Cierre de Ejercicio 2021  
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas  
RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-01

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA						Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS						
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL		Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
<b>Componente Agua potable</b>	10,779,488.40	10,519,397.04	21,298,885.44	10,777,894.03	3,369,725.05	0.00	4,785,000.00	2,364,390.63	21,297,009.71	1,594.37	21.00		29,196.00		8.00	4.00	5.00
Obra nueva	2,514,169.92	1,384,370.77	3,898,540.69	2,514,169.92	0.00	0.00	0.00	1,384,370.77	3,898,540.69	0.00	21.00				1.00	1.00	1.00
Obra Mejorada	1,962,197.17	2,398,536.98	4,360,734.15	1,962,197.17	2,398,536.98	0.00	0.00	0.00	4,360,734.15	0.00			14,110.00		2.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	4,665,000.00	5,765,019.86	10,430,019.86	4,665,000.00	0.00	0.00	4,785,000.00	980,019.86	10,430,019.86	0.00			15,086.00		2.00	2.00	2.00
Mejoramiento de eficiencia	1,638,121.31	971,469.43	2,609,590.74	1,636,526.94	971,188.07	0.00	0.00	0.00	2,607,715.01	1,594.37					3.00	2.00	2.00
<b>Componente Alcantarillado</b>	11,742,547.90	9,027,420.71	20,769,968.61	11,390,552.06	6,986,504.94	0.00	0.00	1,877,099.91	20,254,156.91	351,995.84	2,509.00		37,847.00		8.00	3.00	5.00
Obra nueva	8,905,426.97	7,408,299.78	16,313,726.75	8,855,413.89	5,470,072.75	0.00	0.00	1,877,099.91	16,202,586.55	50,013.08	2,509.00				4.00	2.00	3.00
Obra Mejorada	1,479,000.00	261,000.00	1,740,000.00	1,237,000.12	218,294.14	0.00	0.00	0.00	1,455,294.26	241,999.88			0.00		1.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	1,358,120.93	1,358,120.93	2,716,241.86	1,298,138.05	1,298,138.05	0.00	0.00	0.00	2,596,276.10	59,982.88			37,847.00		3.00	2.00	2.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>Componente Saneamiento</b>	22,766,486.16	4,378,658.63	27,145,144.79	22,631,135.42	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	27,009,794.05	135,350.74	0.00	0.00	700.00		2.00	1.00	1.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	3,121,667.89	4,378,658.63	7,500,326.52	3,121,667.89	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	7,500,326.52	0.00			700.00		1.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	19,644,818.27	0.00	19,644,818.27	19,509,467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509,467.53	135,350.74					1.00	1.00	1.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>Atención social y participación comunitaria</b>	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00							
<b>Contraloría social</b>	509,788.50	509,788.50	1,019,577.00	509,788.50	401,038.50	0.00	108,750.00	0.00	1,019,577.00	0.00							
<b>Supervisión Técnica</b>	913,048.00	913,048.00	1,826,096.00	913,048.00	762,973.00	0.00	150,075.00	0.00	1,826,096.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	913,048.00	913,048.00	1,826,096.00	913,048.00	762,973.00	0.00	150,075.00	0.00	1,826,096.00	0.00							
<b>TOTAL</b>	46,863,199.46	25,500,153.38	72,363,352.84	46,374,258.51	16,050,740.62	0.00	5,043,825.00	4,241,490.54	71,710,314.67	488,940.95	2,530.00	0.00	67,043.00	700.00	18.00	5.00	9.00

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA  
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. ISMAEL RODRÍGUEZ PIÑA  
DIRECTOR GENERAL

COMSAPAS  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
 Cierre de Ejercicio 2021  
 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas  
 CUADRO RESUMEN RURAL

ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-04

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA						Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS						
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	TOTAL		Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
<b>Componente Agua potable</b>	3,264,169.92	2,364,390.63	5,628,560.55	3,264,169.92	0.00	0.00	0.00	2,364,390.63	5,628,560.55	0.00	21.00		86.00		2.00	2.00	2.00
Obra nueva	2,514,169.92	1,384,370.77	3,898,540.69	2,514,169.92	0.00	0.00	0.00	1,384,370.77	3,898,540.69	0.00	21.00						
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	750,000.00	980,019.86	1,730,019.86	750,000.00	0.00	0.00	0.00	980,019.86	1,730,019.86	0.00			86.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00	1.00	1.00
<b>Componente Alcantarillado</b>	4,379,899.81	1,877,099.91	6,256,999.72	4,379,899.81	0.00	0.00	0.00	1,877,099.91	6,256,999.72	0.00	556.00		0.00		2.00	1.00	2.00
Obra nueva	4,379,899.81	1,877,099.91	6,256,999.72	4,379,899.81	0.00	0.00	0.00	1,877,099.91	6,256,999.72	0.00	556.00				2.00	1.00	2.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>Componente Saneamiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>Atención social y participación comunitaria</b>	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00							
<b>Contraloría social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Supervisión Técnica</b>	209,539.50	209,539.50	419,079.00	209,539.50	209,539.50	0.00	0.00	0.00	419,079.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	209,539.50	209,539.50	419,079.00	209,539.50	209,539.50	0.00	0.00	0.00	419,079.00	0.00							
<b>TOTAL</b>	<b>8,005,449.73</b>	<b>4,602,870.54</b>	<b>12,608,320.27</b>	<b>8,005,449.73</b>	<b>361,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,241,490.54</b>	<b>12,608,320.27</b>	<b>0.00</b>	<b>577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



M.C. BERTHA MONTAÑO COTA  
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
 COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA



ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
 DIRECTOR GENERAL



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021**  
**Cierre de Ejercicio 2021**  
**Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas**  
**ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES**

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA/ RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIADOS				INVERSIÓN CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA					MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							INCORPORADOS	MEJORADOS	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA				FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (PISE)			SUMA	
																	MUTERES	INDIGENA											AFROMEXICANO
AGUA POTABLE NUEVO			SUBTOTAL	1	1	1								21		11	0	0	\$ 1,384,370.77	\$ 2,514,169.92	\$ 2,514,169.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,384,370.77	\$ 3,898,540.69	\$ -		
2021R031	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE MULECÉ	030020160	MULECÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.			(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	5.0	P2	128	21	11	0	0	\$ 1,384,370.77	\$ 2,514,169.92	\$ 2,169,556.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,617.10	\$ 3,364,173.44	\$ -	64.5%	
									(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Tomas domiciliarias	Toma	92			21	11	0	0	\$ 1,384,370.77	\$ 2,514,169.92	\$ 344,613.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,753.67	\$ 534,367.25	\$ -	64.5%	
AGUA POTABLE REHABILITADO			SUBTOTAL	1	1	1								86	86	43	0	0	\$ 980,019.86	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,019.86	\$ 1,730,019.86	\$ -	64.5%	
2021R032	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS LA PAZ	030030945	LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL.			(A.8) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo	1	P2	86	0	86	43	0	0	\$ 980,019.86	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,019.86	\$ 1,730,019.86	\$ -	43.4%
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE			2	2	2									21	86	54	0	0	\$ 2,364,390.63	\$ 3,264,169.92	\$ 3,264,169.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,364,390.63	\$ 5,628,560.55	\$ -		

**NOTAS:** Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total. No repetir Municipios beneficiados. El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA. Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2022.

**\* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:**  
 DERECHOS HUMANOS DH  
 COMPROMISO INTERNACIONAL CI  
 PROYECTOS PRIORITARIOS PP

**\*\* PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:**  
 P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.  
 P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)  
 P3 ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO  
 P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA  
 P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA  
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
 DIRECTOR GENERAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021**  
**Cierre de Ejercicio 2021**  
**Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas**  
**ACCIONES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES RURALES**

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA/ RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** <small>Una acción puede atender a más de un programa transversal</small>	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIADOS				INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA					MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC.1	OPC.2							INCORPORADOS	MEJORADOS	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA				FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (PISE)			SUMA		
																	MUJERES	INDIGENA											AFROMEXICANO	
<b>ALCANTARILLADO NUEVO</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>								<b>556</b>		<b>274</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>\$ 1,877,099.91</b>	<b>\$ 4,379,899.81</b>	<b>\$ 4,379,899.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,877,099.91</b>	<b>\$ 6,256,999.72</b>	<b>\$ -</b>			
2021R033	CEA / CEA900620F12	OOSAPAS DE COMONDÚ	030010003	COMONDÚ	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.			(A1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	19																		
									(A1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	76	P2	2227	304		151	0	2	\$ 1,207,271.47	\$ 2,816,966.77	\$ 458,305.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 819,221.46	\$ 2,730,738.20		70.0%	
									(A2) SISTEMA DE COLECTORES	Planta de bombeo	Planta	1													\$ 447,144.59	\$ 638,777.98		70.0%		
<b>IMPORTE DE LA ACCIÓN</b>														<b>304</b>		<b>151</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>\$ 1,207,271.47</b>	<b>\$ 2,816,966.77</b>	<b>\$ 2,816,966.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,207,271.47</b>	<b>\$ 4,024,238.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>70.0%</b>		
2021R034	CEA / CEA900620F12	OOSAPAS DE COMONDÚ	030010397	COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.			(A1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	16																		
									(A1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	63	P2	1304	252		123	2	1	\$ 669,828.44	\$ 1,562,933.04	\$ 473,172.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202,788.40	\$ 675,061.34		70.0%	
<b>IMPORTE DE LA ACCIÓN</b>														<b>252</b>		<b>123</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>\$ 669,828.44</b>	<b>\$ 1,562,933.04</b>	<b>\$ 1,562,933.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 669,828.44</b>	<b>\$ 2,232,761.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>70.0%</b>		
<b>TOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>								<b>556</b>		<b>274</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>\$ 1,877,099.91</b>	<b>\$ 4,379,899.81</b>	<b>\$ 4,379,899.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,877,099.91</b>	<b>\$ 6,256,999.72</b>	<b>\$ -</b>			

**NOTAS**

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados.  
 La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.  
 No repetir Municipios beneficiados.  
 El presente Cierre de Cuenta por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA.  
 Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021.  
 Este documento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

**\* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:**  
 DERECHOS HUMANOS DH  
 COMPROMISO INTERNACIONAL CI  
 PROYECTOS PRIORITARIOS PP

**\*\* PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:**  
 P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.  
 P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)  
 P3 ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO  
 P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA  
 P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS**  
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**M.C. BERTHA MONTAÑO COTA**  
 SECRETARÍA

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA**  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

**ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA**  
 DIRECTOR GENERAL





**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021**

**Cierre de Ejercicio 2021**

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

FC-PROAGUA-03

CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbana	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)			
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	URBANO	15/03/2021	31/12/2021	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	URBANO	15/03/2021	31/03/2022	\$ 14,062.50	\$ 14,062.50	\$ -	\$ 28,125.00
LA PAZ	LA PAZ	URBANO	15/03/2021	31/03/2022	\$ 379,476.00	\$ 379,476.00	\$ -	\$ 758,952.00
LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	URBANO	15/03/2021	31/03/2022	\$ 108,750.00	\$ -	\$ 108,750.00	\$ 217,500.00
MULEGÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	15/03/2021	31/03/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 509,788.50</b>	<b>\$ 401,038.50</b>	<b>\$ 108,750.00</b>	<b>\$ 1,019,577.00</b>

NOTA: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA  
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRÍGUEZ PINA  
DIRECTOR GENERAL  
LOS CABOS

DIRECCION GENERAL