

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021**  
**Cierre de Ejercicio 2021**  
**Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas**  
**SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS**

ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-05

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA O CONTRATANTE	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE DE CONTRATO	PLAZO DE EJECIÓN (D/M/A)		INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL MUNICIPAL, ONG, OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA AL CORTE	AVANCE %		INVERSIÓN EJERCIDA						MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD			INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	SUMA			
<b>LOCALIDADES RURALES</b>																						
<b>OBRAS POR ADMINISTRACIÓN</b>																						
2021R031	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020160	MULEGÉ	SAN JOSE DE MAGDALENA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE 3" DE DIAMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSE DE MAGDALENA.	\$ 3,898,540.69	03/08/2021	01/12/2021	\$ 66,313.50	\$ 66,313.50	100%	100%	\$ 66,313.50	\$ 66,313.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,627.00	\$ -	50.0%
2021R032	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS LA PAZ	030030945	LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	REHABILITACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL.	\$ 1,730,019.86	28/07/2021	26/10/2021	\$ 25,875.00	\$ 25,875.00	100%	100%	\$ 25,875.00	\$ 25,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,750.00	\$ -	50.0%
2021R033	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE COMONDU	030010003	COMONDU	PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1.991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESION Y ESTACION DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS.	\$ 4,024,238.24	03/08/2021	31/03/2022	\$ 78,781.00	\$ 78,781.00	100%	100%	\$ 78,781.00	\$ 78,781.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,562.00	\$ -	50.0%
2021R034	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE COMONDU	030010387	COMONDU	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERIA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	\$ 2,232,761.48	28/07/2021	26/09/2021	\$ 38,570.00	\$ 38,570.00	100%	100%	\$ 38,570.00	\$ 38,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,440.00	\$ -	50.0%
<b>TOTAL POR ADMINISTRACIÓN</b>				3	4	4	\$ 11,885,560.27			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,079.00	\$ -	
<b>TOTAL RURAL</b>				3	4	4	\$ 11,885,560.27			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,079.00	\$ -	
<b>LOCALIDADES URBANAS</b>																						
<b>OBRAS POR ADMINISTRACIÓN</b>																						
2021U038	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCION DE SECTOR HIDRAULICO NO. 10, CONSISTENTE EN ADECUACION DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LAS COLONIAS: LUENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 3,201,017.65	07/10/2021	31/03/2022	\$ 55,217.50	\$ 55,217.50	100%	100%	\$ 55,217.50	\$ 55,217.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,435.00	\$ -	50.0%
2021U039	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCION DE SECTOR HIDRAULICO NO. 11, CONSISTENTE EN ADECUACION DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LAS COLONIAS: JACINTO LOPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LAZARO CARDENAS, GUELATAO Y LA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 1,159,716.50	07/10/2021	31/03/2022	\$ 20,005.00	\$ 20,005.00	100%	100%	\$ 20,005.00	\$ 20,005.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,010.00	\$ -	50.0%
2021U033	OOMSAPAS DE LOS CABOS / ODM910890RC4	OOMSAPAS DE LOS CABOS	030080001	LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO.	\$ 8,700,000.00	01/10/2021	31/03/2022	\$ 150,075.00	\$ 150,075.00	100%	100%	\$ 150,075.00	\$ -	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ -	\$ 300,150.00	\$ -	50.0%
2021U030	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACION DE 395.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACION DE 23 DESCARGAS SANITARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 827,241.34	05/10/2021	31/12/2021	\$ 14,270.00	\$ 14,270.00	100%	100%	\$ 14,270.00	\$ 14,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,540.00	\$ -	50.0%
2021U031	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACION DE RED EN 7,730.00 M.L. CON TUBERIA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACION DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 9,229,485.69	06/10/2021	31/03/2022	\$ 159,208.50	\$ 159,208.50	100%	100%	\$ 159,208.50	\$ 159,208.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,417.00	\$ -	50.0%
2021U033	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE COMONDU	030010133	COMONDU	CIUDAD INSURGENTES	REPOSICION DE EMISOR A PRESION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERIA HIDRAULICA PVC DE 12" Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.	\$ 597,480.16	30/07/2021	28/09/2021	\$ 10,306.50	\$ 10,306.50	100%	100%	\$ 10,306.50	\$ 10,306.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,613.00	\$ -	50.0%
2021U034	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALIA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2, EN SANTA ROSALIA.	\$ 1,118,761.70	30/07/2021	28/09/2021	\$ 19,298.50	\$ 19,298.50	100%	100%	\$ 19,298.50	\$ 19,298.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,597.00	\$ -	50.0%
2021U0320	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALIA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3, EN SANTA ROSALIA.	\$ 880,034.23	01/12/2021	31/03/2022	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	100%	100%	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,500.00	\$ -	50.0%
2021U0312	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS-CANAL PARSHALL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 7,500,326.52	05/10/2021	31/12/2021	\$ 119,664.00	\$ 119,664.00	100%	100%	\$ 119,664.00	\$ 119,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,328.00	\$ -	50.0%
2021U0315	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 19,509,467.53	18/11/2021	31/03/2022	\$ 138,213.50	\$ 138,213.50	100%	100%	\$ 138,213.50	\$ 138,213.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,427.00	\$ -	50.0%
<b>TOTAL POR ADMINISTRACIÓN</b>				4	4	10	\$ 52,723,531.32			\$ 703,508.50	\$ 703,508.50	100%	100%	\$ 703,508.50	\$ 553,433.50	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ -	\$ 1,407,017.00	\$ -	
<b>TOTAL URBANO</b>				4	4	10	\$ 52,723,531.32			\$ 703,508.50	\$ 703,508.50			\$ 703,508.50	\$ 553,433.50	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ -	\$ 1,407,017.00	\$ -	
<b>TOTAL RURAL Y URBANO</b>				7	8	14	\$ 64,609,091.59			\$ 913,048.00	\$ 913,048.00			\$ 913,048.00	\$ 762,973.00	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ -	\$ 1,826,096.00	\$ -	

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

  
**ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS**  
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

  
**M.C. BERTHA MONTANO COTA**  
 SECRETARÍA

  
**ING. JULIO CÉSAR VILLARRAL TRASVIÑA**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**OOMSAPAS**  
 LOS CABOS  
 DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
Cierre de Ejercicio 2021  
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas  
CUADRO RESUMEN URBANO

ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-04

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA						Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS						
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	TOTAL		Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
<b>Componente Agua potable</b>	7,515,318.48	8,155,006.41	15,670,324.89	7,513,724.11	3,369,725.05	0.00	4,785,000.00	0.00	15,668,449.16	1,594.37	0.00	29,110.00		6.00	3.00	3.00	
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Obra Mejorada	1,962,197.17	2,398,536.98	4,360,734.15	1,962,197.17	2,398,536.98	0.00	0.00	0.00	4,360,734.15	0.00		14,110.00		2.00	1.00	1.00	
Obra Rehabilitada	3,915,000.00	4,785,000.00	8,700,000.00	3,915,000.00	0.00	0.00	4,785,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00		15,000.00		1.00	1.00	1.00	
Mejoramiento de eficiencia	1,638,121.31	971,469.43	2,609,590.74	1,636,526.94	971,188.07	0.00	0.00	0.00	2,607,715.01	1,594.37				3.00	2.00	2.00	
<b>Componente Alcantarillado</b>	7,362,648.09	7,150,320.80	14,512,968.89	7,010,652.25	6,986,504.94	0.00	0.00	0.00	13,997,157.19	351,995.84	1,953.00	37,847.00		6.00	3.00	3.00	
Obra nueva	4,525,527.16	5,531,199.87	10,056,727.03	4,475,514.08	5,470,072.75	0.00	0.00	0.00	9,945,586.83	50,013.08	1,953.00			2.00	1.00	1.00	
Obra Mejorada	1,479,000.00	261,000.00	1,740,000.00	1,237,000.12	218,294.14	0.00	0.00	0.00	1,455,294.26	241,999.88		0.00		1.00	1.00	1.00	
Obra Rehabilitada	1,358,120.93	1,358,120.93	2,716,241.86	1,298,138.05	1,298,138.05	0.00	0.00	0.00	2,596,276.10	59,982.88		37,847.00		3.00	2.00	2.00	
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
<b>Componente Saneamiento</b>	22,766,486.16	4,378,658.63	27,145,144.79	22,631,135.42	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	27,009,794.05	135,350.74		0.00	700.00	2.00	1.00	1.00	
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Obra Mejorada	3,121,667.89	4,378,658.63	7,500,326.52	3,121,667.89	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	7,500,326.52	0.00			700.00	1.00	1.00	1.00	
Obra Rehabilitada	19,644,818.27	0.00	19,644,818.27	19,509,467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509,467.53	135,350.74			700.00	1.00	1.00	1.00	
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
<b>Atención social y participación comunitaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Contraloría social</b>	509,788.50	509,788.50	1,019,577.00	509,788.50	401,038.50	0.00	108,750.00	0.00	1,019,577.00	0.00							
<b>Supervisión Técnica</b>	703,508.50	703,508.50	1,407,017.00	703,508.50	553,433.50	0.00	150,075.00	0.00	1,407,017.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	703,508.50	703,508.50	1,407,017.00	703,508.50	553,433.50	0.00	150,075.00	0.00	1,407,017.00	0.00							
<b>TOTAL</b>	<b>38,857,749.73</b>	<b>20,897,282.84</b>	<b>59,755,032.57</b>	<b>38,368,808.78</b>	<b>15,689,360.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,043,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,101,994.40</b>	<b>488,940.95</b>	<b>1,953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,957.00</b>	<b>700.00</b>	<b>14.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTEAÑO COTA  
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. MARÍA ANTONIO DE LA ROSA  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
Cierre de Ejercicio 2021  
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas  
ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIADOS				INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL MUNICIPAL ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA						MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							INCORPORADOS	MEJORADOS	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA				FEDERAL	ESTADO	MPOI	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	SUMA			
																	INDICENA	AFROHISPANICO											AFROMEXICANO
AGUA POTABLE MEJORADO			SUBTOTAL	1	1	2									14,110	7,121	208	319	\$ 2,398,636.98	\$ 1,962,197.17	\$ 1,962,197.17	\$ 2,398,636.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,360,734.15	\$ -	
2021U039	CEA / CEAS00620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRAULICO NO. 10, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS LIENZO CHARRO VICENTE CUERPERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	1	P4	25041	8,673	4,377	128	196	\$ 1,760,692.91	\$ 1,440,324.74	\$ 1,440,324.74	\$ 1,760,692.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,201,017.65	\$ -	45.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN															8,673	4,377	128	196	\$ 1,760,692.91	\$ 1,440,324.74	\$ 1,440,324.74	\$ 1,760,692.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,201,017.65	\$ -	45.0%
2021U035	CEA / CEAS00520F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRAULICO NO. 11, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LAS COLONIAS JACINTO LÓPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LAZARO CARDENAS, GUELATAO Y LA ESCONDIRA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	1	P4	25041	5,437	2,744	80	123	\$ 637,844.07	\$ 521,872.43	\$ 521,872.43	\$ 637,844.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,159,716.50	\$ -	45.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN															5,437	2,744	80	123	\$ 637,844.07	\$ 521,872.43	\$ 521,872.43	\$ 637,844.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,159,716.50	\$ -	45.0%
AGUA POTABLE REHABILITADO			SUBTOTAL	1	1	1									15,000	7,273	542	354	\$ 4,785,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ -	\$ 8,700,000.00	\$ -		
2021U033	COMSAPAS DE LOS CABOS / COMSAPAS DE LOS CABOS	COMSAPAS DE LOS CABOS	030080001	LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO.			(A.6) EQUIPAMIENTO	Electromecánica	Equipo	2	P4	136285	15,000	7,273	542	354	\$ 4,785,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ -	\$ 8,700,000.00	\$ -	45.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN															15,000	7,273	542	354	\$ 4,785,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,700,000.00	\$ -	45.0%
AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA			SUBTOTAL	2	2	3													\$ 862,853.94	\$ 1,529,505.82	\$ 1,527,911.45	\$ 862,572.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,390,484.03	\$ 1,594.37	
2021U031	CEA / CEAS00620F12	COMSAPAS DE LORETO	030090001	LORETO	LORETO	ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA UBICACION DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACUIFERO DE LORETO			(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Estudio Geofísico	Estudio	1	P4	16311					\$ 17,573.95	\$ 99,585.80	\$ 99,585.80	\$ 17,573.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,159.75	\$ -	85.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			\$ 17,573.95	\$ 99,585.80	\$ 99,585.80	\$ 17,573.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,159.75	\$ -	85.0%
2021U032	CEA / CEAS00620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CAPACITACION ESCUELA DEL AGUA.			(A.1) CAPACITACION	Curso y talleres: Curso de higiene, manejo de agua, saneamiento.	Curso - Taller	8	P4	25041					\$ 719,999.99	\$ 720,000.02	\$ 720,000.02	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440,000.01	\$ -	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			\$ 719,999.99	\$ 720,000.02	\$ 720,000.02	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440,000.01	\$ -	50.0%
2021U0319	CEA / CEAS00620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA VIABILIDAD DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES, EN CUENCAS HIDROLOGICAS DE B.C.S.			(A.5) ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	Recuperación de acuíferos	Estudio	1	P4	25041					\$ 125,280.00	\$ 709,920.00	\$ 708,325.63	\$ 124,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,324.27	\$ 1,594.37	85.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			\$ 125,280.00	\$ 709,920.00	\$ 708,325.63	\$ 124,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,324.27	\$ 1,594.37	85.0%
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE				4	4	6									29,110	14,394	750	673	\$ 8,046,390.92	\$ 7,406,702.99	\$ 7,405,108.62	\$ 3,261,109.56	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ -	\$ 15,451,218.18	\$ 1,594.37		

**NOTAS** Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados.  
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.  
No repetir Municipios beneficiados.  
El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA.  
Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

\* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:  
DERECHOS HUMANOS DH  
COMPROMISO INTERNACIONAL CI  
PROYECTOS PRIORITARIOS PP

\*\* PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:  
P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.  
P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)  
P3 ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO  
P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA  
P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA  
SECRETARIA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ-PIÑA  
LOS CABOS DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021  
Cierre de Ejercicio 2021  
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas  
ACCIONES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDI BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL **	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIADOS				INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA					MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							INCORPORADOS	MEJORADOS	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA				FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)			SUMA		
																	Indicar uno u otro	MUJERES											INDÍGENA	AFRODESCENDIENTE
ALCANTARILLADO NUEVO			SUBTOTAL	1	1	2								1,953		985	28	44	\$ 5,531,198.87	\$ 4,825,527.16	\$ 4,475,514.08	\$ 5,470,072.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,945,688.81	\$ 50,013.08			
2021U0310	CEA / CE4900520P2	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACION DE 395.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACION DE 23 DESCARGAS SANITARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ	(A.1) SISTEMA DE ATARIJAS	Red de atarijas	KM	0.4	P4	25014	94						\$ 454,982.74	\$ 372,258.60	\$ 222,522.87	\$ 271,972.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494,495.25		45.0%		
															IMPORTE DE LA ACCIÓN															
2021U0311	CEA / CE4900520P2	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACION DE RED EN 77.00 ML CON TUBERIA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACION DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ	(A.1) SISTEMA DE ATARIJAS	Red de atarijas	KM	7.7	P4	25014	1,859						\$ 5,076,217.13	\$ 4,153,268.56	\$ 2,102,172.97	\$ 2,569,322.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,671,495.48		45.0%		
															IMPORTE DE LA ACCIÓN															
ALCANTARILLADO MEJORADO			SUBTOTAL	1	1	1													\$ 261,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26	\$ 241,999.88	85.0%		
2021U0321	CEA / CE4900520P2	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE DESVIO DE EXCEDENCIAS PLUVIALES EN EL CARCAMO NO. 3, DE LA CIUDAD DE LA PAZ	(A.7) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		P4	25014							\$ 261,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26	\$ 241,999.88	85.0%		
															IMPORTE DE LA ACCIÓN															
ALCANTARILLADO REHABILITADO			SUBTOTAL	2	2	3													\$ 1,358,120.93	\$ 1,358,120.93	\$ 1,298,138.05	\$ 1,298,138.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,596,276.10	\$ 59,982.88			
2021U0333	CEA / CE4900520P2	COMSAPAS DE COMONDÚ	030010133	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	REPOSICION DE EMISOR A PRESION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN 252.73 ML DE TUBERIA HIDRAULICA PVC DE 12" Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES	(A.2) SISTEMA DE COLECTORES	Emisor	KM	0.2	P4	9133	9133	4,488	295	39			\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16	\$ -	50.0%		
															IMPORTE DE LA ACCIÓN															
2021U0334	CEA / CE4900520P2	COMSAPAS DE MULEGE	030020001	MULEGE	SANTA ROSALIA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2, EN SANTA ROSALIA.	(A.4) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo	1	P4	14357	14357	6,822	30	46			\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,761.70	\$ -	50.0%		
															IMPORTE DE LA ACCIÓN															
2021U0320	CEA / CE4900520P2	COMSAPAS DE MULEGE	030020001	MULEGE	SANTA ROSALIA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3, EN SANTA ROSALIA.	(A.4) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo	1	P4	14357	14357	6,822	30	46			\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 440,017.12	\$ 440,017.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,034.24	\$ -	50.0%		
															IMPORTE DE LA ACCIÓN															
TOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO				4	4	6								1,953	37,847	19,117	383	235	\$ 7,150,320.80	\$ 7,362,648.09	\$ 7,010,652.25	\$ 6,986,504.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,997,157.19	\$ 351,995.84			

**NOTAS**  
Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.  
No repetir Municipios beneficiados.  
El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA. Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

\* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:  
DERECHOS HUMANOS DH  
COMPROMISO INTERNACIONAL CI  
PROYECTOS PRIORITARIOS PP

\*\* PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:  
P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.  
P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)  
P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO  
P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA  
P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA  
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
DIRECTOR GENERAL



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021**  
**Cierre de Ejercicio 2021**  
**Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas**  
**ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS**

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** <small>Una acción puede atender a más de un programa transversal</small>	HABITANTES CENSO 2020	Litros por Segundo Tratados (lps)		INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA						MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC.1	OPC.2							INCORPORADOS	MEJORADOS			FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	SUMA		
<b>SANEAMIENTO MEJORADO</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>									<b>700</b>	<b>\$ 4,378,658.63</b>	<b>\$ 3,121,667.89</b>	<b>\$ 3,121,667.89</b>	<b>\$ 4,378,658.63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,500,326.52</b>	<b>\$ -</b>	
2021U0312	CEA / CEAA90620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS-CANAL PARSHALL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			(A.2) SISTEMA DE COLECTORES	Colector de agua residual	KM	0.8	P4	250141	700	\$ 4,378,658.63	\$ 3,121,667.89	\$ 3,121,667.89	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,326.52	\$ -	41.6%
<b>IMPORTE DE LA ACCIÓN</b>															<b>700</b>	<b>\$ 4,378,658.63</b>	<b>\$ 3,121,667.89</b>	<b>\$ 3,121,667.89</b>	<b>\$ 4,378,658.63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,500,326.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>41.6%</b>
<b>SANEAMIENTO REHABILITADO</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>									<b>700</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,644,818.27</b>	<b>\$ 19,509,467.53</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,509,467.53</b>	<b>\$ 135,350.74</b>		
2021U0315	CEA / CEAA90620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			(A.6) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo	1	P4	250141	700	\$ -	\$ 19,644,818.27	\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53	\$ 135,350.74	100%	
<b>IMPORTE DE LA ACCIÓN</b>															<b>700</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,644,818.27</b>	<b>\$ 19,509,467.53</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,509,467.53</b>	<b>\$ 135,350.74</b>	<b>100.0%</b>	
<b>TOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>										<b>700</b>	<b>\$ 4,378,658.63</b>	<b>\$ 22,766,486.16</b>	<b>\$ 22,631,135.42</b>	<b>\$ 4,378,658.63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,009,794.05</b>	<b>\$ 135,350.74</b>		

**NOTAS** Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.  
 No repetir Municipios beneficiados.  
 El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA. Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

\* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:  
 DERECHOS HUMANOS DH  
 COMPROMISO INTERNACIONAL CI  
 PROYECTOS PRIORITARIOS PP

\*\* PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:  
 P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.  
 P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)  
 P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO  
 P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA  
 P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último sólo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS**  
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**M.C. BERTHA MONTAÑO COTA**  
 SECRETARIA

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA**  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

**ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA**  
 DIRECTOR GENERAL

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / ANEXO IV- ACCIONES "EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN"**
**ENTIDAD FEDERATIVA:**
**BAJA CALIFORNIA SUR**

 COMPONENTE DEL PROAGUA<sup>1</sup>: AGUA POTABLE

SUBCOMPONENTE

OBRA NUEVA

FC-PROAGUA - 07

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	ÁMBITO DE ATENCIÓN Rural / Urbano	DENOMINACIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
							INICIO	TERMINO	(PESOS)			
									FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
1	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	10	15/03/2021	31/12/2021	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 33,600.00	50.0%
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	5	15/03/2021	31/12/2021	\$ 53,453.61	\$ 53,453.61	\$ 106,907.22	50.0%
3	ADQUISICIÓN PLOTTER DE 36"	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	1	15/03/2021	31/12/2021	\$ 38,361.88	\$ 38,361.88	\$ 76,723.76	50.0%
<b>TOTAL</b>									\$ 108,615.49	\$ 108,615.49	\$ 217,230.98	

<sup>1</sup> Indicar en nombre del Componente del PROAGUA.

El presente formato solo es para obtener el indicador: Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


**ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS**  
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


**M.C. BERTHA MONTANO COTA**  
 SECRETARÍA

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA**  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


**ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA**  
 DIRECTOR GENERAL



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021**

**Cierre de Ejercicio 2021**

**Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas  
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR COMPONENTE**

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA:

12 DE ENERO DE 2022

FC-PROAGUA-08

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0/1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	1/2
Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas y rurales.	Comités comunitarios constituidos en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	4/4
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades rurales / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades rurales.	8/12
	Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	0/4
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades urbanas / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades urbanas.	0/0
Capacitación implementada para comités y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender .	4/4
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	0/4
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	3/4
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	2/10

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
BAJA CALIFORNIA SUR


POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

  
M. C. BERTHA MONTAÑO COTA  
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL BRASVIÑA  
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISAPAS DE LOS CABOS

  
ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA  
DIRECTOR GENERAL  
**OOMSAPAS**  
LOS CABOS  
DIRECCIÓN GENERAL

OBRAS RELEVANTES  
 EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

Fecha de elaboración: 12 DE ENERO DE 2022

DESCRIPCION DE LA OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	HABITANTES / LPS		MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
					INCORPORADOS	MEJORADOS		
<b>Urbana</b>								
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LÁZARO.	AGUA POTABLE	REHABILITADO	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO		15,000	\$ 3,915,000.00	45%
AMPLIACIÓN DE RED EN 7,730.00 M.L. CON TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACIÓN DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	ALCANTARILLADO	NUEVO	LA PAZ	LA PAZ	1,859		\$ 2,102,172.97	45%
REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	SANEAMIENTO	REHABILITADO	LA PAZ	LA PAZ		700	\$ 19,509,467.53	100%

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Preliminar del Ejercicio 2021, mismo que en su momento deberá ser sustituido por el Cierre Definitivo que será entregado a más tardar el 31 de marzo de 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS  
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
 DIRECTOR GENERAL