



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Desarrollo Integral

Fecha:

31 de agosto de 2022

FS-PROAGUA-01
Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción

Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.

Fecha de Inicio de la Obra : 04/07/2022 Fecha Terminación de la Obra : 03/09/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 26.006903°, -111.355256°

 Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

 Inversión Ejercida

 Federal
 Estado
 Municipio
 Org. Operador
 Otros

 n/a
 n/a
 n/a
 n/a

ings.		No. or		Ir	versión CON	ITRATA	DA		The said		
Federal		Estado		Municipio		Org. Operador		Otros (FISE)		Suma	
\$	133,255.93	\$	133,255.93	\$		\$	-	\$		\$	266,511.86

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Julio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

\$ - \$ 106,604.74 \$ 106,604.74 \$ 53,302.38 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 266,511.86

	Avance Físico Real	en el MES (%)
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Junio	0%	
Julio	30%	
Agosto	66%	
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diclembra		
Total Acumulado	9694	

INV	ERSIÓN TOTAL	INVER	SIÓN FEDERAL
\$	-	\$	***
\$		\$	
\$	127,619.49	\$	127,619.49
\$	127,619.49	\$	127,619.49

	Fotografias de Avance Fí	sico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0	MB)
Junio			
Julio	The Fee	Political Control of the Control of	
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo tramite de pes

Por el Ejecutivo Federal Secretaria del Medio Arriciente Recursos Naturales Comisión National del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa Comisión estada del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon