

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
CUADRO RESUMEN URBANO

ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FC-PROAGUA-04

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA						Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS					
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	TOTAL		Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Número de Acciones	Número de Municipios
Componente Agua potable	7,515,318.48	8,155,006.41	15,670,324.89	7,435,714.32	3,350,709.44	0.00	4,732,818.78	0.00	15,539,242.54	59,604.16	0.00	29,110.00		6.00	3.00	3.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	1,962,197.17	2,398,536.98	4,360,734.15	1,946,881.11	2,379,521.37	0.00	0.00	0.00	4,326,402.48	15,316.06		14,110.00		2.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	3,915,000.00	4,785,000.00	8,700,000.00	3,872,306.27	0.00	0.00	4,732,818.78	0.00	8,605,125.05	42,893.73		15,000.00		1.00	1.00	1.00
Mejoramiento de eficiencia	1,636,121.31	971,469.43	2,609,590.74	1,636,526.94	971,188.07	0.00	0.00	0.00	2,607,715.01	1,594.37				3.00	2.00	2.00
Componente Alcantarillado	7,362,648.09	7,150,320.80	14,512,968.89	7,010,652.24	6,986,504.94	0.00	0.00	0.00	13,997,157.18	351,995.85	1,953.00	37,847.00		6.00	3.00	3.00
Obra nueva	4,525,527.16	5,531,199.87	10,056,727.03	4,475,514.07	5,470,072.75	0.00	0.00	0.00	9,945,586.82	50,013.09	1,953.00			2.00	1.00	1.00
Obra Mejorada	1,479,000.00	261,000.00	1,740,000.00	1,237,000.12	218,294.14	0.00	0.00	0.00	1,455,294.26	241,999.88		0.00		1.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	1,358,120.93	1,358,120.93	2,716,241.86	1,298,138.05	1,298,138.05	0.00	0.00	0.00	2,596,276.10	59,982.88		37,847.00		3.00	2.00	2.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Componente Saneamiento	22,765,486.16	4,378,658.63	27,145,144.79	22,631,135.42	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	27,009,794.05	135,350.74	0.00	700.00		2.00	1.00	1.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	3,121,667.89	4,378,658.63	7,500,326.52	3,121,667.89	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	7,500,326.52	0.00		700.00		1.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	19,644,818.27	0.00	19,644,818.27	19,509,467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509,467.53	135,350.74		700.00		1.00	1.00	1.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Atención social y participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Contraloría social	509,788.50	509,788.50	1,019,577.00	509,788.50	401,038.50	0.00	108,750.00	0.00	1,019,577.00	0.00						
Supervisión Técnica	703,508.50	703,508.50	1,407,017.00	703,508.50	553,433.50	0.00	150,075.00	0.00	1,407,017.00	0.00						
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Administración	703,508.50	703,508.50	1,407,017.00	703,508.50	553,433.50	0.00	150,075.00	0.00	1,407,017.00	0.00						
TOTAL	38,857,749.73	20,897,282.84	59,755,032.57	38,310,798.98	15,670,345.01	0.00	4,991,643.78	0.00	58,972,787.77	546,950.75	1,953.00	66,957.00	700.00	14.00	5.00	5.00

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

Hoja (1) de (1)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021

Cierre de Ejercicio 2021

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

FC-PROAGUA-03

CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbana	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)			
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	URBANO	15/03/2021	31/12/2021	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	URBANO	15/03/2021	31/03/2022	\$ 14,062.50	\$ 14,062.50	\$ -	\$ 28,125.00
LA PAZ	LA PAZ	URBANO	15/03/2021	31/03/2022	\$ 379,476.00	\$ 379,476.00	\$ -	\$ 758,952.00
LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	URBANO	15/03/2021	31/03/2022	\$ 108,750.00	\$ -	\$ 108,750.00	\$ 217,500.00
MULEGÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	15/03/2021	31/03/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 509,788.50	\$ 401,038.50	\$ 108,750.00	\$ 1,019,577.00

NOTA: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSAPAS DE LOS CABOS


ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA
DIRECTOR GENERAL

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
CUADRO RESUMEN RURAL

ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FC-PROAGUA-04

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA						Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS						
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	TOTAL		Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	3,264,169.92	2,364,390.63	5,628,560.55	3,264,169.92	0.00	0.00	0.00	2,364,390.63	5,628,560.55	0.00	128.00		86.00		2.00	2.00	2.00
Obra nueva	2,514,169.92	1,384,370.77	3,898,540.69	2,514,169.92	0.00	0.00	0.00	1,384,370.77	3,898,540.69	0.00	128.00				1.00	1.00	1.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	750,000.00	980,019.86	1,730,019.86	750,000.00	0.00	0.00	0.00	980,019.86	1,730,019.86	0.00			86.00		1.00	1.00	1.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Alcantarillado	4,379,899.81	1,877,099.91	6,256,999.72	4,379,899.81	0.00	0.00	0.00	1,877,099.90	6,256,999.71	0.00	556.00		0.00		2.00	1.00	2.00
Obra nueva	4,379,899.81	1,877,099.91	6,256,999.72	4,379,899.81	0.00	0.00	0.00	1,877,099.90	6,256,999.71	0.00	556.00				2.00	1.00	2.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Atención social y participación comunitaria	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00							
Contraloría social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Supervisión Técnica	209,539.50	209,539.50	419,079.00	209,539.50	209,539.50	0.00	0.00	0.00	419,079.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	209,539.50	209,539.50	419,079.00	209,539.50	209,539.50	0.00	0.00	0.00	419,079.00	0.00							
TOTAL	8,005,449.73	4,602,870.54	12,608,320.27	8,005,449.73	361,380.00	0.00	0.00	4,241,490.53	12,608,320.26	0.00	684.00	0.00	86.00	0.00	4.00	3.00	4.00

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA O CONTRATANTE	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE DE CONTRATO	PLAZO DE EJECIÓN (D/M/A)		INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, DIR. OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA AL CORTE	AVANCE %		INVERSIÓN EJERCIDA						MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD			INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	SUMA		
LOCALIDADES RURALES																					
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN																					
2021R031	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020160	MULEGÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 Tomas domiciliarias, en San José de Magdalena.	\$ 3,898,540.69	03/08/2021	01/12/2021	\$ 66,313.50	\$ 66,313.50	100%	100%	\$ 66,313.50	\$ 66,313.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,627.00	\$ -	50.0%
2021R032	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS LA PAZ	030030945	LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL.	\$ 1,730,019.86	28/07/2021	26/10/2021	\$ 25,875.00	\$ 25,875.00	100%	100%	\$ 25,875.00	\$ 25,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,750.00	\$ -	50.0%
2021R033	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE COMONDÚ	030010003	COMONDÚ	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1.991.48 ML. DE RED DE ATARJAS, 76 Descargas domiciliarias, Emisor a presión y estación de bombeo, en Puerto Adolfo López Mateos.	\$ 4,024,238.24	03/08/2021	31/03/2022	\$ 78,781.00	\$ 78,781.00	100%	100%	\$ 78,781.00	\$ 78,781.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,562.00	\$ -	50.0%
2021R034	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE COMONDÚ	030010387	COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 Descargas domiciliarias.	\$ 2,232,761.48	28/07/2021	26/09/2021	\$ 38,570.00	\$ 38,570.00	100%	100%	\$ 38,570.00	\$ 38,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,140.00	\$ -	50.0%
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN			3	4	4		\$ 11,885,560.27			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,079.00	\$ -	
TOTAL RURAL			3	4	4		\$ 11,885,560.27			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50			\$ 209,539.50	\$ 209,539.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419,079.00	\$ -	
LOCALIDADES URBANAS																					
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN																					
2021U038	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 10, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS: LIENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 3,201,017.65	07/10/2021	31/03/2022	\$ 55,217.50	\$ 55,217.50	100%	100%	\$ 55,217.50	\$ 55,217.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,435.00	\$ -	50.0%
2021U039	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 11, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LAS COLONIAS: JACINTO LÓPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LÁZARO CÁRDENAS, GUELATAO Y LA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 1,159,716.50	07/10/2021	31/03/2022	\$ 20,005.00	\$ 20,005.00	100%	100%	\$ 20,005.00	\$ 20,005.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,010.00	\$ -	50.0%
2021U0315	OOMSAPAS DE LOS CABOS / OOM910890RC4	OOMSAPAS DE LOS CABOS	030090001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LÁZARO.	\$ 8,700,000.00	01/10/2021	31/03/2022	\$ 150,075.00	\$ 150,075.00	100%	100%	\$ 150,075.00	\$ -	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ 300,150.00	\$ -	50.0%
2021U0310	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACIÓN DE 395.00 ML. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACION DE 23 DESCARGAS SANITARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 827,241.34	05/10/2021	31/12/2021	\$ 14,270.00	\$ 14,270.00	100%	100%	\$ 14,270.00	\$ 14,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,540.00	\$ -	50.0%
2021U0311	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACIÓN DE RED EN 7,730.00 M.L. CON TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACION DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 9,229,485.69	06/10/2021	31/03/2022	\$ 159,208.50	\$ 159,208.50	100%	100%	\$ 159,208.50	\$ 159,208.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,417.00	\$ -	50.0%
2021U033	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE COMONDÚ	030010333	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	REPOSICION DE EMISOR A PRESION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML. DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12" Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.	\$ 597,480.16	30/07/2021	28/09/2021	\$ 10,306.50	\$ 10,306.50	100%	100%	\$ 10,306.50	\$ 10,306.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,613.00	\$ -	50.0%
2021U034	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2, EN SANTA ROSALÍA.	\$ 1,118,761.70	30/07/2021	28/09/2021	\$ 19,298.50	\$ 19,298.50	100%	100%	\$ 19,298.50	\$ 19,298.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,597.00	\$ -	50.0%
2021U0320	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE MULEGÉ	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3, EN SANTA ROSALÍA.	\$ 880,034.23	01/12/2021	31/03/2022	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	100%	100%	\$ 17,250.00	\$ 17,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,500.00	\$ -	50.0%
2021U0317	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS TRATADAS CANAL PARSHALL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 7,500,326.52	05/10/2021	31/12/2021	\$ 119,664.00	\$ 119,664.00	100%	100%	\$ 119,664.00	\$ 119,664.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,328.00	\$ -	50.0%
2021U0315	CEA / CEA900620F12	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	\$ 19,509,467.53	18/11/2021	31/03/2022	\$ 138,213.50	\$ 138,213.50	100%	100%	\$ 138,213.50	\$ 138,213.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,427.00	\$ -	50.0%
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN			4	4	10		\$ 52,723,531.32			\$ 703,508.50	\$ 703,508.50	100%	100%	\$ 703,508.50	\$ 553,433.50	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ 1,407,017.00	\$ -	
TOTAL URBANO			4	4	10		\$ 52,723,531.32			\$ 703,508.50	\$ 703,508.50			\$ 703,508.50	\$ 553,433.50	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ 1,407,017.00	\$ -	
TOTAL RURAL Y URBANO			7	8	14		\$ 64,609,091.59			\$ 913,048.00	\$ 913,048.00			\$ 913,048.00	\$ 762,973.00	\$ -	\$ 150,075.00	\$ -	\$ 1,826,096.00	\$ -	

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. EMILIO RODRÍGUEZ PINA
DIRECTOR GENERAL



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
CIERRE DE EJERCICIO 2021

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / ANEXO IV- ACCIONES "EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN"

ENTIDAD FEDERATIVA:

BAJA CALIFORNIA SUR

COMPONENTE DEL PROAGUA¹: AGUA POTABLE

SUBCOMPONENTE

OBRA NUEVA

FC-PROAGUA - 07

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	ÁMBITO DE ATENCIÓN Rural / Urbano	DENOMINACIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
							INICIO	TERMINO	(PESOS)			
									FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
1	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	10	15/03/2021	31/12/2021	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 33,600.00	50.0%
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	5	15/03/2021	31/12/2021	\$ 53,453.61	\$ 53,453.61	\$ 106,907.22	50.0%
3	ADQUISICIÓN PLOTTER DE 36"	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	1	15/03/2021	31/12/2021	\$ 38,361.88	\$ 38,361.88	\$ 76,723.76	50.0%
TOTAL									\$ 108,615.49	\$ 108,615.49	\$ 217,230.98	

¹ Indicar en nombre del Componente del PROAGUA.

El presente formato solo es para obtener el indicador: Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


M.C. BERTHA MONTAÑA COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA


ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR COMPONENTE

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FC-PROAGUA-08

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0/1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	1/2
Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas y rurales.	Comités comunitarios constituidos en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	4/4
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades rurales / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades rurales.	8/12
	Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	0/4
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades urbanas / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades urbanas.	0/0
Capacitación implementada para comités y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender.	4/4
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	0/4
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	3/4
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	2/8

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO GOTA
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 ODMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRÍGUEZ PINA
 DIRECTOR GENERAL



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

OBRAS RELEVANTES
EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

Fecha de elaboración: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	HABITANTES / LPS		MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
					INCORPORADOS	MEJORADOS		
Urbana								
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LÁZARO.	AGUA POTABLE	REHABILITADO	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO		15,000*	\$ 3,872,306.27	45%
AMPLIACIÓN DE RED EN 7,730.00 M.L CON TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACIÓN DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	ALCANTARILLADO	NUEVO	LA PAZ	LA PAZ	1,859		\$ 2,429,866.48	45%
REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	SANEAMIENTO	REHABILITADO	LA PAZ	LA PAZ		700	\$ 19,509,467.53	100%

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL