

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
 Cierre de Ejercicio 2021
 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
 RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FC-PROAGUA-01

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA						Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS						
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL		Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	10,779,488.40	10,519,397.04	21,298,885.44	10,719,884.24	3,350,709.44	0.00	4,732,818.78	2,364,390.63	21,187,803.09	59,604.16	128.00		29,198.00	8.00	4.00	5.00	
Obra nueva	2,514,169.92	1,384,370.77	3,898,540.69	2,514,169.92	0.00	0.00	0.00	1,384,370.77	3,898,540.69	0.00	128.00			1.00	1.00	1.00	
Obra Mejorada	1,962,197.17	2,398,536.98	4,360,734.15	1,946,881.11	2,379,521.37	0.00	0.00	0.00	4,326,402.48	15,316.05			14,110.00	2.00	1.00	1.00	
Obra Rehabilitada	4,665,000.00	5,765,019.86	10,430,019.86	4,622,306.27	0.00	0.00	4,732,818.78	960,019.86	10,335,144.91	42,693.73			15,086.00	2.00	2.00	2.00	
Mejoramiento de eficiencia	1,638,121.31	971,469.43	2,609,590.74	1,636,526.94	971,188.07	0.00	0.00	0.00	2,607,715.01	1,594.37				3.00	2.00	2.00	
Componente Alcantarillado	11,742,547.90	9,027,420.71	20,769,968.61	11,390,552.05	6,986,504.94	0.00	0.00	1,877,099.90	20,254,156.89	351,995.85	2,509.00		37,847.00	8.00	3.00	5.00	
Obra nueva	8,905,426.97	7,408,299.78	16,313,726.75	8,855,413.88	5,470,072.75	0.00	0.00	1,877,099.90	16,202,586.53	50,013.09	2,509.00			4.00	2.00	3.00	
Obra Mejorada	1,479,000.00	261,000.00	1,740,000.00	1,237,000.12	218,294.14	0.00	0.00	0.00	1,455,294.26	241,999.88			0.00	1.00	1.00	1.00	
Obra Rehabilitada	1,358,120.93	1,358,120.93	2,716,241.86	1,298,138.05	1,298,138.05	0.00	0.00	0.00	2,596,276.10	59,982.88			37,847.00	3.00	2.00	2.00	
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
Componente Saneamiento	22,766,486.16	4,378,658.63	27,145,144.79	22,631,135.42	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	27,009,794.05	135,350.74	0.00	0.00	700.00	2.00	1.00	1.00	
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Obra Mejorada	3,121,667.89	4,378,658.63	7,500,326.52	3,121,667.89	4,378,658.63	0.00	0.00	0.00	7,500,326.52	0.00			700.00	1.00	1.00	1.00	
Obra Rehabilitada	19,644,818.27	0.00	19,644,818.27	19,509,467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509,467.53	135,350.74			700.00	1.00	1.00	1.00	
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
Atención social y participación comunitaria	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	151,840.50	151,840.50	303,681.00	151,840.50	151,840.50	0.00	0.00	0.00	303,681.00	0.00							
Contraloría social	509,788.50	509,788.50	1,019,577.00	509,788.50	401,038.50	0.00	108,750.00	0.00	1,019,577.00	0.00							
Supervisión Técnica	913,048.00	913,048.00	1,826,096.00	913,048.00	762,973.00	0.00	150,075.00	0.00	1,826,096.00	0.00							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	913,048.00	913,048.00	1,826,096.00	913,048.00	762,973.00	0.00	150,075.00	0.00	1,826,096.00	0.00							
TOTAL	46,863,199.46	25,500,153.38	72,363,352.84	46,316,248.71	16,031,725.01	0.00	4,991,643.78	4,241,490.53	71,581,108.03	546,950.75	2,637.00	0.00	67,043.00	700.00	18.00	5.00	9.00

NOTA: Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

Hoja (1) de (1)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
 SECRETARIA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIRA
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL **	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIADOS				INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA						MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							HOMBRES	MUJERES	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA				FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	SUMA			
																	URBANO	RURAL											
AGUA POTABLE MEJORADO			SUBTOTAL	1	1	2									14,110	7,121	288	319	\$ 2,398,536.98	\$ 1,962,187.17	\$ 1,946,881.11	\$ 2,379,821.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,326,482.48	\$ 15,316.06	
2021U038	CEA / CEAR00620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 10, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS: LIENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	1	P4	250141	8,673	4,377	128	196	\$ 1,760,692.99	\$ 1,440,324.74	\$ 1,430,972.98	\$ 1,748,966.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,179,939.97	\$ 9,351.76	45.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN														8,673	4,377	128	196	\$ 1,760,692.99	\$ 1,440,324.74	\$ 1,430,972.98	\$ 1,748,966.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,179,939.97	\$ 9,351.76	45.0%	
2021U039	CEA / CEAR00620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 11, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS: JACINTO LÓPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LÁZARO CÁRDENAS, GUILLATAY Y LA ESCONDIRA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	KM	1	P4	250141	5,437	2,744	80	123	\$ 637,844.07	\$ 521,872.43	\$ 515,908.13	\$ 630,554.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,146,462.51	\$ 5,964.30	45.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN														5,437	2,744	80	123	\$ 637,844.07	\$ 521,872.43	\$ 515,908.13	\$ 630,554.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,146,462.51	\$ 5,964.30	45.0%	
AGUA POTABLE REHABILITADO			SUBTOTAL	1	1	1									15,000	7,273	542	354	\$ 4,785,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ 3,872,306.27	\$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.05	\$ 42,693.73	45.0%	
2021U033	COMSAPAS DE LOS CABOS / COMM00190BC4	COMSAPAS DE LOS CABOS	030080001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LÁZARO.			(A.6) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo	2	P4	136285	15,000	7,273	542	354	\$ 4,785,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ 3,872,306.27	\$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.05	\$ 42,693.73	45.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN														15,000	7,273	542	354	\$ 4,785,000.00	\$ 3,915,000.00	\$ 3,872,306.27	\$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.05	\$ 42,693.73	45.0%		
AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA			SUBTOTAL	2	2	3													\$ 862,853.94	\$ 1,529,505.82	\$ 1,527,911.45	\$ 862,572.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,390,484.03	\$ 1,594.37		
2021U031	CEA / CEAR00620F12	COMSAPA DE LORETO	030090001	LORETO	LORETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA VERIFICACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACUÍFERO DE LORETO.			(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Estudio Geofísico	Estudio	1	P4	16311					\$ 17,573.95	\$ 99,585.80	\$ 99,585.80	\$ 17,573.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,159.75	\$ -	85.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		\$ 17,573.95	\$ 99,585.80	\$ 99,585.80	\$ 17,573.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,159.75	\$ -	85.0%	
2021U032	CEA / CEAR00620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA			(A.1) CAPACITACIÓN	Curso y taller, talleres, jornadas, talleres, jornadas, talleres humanos, talleres operativos y otros	Curso - Taller	8	P4	250141					\$ 719,999.99	\$ 720,000.02	\$ 720,000.02	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440,000.01	\$ -	50.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		\$ 719,999.99	\$ 720,000.02	\$ 720,000.02	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440,000.01	\$ -	50.0%	
2021U039	CEA / CEAR00620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA VIABILIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CUENCAS HIDROLÓGICAS DE B.C.S.			(A.5) ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	Recuperación de acuíferos	Estudio	1	P4	250141					\$ 125,280.00	\$ 709,920.00	\$ 708,325.63	\$ 124,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,324.27	\$ 1,594.37	85.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		\$ 125,280.00	\$ 709,920.00	\$ 708,325.63	\$ 124,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,324.27	\$ 1,594.37	85.0%	
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE				4	4	6									29,110	14,394	750	673	\$ 8,046,290.92	\$ 7,405,702.99	\$ 7,347,098.83	\$ 8,242,093.95	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 15,322,011.56	\$ 59,604.16		

NOTAS: Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total. No repetir Municipios beneficiados. El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA. Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
 DERECHOS HUMANOS: DH
 COMPROMISO INTERNACIONAL: CI
 PROYECTOS PRIORITARIOS: PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:
 P1: DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
 P2: PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
 P3: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
 P4: PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
 P5: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDI BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIADOS				INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA					MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
			CLAVE INEGI (3 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							INCORPORADOS	MUJERES	INDIGENAS	AFROHISPANICO			FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)			SUMA		
																													Indicar uno ú otro	
ALCANTARILLADO NUEVO			SUBTOTAL	1	1	2								1,953		985	28	44	\$ 5,831,199.87	\$ 4,625,827.16	\$ 4,475,814.07	\$ 5,470,872.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,945,586.82	\$ 50,013.09			
2021U0370	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACIÓN DE 395.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIÓN DE 23 DESCARGAS SANITARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	(A.1) SISTEMA DE ATARIBIAS	Red de ataribas	KM	0.4				250141	94		77	1	2	\$ 454,982.74	\$ 372,558.60	\$ 372,558.60	\$ 494,495.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,605.89	\$ -	45.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN														94		77	1	2	\$ 454,982.74	\$ 372,558.60	\$ 372,558.60	\$ 393,855.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 716,101.14	\$ 50,013.09	45.0%		
2021U0331	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	AMPLIACIÓN DE RED EN 7,730.00 M.L. CON TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACIÓN DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	(A.1) SISTEMA DE ATARIBIAS	Red de ataribas	KM	7.5				250141	1,859		938	27	42	\$ 5,076,217.13	\$ 4,153,268.56	\$ 4,153,268.56	\$ 5,399,703.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,858,565.69	\$ -	45.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN														1,859		938	27	42	\$ 5,076,217.13	\$ 4,153,268.56	\$ 4,153,268.56	\$ 5,076,217.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,229,485.68	\$ 0.01	45.0%		
ALCANTARILLADO MEJORADO			SUBTOTAL	1	1	1														\$ 261,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26	\$ 241,999.88	85.0%	
2021U0321	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE DESVÍO DE EXCEDENCIAS PLUVIALES EN EL CÁRCAMO NO. 3, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	(A.7) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1			250141						\$ 261,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26	\$ 241,999.88	85.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			\$ 261,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26	\$ 241,999.88	85.0%		
ALCANTARILLADO REHABILITADO			SUBTOTAL	2	2	3																								
2021U0333	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE COMONDÚ	030010133	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	REPOSICIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TORA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12" Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.	(A.2) SISTEMA DE COLECTORES	Emisor	KM	0.2				9133	9133	4,488	295	99	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16	\$ -	50.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN														9,133	4,488	295	99	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16	\$ -	50.0%			
2021U0324	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE MULEGÉ	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2, EN SANTA ROSALÍA.	(A.4) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo		1			14357	14357	6,822	30	46	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,761.70	\$ -	50.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN														14,357	6,822	30	46	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,761.70	\$ -	50.0%			
2021U0320	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE MULEGÉ	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3, EN SANTA ROSALÍA.	(A.4) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo		1			14357	14357	6,822	30	46	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 440,017.12	\$ 440,017.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,034.24	\$ 59,962.88	50.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN														14,357	6,822	30	46	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 440,017.12	\$ 440,017.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,034.24	\$ 59,962.88	50.0%			
TOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO			4	4	6									1,953	37,847	19,117	383	235	\$ 7,150,320.80	\$ 7,362,648.09	\$ 7,070,652.24	\$ 6,986,504.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,997,157.18	\$ 351,995.85			

NOTAS Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
 La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
 No repetir Municipios beneficiados.
 El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA.
 Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
 DERECHOS HUMANOS DH
 COMPROMISO INTERNACIONAL CI
 PROYECTOS PRIORITARIOS PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:
 P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
 P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PEC)
 P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
 P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
 P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último sólo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman al Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
 SECRETARIA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FC-PROAGUA-02

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	Litros por Segundo Tratados (lps)		INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL MUNICIPAL ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA						MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC.1	OPC.2							INCORPORADOS	MEJORADOS			FEDERAL	ESTADO	MPIO.	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	SUMA		
SANEAMIENTO MEJORADO			SUBTOTAL	1	1	1									700	\$ 4,378,658.63	\$ 3,121,667.89	\$ 3,121,667.89	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,326.52	\$ -	
2021U0314	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS TRATADAS CANAL PARSHALL, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			[A.2] SISTEMA DE COLECTORES	Colector de agua residual	EM	0.8	P4	250141	700	\$ 4,378,658.63	\$ 3,121,667.89	\$ 3,121,667.89	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,326.52	\$ -	41.8%
IMPORTE DE LA ACCIÓN															700	\$ 4,378,658.63	\$ 3,121,667.89	\$ 3,121,667.89	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,326.52	\$ -	41.6%
SANEAMIENTO REHABILITADO			SUBTOTAL	1	1	1									700	\$ -	\$ 19,644,818.27	\$ 19,644,818.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,644,818.27	\$ 135,350.74	
2021U0315	CEA / CEA900620F12	COMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ.			[A.6] EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo	1	P4	250141	700	\$ -	\$ 19,644,818.27	\$ 19,644,818.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,644,818.27	\$ -	100.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN															700	\$ -	\$ 19,644,818.27	\$ 19,644,818.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,644,818.27	\$ -	100.0%	
TOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO				2	2	2									700	\$ 4,378,658.63	\$ 22,766,486.16	\$ 22,631,335.42	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,009,794.05	\$ 135,350.74	

NOTAS Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
 No repetir Municipios beneficiados.
 El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA.
 Este documento corresponde al Cierre Definitivo del Ejercicio 2021.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
 DERECHOS HUMANOS DH
 COMPROMISO INTERNACIONAL CI
 PROYECTOS PRIORITARIOS PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:
 P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
 P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
 P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
 P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
 P6 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman al Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS-MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL