



ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FC-PROAGUA-01

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSION TRANSFERIDA			INVERSION EJERCIDA				Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS									
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL		Habitantes a Incorporar	LPS a Incorporar	Habitantes a Mejorar	LPS a Mejorar	MUJERES	INDIGENA	AFROMEXICANA	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	\$ 175,331,734.29	\$58,738,943.75	\$ 238,290,878.04	\$ 174,627,734.72	\$ 11,903,524.39	\$ 42,961,265.79	\$ 228,992,524.90	\$ 4,903,999.57	16,665		47,584		31,764	21,350	1,291	8	4	4
Nuevo	\$ 177,919,074.29	\$56,346,283.75	\$ 234,365,358.04	\$ 173,184,778.97	\$ 10,080,368.65	\$ 42,661,265.79	\$ 226,106,613.41	\$ 4,734,295.32	16,665		36,687		26,408	18,278	1,222	7	3	3
Rehabilitado	\$ 1,292,660.00	\$ 1,292,660.00	\$ 2,585,320.00	\$ 1,122,955.75	\$ 1,122,955.74	\$ -	\$ 2,245,911.49	\$ 169,704.25	0		10,897		5,356	2,372	69	1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 640,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -										
Componente Alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Componente Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Supervisión Técnica	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 2,305,876.24	\$ 1,152,938.07	\$ 225,998.71	\$ 926,939.41	\$ 2,305,876.19	\$ 0.05										
Agua Potable	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 2,305,876.24	\$ 1,152,938.07	\$ 225,998.71	\$ 926,939.41	\$ 2,305,876.19	\$ 0.05										
Alcantarillado y Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
TOTAL	\$ 180,684,672.41	\$ 59,891,881.87	\$ 240,596,554.28	\$ 175,780,673.79	\$ 12,129,523.10	\$ 43,888,205.20	\$ 231,798,401.09	\$ 4,903,999.62	16,665	0	47,584	0	31,764	21,350	1,291	8	4	4

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre, se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CIERRE PRELIMINAR DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE EN SU MOMENTO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR EL CIERRE DEFINITIVO QUE SERÁ ENTREGADO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO DE 2024.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSAPAS DE LA PAZ

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIRA
DIRECTOR GENERAL



ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FC-PROAGUA-06

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA				METAS ALCANZADAS										
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL	Monto Federal No Ejecutado	Habitantes e Incorporar	LPS e Incorporar	Habitantes e Mejorar	LPS e Mejorar	MUJERES	PROTECCIÓN	AFILIACIÓN HI	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	\$ 179,531,734.29	\$ 56,758,343.75	\$ 236,290,078.04	\$ 174,427,734.72	\$ 1,903,524.39	\$ 42,861,365.79	\$ 229,492,524.90	\$ 4,903,999.37	16,685		47,584		31,764	21,350	1,291	8	4	4
Nuevo	\$ 177,919,774.29	\$ 56,346,283.75	\$ 234,266,058.04	\$ 173,184,776.97	\$ 10,060,568.05	\$ 42,861,365.79	\$ 226,106,613.41	\$ 4,734,293.32	16,685		36,697		26,408	18,978	1,222	7	3	3
Rehabilitado	\$ 1,292,860.00	\$ 1,292,860.00	\$ 2,585,720.00	\$ 1,122,958.75	\$ 1,122,958.74	\$ -	\$ 2,245,917.48	\$ 169,706.05	0		10,887		5,356	2,372	89	1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 640,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -					0	0	0	0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -										
Componente Alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Componente Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0					0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0					0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0					0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Supervisión Técnica	\$ 1,152,836.12	\$ 1,152,836.12	\$ 2,305,672.24	\$ 1,152,838.07	\$ 228,998.71	\$ 926,839.41	\$ 2,305,676.19	\$ 0.05										
Agua Potable	\$ 1,152,836.12	\$ 1,152,836.12	\$ 2,305,672.24	\$ 1,152,838.07	\$ 228,998.71	\$ 926,839.41	\$ 2,305,676.19	\$ 0.05										
Alcantarillado y saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
TOTAL	\$ 380,884,872.41	\$ 59,911,681.87	\$ 240,896,554.28	\$ 175,786,672.79	\$ 12,929,523.10	\$ 43,888,205.20	\$ 231,798,401.09	\$ 4,903,999.62	16,685	0	47,584	0	31,764	21,350	1,291	8	4	4

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre, se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CIERRE PRELIMINAR DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE EN SU MOMENTO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR EL CIERRE DEFINITIVO QUE SERÁ ENTREGADO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO DE 2024.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN LOCAL DEL AGUA DE LA PAZ

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN LOCAL DEL AGUA DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA
 DIRECTOR GENERAL

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023
 Cierre de Ejercicio 2023
 Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas
ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FC-PROAGUA-07

NÚMERO DE ACCIÓN	Clave Ordeón Acción (COA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA	AFILIACIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL**	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIARIOS					INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Gobierno y Organismo Operador)	INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA				MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APROYO FEDERAL APLICADO		
			CLAVE MEDIO (HORIZONTAL)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							HABITANTES DE DISTRIBUCIÓN	HABITANTES DE DISTRIBUCIÓN	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA	INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL	ESTADO			ORGANISMO OPERADOR	CANTIDAD	FEDERAL	ESTADO			ORGANISMO OPERADOR	CANTIDAD
SUBTOTAL			8	8	10									16,885	47,394	21,764	21,330	1,281	\$ 88,758,843.75	\$ 179,831,734.29	\$ 174,627,734.72	\$ 1,002,024.28	\$ 43,861,368.79	\$ 228,489,103.50	4,903,999.57				
1	3023.03.00.00.01	COMISARÍA DE LOS CABOS / GOBIERNO FEDERAL	03030001	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1195 kilómetros de tubería de 12" de diámetro PEAD RD-3 termofusionada, para alimentación de colonia Ejidal. Incluye interconexión a línea existente, en San José del Cabo	IMPACTADO	OPC. 1	Línea de conducción	Línea de conducción	km	186	Programa Transversal	16296	0	0	0	0	\$ 2,076,968.36	\$ 2,067,761.90	\$ 1,894,709.00	\$ -	\$ 2,077,977.84	\$ 4,432,688.64	\$ 47,248.32	45.0%			
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															0	0	0	0	0	\$ 2,076,968.36	\$ 2,067,761.90	\$ 1,894,709.00	\$ -	\$ 2,077,977.84	\$ 4,432,688.64	\$ 47,248.32	45.0%		
2	3023.03.00.00.01	COMISARÍA DE LOS CABOS / GOBIERNO FEDERAL	03030001	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de 1er circuito de agua potable a base de 710 kilómetros de tubería de 12" de PVC hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa. Incluye interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo	IMPACTADO	OPC. 1	Línea primaria	Línea primaria	km	71	Programa Transversal	16296	850	0	350	205	192	\$ 1,633,894.04	\$ 6,538,640.88	\$ 5,243,975.68	\$ -	\$ 6,416,563.58	\$ 7,886,479.24	\$ 487,081.08	45.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															850	0	350	205	192	\$ 1,633,894.04	\$ 6,538,640.88	\$ 5,243,975.68	\$ -	\$ 6,416,563.58	\$ 7,886,479.24	\$ 487,081.08	45.0%		
3	3023.03.00.00.01	COMISARÍA DE LOS CABOS / GOBIERNO FEDERAL	03030001	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de 2do circuito de agua potable a base de 1238 kilómetros de tubería de 12" de PVC hidráulico y 1800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa. Incluye interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo	IMPACTADO	OPC. 1	Línea primaria	Línea primaria	km	1238	Programa Transversal	16296	800	0	600	293	350	\$ 1,447,824.91	\$ 5,368,756.75	\$ 5,028,977.97	\$ -	\$ 4,288,777.02	\$ 5,389,585.49	\$ 576,433.00	45.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															800	0	600	293	350	\$ 1,447,824.91	\$ 5,368,756.75	\$ 5,028,977.97	\$ -	\$ 4,288,777.02	\$ 5,389,585.49	\$ 576,433.00	45.0%		
4	3023.03.00.00.01	COMISARÍA DE LOS CABOS / GOBIERNO FEDERAL	03030001	Mújica	Cuervo Negro	Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Soledad, en Cuervo Negro. Instalando en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 985 tomas domiciliarias	IMPACTADO	OPC. 1	Línea de distribución	Línea de distribución	km	4.5	Programa Transversal	16296	485	0	245	12	8	\$ 5,213,851.75	\$ 7,338,424.77	\$ 364,894.23	\$ 487,333.39	\$ -	\$ 1,463,093.62	\$ 3,245,370.88	68.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															485	0	245	12	8	\$ 5,213,851.75	\$ 7,338,424.77	\$ 364,894.23	\$ 487,333.39	\$ -	\$ 1,463,093.62	\$ 3,245,370.88	68.0%		
5	3023.03.00.00.01	COMISARÍA DE LOS CABOS / GOBIERNO FEDERAL	03030001	La Paz	La Paz	Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer"	IMPACTADO	OPC. 1	Línea de conducción	Línea de conducción	km	14.2	Programa Transversal	25041	0	0	0	0	0	\$ 5,977,121.43	\$ 45,436,523.68	\$ 44,975,387.17	\$ 2,498,621.51	\$ 2,498,621.51	\$ 48,973,430.19	\$ 433,786.07	90.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															0	0	0	0	0	\$ 5,977,121.43	\$ 45,436,523.68	\$ 44,975,387.17	\$ 2,498,621.51	\$ 2,498,621.51	\$ 48,973,430.19	\$ 433,786.07	90.0%		
6	3023.03.00.00.01	COMISARÍA DE LOS CABOS / GOBIERNO FEDERAL	03030001	La Paz	La Paz	Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo	IMPACTADO	OPC. 1	Planta potabilizadora	Planta potabilizadora	Plantas	7	Programa Transversal	25041	0	8687	1837	1630	832	\$ 18,077,493.81	\$ 49,222,481.96	\$ 49,222,481.96	\$ 3,734,589.57	\$ 3,734,589.57	\$ 44,789,800.07	\$ -	76.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															0	8687	1837	1630	832	\$ 18,077,493.81	\$ 49,222,481.96	\$ 49,222,481.96	\$ 3,734,589.57	\$ 3,734,589.57	\$ 44,789,800.07	\$ -	76.0%		
7	3023.03.00.00.01	COMISARÍA DE LOS CABOS / GOBIERNO FEDERAL	03030001	La Paz	La Paz	Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer"	IMPACTADO	OPC. 1	Planta de captación superficial	Planta de captación superficial	Plantas	1	Programa Transversal	25041	0	0	0	0	0	\$ 6,088,142.86	\$ 34,832,286.55	\$ 34,832,286.55	\$ 1,693,347.88	\$ 1,693,347.88	\$ 32,789,786.00	\$ 60,891,426.55	\$ -	90.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															0	0	0	0	0	\$ 6,088,142.86	\$ 34,832,286.55	\$ 34,832,286.55	\$ 1,693,347.88	\$ 1,693,347.88	\$ 32,789,786.00	\$ 60,891,426.55	\$ -	90.0%	
SUBTOTAL			1	1	1									10887	0	10,887	5,236	2,372	88	\$ 1,293,660.00	\$ 1,293,660.00	\$ 1,123,889.75	\$ 1,123,889.74	\$ -	\$ 2,345,971.48	\$ 188,754.28	60.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															0	10,887	5,236	2,372	88	\$ 1,293,660.00	\$ 1,293,660.00	\$ 1,123,889.75	\$ 1,123,889.74	\$ -	\$ 2,345,971.48	\$ 188,754.28	60.0%		
SUBTOTAL			1	1	1									26747	0	0	0	0	0	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -	56.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															0	0	0	0	0	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -	56.0%		
SUBTOTAL			1	1	1									0	0	0	0	0	0	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	-		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APN															0	0	0	0	0	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	-		
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE			8	8	10									16,885	47,394	21,764	21,330	1,281	\$ 88,758,843.75	\$ 179,831,734.29	\$ 174,627,734.72	\$ 1,002,024.28	\$ 43,861,368.79	\$ 228,489,103.50	4,903,999.57				

NOTAS: Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes a beneficiar. La suma de habitantes a beneficiar, no debe ser mayor a la población total. No repetir Municipios beneficiados. El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora. Los montos de inversión en los formatos del presente cierre, se anotarán en pesos con dos decimales.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
 DERECHOS HUMANOS: DH
 COMPROMISO INTERNACIONAL: CI
 PROYECTOS PRIORITARIOS: PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:
 P1: DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
 P2: PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PRE)
 P3: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
 P4: PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
 P5: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL BISTRO DE TEHUANTEPEC (este último sólo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 70 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 36 del estado de Oaxaca)

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CIERRE PRELIMINAR DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE EN SU MOMENTO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR EL CIERRE DEFINITIVO QUE SERÁ ENTREGADO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO DE 2024.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 M.C. BERTHA MONTAÑA COTA
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

 ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISARÍA DE LA PAZ

 ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISARÍA DE LOS CABOS

 ING. IMMANUEL RODRÍGUEZ PIÑA
 DIRECTOR GENERAL



ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FC-PROAGUA - 10

NÚMERO DE ACCIÓN	INFORMACIÓN DE LA OBRA			INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA REALIZADA						
	Clave Única de Acción (CUA)	Componente	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Estado y Organismo Operador)	INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL	ESTRUCTURA FINANCIERA			% DE APOYO FEDERAL APLICADO
							FEDERAL	ESTADO	ORGANISMO OPERADOR	

LOCALIDADES URBANAS

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

1	2023.03.008.A.N.1	Agua Potable	Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.96 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-II termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.	OOMSAPAS de Los Cabos	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 160,000.00	50.0%
2	2023.03.008.A.N.5	Agua Potable	Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.00 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	OOMSAPAS de Los Cabos	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 280,000.00	50.0%
3	2023.03.008.A.N.6	Agua Potable	Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	OOMSAPAS de Los Cabos	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 280,000.00	50.0%
4	2022.03.002.A.N.3	Agua Potable	Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.	CEA	\$ 183,000.00	\$ 183,000.00	\$ 182,999.95	\$ 183,000.00	\$ -	\$ 365,999.95	50.0%
5	2022.03.002.A.R.5	Agua Potable	Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	CEA	\$ 42,998.71	\$ 42,998.71	\$ 42,998.71	\$ 42,998.71	\$ -	\$ 85,997.42	50.0%
6	2023.03.003.A.N.8	Agua Potable	Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".	OOMSAPAS de La Paz	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00	50.0%
7	2023.03.003.A.N.9	Agua Potable	Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.	OOMSAPAS de La Paz	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00	50.0%
8	2023.03.003.A.N.10	Agua Potable	Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".	OOMSAPAS de La Paz	\$ 166,939.41	\$ 166,939.41	\$ 166,939.41	\$ -	\$ 166,939.41	\$ 333,878.82	50.0%
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN							\$ 1,152,938.07	\$ 225,998.71	\$ 926,939.41	\$ 2,305,876.19	

Total Urbano Agua Potable	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.07	\$ 225,998.71	\$ 926,939.41	\$ 2,305,876.19
Total Urbano Alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Urbano Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL URBANO	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.07	\$ 225,998.71	\$ 926,939.41	\$ 2,305,876.19
TOTAL RURAL Y URBANO	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.07	\$ 225,998.71	\$ 926,939.41	\$ 2,305,876.19

NOTAS El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora.

Los montos de inversión en los formatos del presente cierre, se anotarán en pesos **con dos decimales**.

Los porcentajes de apoyo para la supervisión técnica deberán ser conforme al apoyo de la acción.

La Supervisión Técnica es aplicable solo para obras.

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CIERRE PRELIMINAR DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE EN SU MOMENTO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR EL CIERRE DEFINITIVO QUE SERÁ ENTREGADO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO DE 2024.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LA PAZ

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA
DIRECTOR GENERAL



**Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023
Cierre de Ejercicio 2023**

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas

La Entidad Federativa, el (los) municipio(s), el (los) organismo(s) operador(es) y/o las organizaciones comunitarias manifiesta(n) conocer y sujetarse a lo establecido en las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2023; el Manual de Operación y Procedimientos del PROAGUA; y demás normatividad aplicable, comprometiéndose a cumplirla.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA:

FC-PROAGUA - 11

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0/0
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	0/3
Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales y urbanas.	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	0/0
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades rurales / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades rurales.	0/0
	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	8/8
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades urbanas / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades urbanas.	16/24
Capacitación implementada para organizaciones comunitarias y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender.	0/0
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	4/4
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	0/0
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	6/8

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CIERRE PRELIMINAR DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE EN SU MOMENTO DEBERÁ SER SUSTITUIDO POR EL CIERRE DEFINITIVO QUE SERÁ ENTREGADO A MÁS TARDAR EL 29 DE MARZO DE 2024.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSAPAS DE LA PAZ

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL


OBRAS RELEVANTES
CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2023

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Fecha de elaboración: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	HABITANTES / LPS		MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
					INCORPORADOS	MEJORADOS		
Urbana								
Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-II termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.	AGUA POTABLE	Nuevo	Los Cabos	San José del Cabo			\$ 1,994,709.00	45%
Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	AGUA POTABLE	Nuevo	Los Cabos	San José del Cabo	16,200	0	\$ 9,051,578.73	45%
Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	AGUA POTABLE	Nuevo	Los Cabos	San José del Cabo			\$ 8,844,513.74	45%
Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".	AGUA POTABLE	Nuevo	La Paz	La Paz			\$ 44,975,187.17	90%
Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.	AGUA POTABLE	Nuevo	La Paz	La Paz	0	36,687	\$ 49,222,450.36	76%
Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".	AGUA POTABLE	Nuevo	La Paz	La Paz			\$ 54,802,286.55	90%

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTANO COTA
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMSAPAS DE LA PAZ

ING. MARIO RAMÓN GÁLVEZ GAMEZ
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA
 DIRECTOR GENERAL



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

Cierre de Ejercicio 2023

Agua Potable Acciones para Desarrollo Integral



RESUMEN

ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABO 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FC-PROAGUA-14

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA			Monto Federal No Ejercido	METAS ALCANZADAS		
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	TOTAL		Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable										
Mejoramiento de eficiencia	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 2,587,651.53	\$ 2,587,651.53	\$ 5,175,303.06	\$ 412,348.47	3.00	2.00	2.00
TOTAL	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 2,587,651.53	\$ 2,587,651.53	\$ 5,175,303.06	\$ 412,348.47	3.00	2.00	2.00

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL



ACCIONES DE AGUA POTABLE PARA DESARROLLO INTEGRAL

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN:

29 DE DICIEMBRE DE 2023

FC-PROAGUA-15

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL** <small>Una acción puede atender a más de un programa transversal</small>	HABITANTES CENSO 2020	INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (ESTATAL)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA			MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2									FEDERAL	ESTADO	SUMA		
AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA																					
2023.03.002.A13	CEA / CEAS00020FD	OOMSAPAS Mulegé	030200001	Mulegé	Santa Rosalía	Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.			(A.3) ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	Mejora comercial	Estudio	1		14327	\$ 796,935.70	\$ 796,935.70	\$ 748,780.00	\$ 748,780.00	\$ 1,497,560.00	\$ 48,355.70	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN															\$ 796,935.70	\$ 796,935.70	\$ 748,780.00	\$ 748,780.00	\$ 1,497,560.00	\$ 48,355.70	50.0%
2022.03.009.A12	CEA / CEAS00020FD	OOMSAPAS Mulegé	030200001	Loreto	Loreto	Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.			(A.3) SISTEMA COMERCIAL	Micromedidores	Micromedidor	1000		35311	\$ 1,103,064.30	\$ 1,103,064.30	\$ 834,021.53	\$ 834,021.53	\$ 1,668,043.06	\$ 289,042.77	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN															\$ 1,103,064.30	\$ 1,103,064.30	\$ 834,021.53	\$ 834,021.53	\$ 1,668,043.06	\$ 289,042.77	50.0%
2023.03.002.A12	CEA / CEAS00020FD	OOMSAPAS Mulegé	030200001	Mulegé	Santa Rosalía	Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.			(A.3) SISTEMA COMERCIAL	Padrón de usuarios	Padron	1		14327	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,004,850.00	\$ 1,004,850.00	\$ 2,009,700.00	\$ 95,150.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN															\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,004,850.00	\$ 1,004,850.00	\$ 2,009,700.00	\$ 95,150.00	50.0%
TOTAL															\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,587,651.53	\$ 2,587,651.53	\$ 5,175,303.06	\$ 412,348.47	

NOTAS

El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

DERECHOS HUMANOS DH
COMPROMISO INTERNACIONAL CI
PROYECTOS PRIORITARIOS PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:

P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

Hoja [1] de [1]

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTANO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL