



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial  
(en oficinas de la CEA)  
Fecha: 11 de diciembre de 2023  
Hora: 11:00 horas

### PARTICIPANTES:

**Lesvia Tatiana Davis Monzón.** Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.  
**Ing. Julio César Villarreal Trasviña.** Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

### VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

**Uriel Cano Castro.** Coordinador Técnico.  
**Kenia Castro Nery.** Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.  
**Eduardo Félix Beltrán.** Personal de la Coordinación Administrativa.  
**Silvia Barraza Escoboza.** Jefa del Departamento Jurídico.  
**Irving Abraham Iglesias Ramírez.** Jefe del Departamento Participación Social.  
**Silvia Llanet Peraza Verde.** Jefa del Departamento de Cultura del Agua.

### VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

**Erika Elizabeth Manríquez Moreno.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Cruz Antonio Green Valdez.** Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Mauricio Hernández Franco.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Mauricio Armando Verduzco Green.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Cesar Cueva Rubio.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

### INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los **Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:**

**Armando Cota Núñez.** Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
**David Torres Mendoza.** Director de Control de Obras de la Contraloría General.  
**Miguel Rondero Astorga.** Subdirector Técnico del OOSAPAS de Comondú.  
**Abel Humberto Sandoval Beltrán.** Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.  
**José Jorge Suárez Corona.** Director General del OOMSAPAS de Mulegé.  
**Yolanda Patricia Álvarez Coronado.** Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.  
**Getzemaní López Rubio.** Director Técnico del OOMSAPAS de Loreto.  
**Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.** Representante de COEPRIS.

### Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

### Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0893/2023, de fecha 05 de diciembre de 2023, se realizó la



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

Invitación a la Doceava Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

### PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 5 Vocal del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Doceava Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

### PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

### PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2023.

CEA comenta que, a continuación, se presentarán los avances de las acciones del PROAGUA 2023.

#### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 100% - Financiero 84% (Contratado)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.  
Avance: Físico 100% - Financiero 77% (Contratado)
- Fortalecimiento de capacidades.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado)



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

Curso	Fecha
Planeación para la recuperación de pérdidas físicas de agua potable.	22 al 24 Agosto
Padrón de usuarios.	26 al 28 Septiembre
Supervisión de construcción de obras hidráulicas.	17 al 19 Octubre
Marco normativo aplicable a BCS en materia de servicios de agua y saneamiento: derechos y obligaciones entre prestadores de servicios y usuarios	07 al 09 Noviembre

### ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL

- Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.  
Avance: Físico 95% - Financiero 83% (Contratado).
- Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.  
Avance: Físico 57% - Financiero 60% (Contratado).
- Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.  
Avance: Físico 85% - Financiero 63% (Contratado).

### ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

- Acciones de Agua Limpia.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	37 equipos
Rehabilitado	Equipamiento	5 equipos
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,492 kg
	Muestreo	800 muestras

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 100% - Financiero 95% (Contratado).



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

- Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 95% - Financiero 95% (Contratado).
- Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 81% - Financiero 81% (Contratado).

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En trámite pago de anticipo)
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.  
Avance: Físico 15% - Financiero 42% (Contratado)
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En trámite pago de anticipo)

### CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	27	20	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	9	9	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	9	9	

### ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2023

CEA comenta que, en la siguiente tabla se presenta la estructura financiera del anexo de ejecución continúa como en la sesión anterior hasta el segundo modificatorio.

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$180'684,672.41	\$13'513,390.49	\$34,971,876.75	\$229,169,939.65
DESARROLLO INTEGRAL	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	-	\$6'000,000.00
DESINFECCIÓN	\$885,070.00	\$890,474.36	-	\$1'775,544.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$184'569,742.41</b>	<b>\$17'403,864.85</b>	<b>\$34'971,876.75</b>	<b>\$236,945,484.01</b>



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

Techo financiero federal PROAGUA 2023	\$	184'569,742.41
Acciones de infraestructura:	\$	180'684,672.41
Acciones de desarrollo integral:	\$	3'000,000.00
Acciones de desinfección del agua:	\$	885,070.00
Saldo federal PROAGUA 2023	\$	0.00

**ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES (01 de junio de 2023).**

Apartado FNP	Federal
Acciones	\$3'425,828.00
Gastos de operación y supervisión (CONAGUA)	\$68,178.00
<b>Total</b>	<b>\$3'494,006.00</b>

**ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP. -03-01/2023**  
**ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - AGUA POTABLE**

- Reposición y profundización de 90 m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P., trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.

Avance: Físico 90% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición y profundización de 65 m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

- Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 HP, 230V, 60HZ, 1780 RPM, para interior o intemperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.

Avance: Físico 95% - Financiero 30% (Contratado)

**ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP. -03-01/2023**  
**ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - ALCANTARILLADO**

- Reposición de 124 m del cerco de malla ciclónica ahulada de 1.75 m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas, en el cárcamo de aguas negras No. 2 de Santa Rosalía, además del portón de acceso vehicular de 4 m de ancho, así como puerta de acceso personal de 1 m de ancho; que garantice la seguridad y que permita, además, reducir riesgos por eventos futuros en la seguridad y operación de la planta de tratamiento de la colonia El Retiro, en Santa Rosalía.

Avance: Físico 60% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 81 m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 6.40 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0 mt de altura y tubos galvanizados de 2", espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

- Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.67 m, así como, puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 49.0 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

**ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES (22 de septiembre de 2023).**

Apartado FNP	Federal
Acciones API	\$1'765,924.00
<b>Total</b>	<b>\$1'765,924.00</b>

**ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP. -03-02/2023**

**Apoyo Parcial Inmediato - Agua Potable**

- Reposición de 70 m de la red de agua potable, con tubería de PVC hidráulica RD 32.5, de 3" de diámetro, incluye la reposición de 25 tomas domiciliarias de ½" de diámetro en la avenida Manuel F. Montoya; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado)

**Apoyo Parcial Inmediato - Alcantarillado**

- Reposición de subestación eléctrica tipo "H" completa de 75 KVA en cárcamo número tres en laguna de oxidación (incluye: 17 m por 4 líneas en cable calibre 3/0), reposición de dos postes de concreto de 12 m incluyendo crucetas y herrajes y 600 m de cable conductor de aluminio



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

calibre 2/0; además de la reposición de 6 m tubería de PVC RD-35, de 15" de diámetro, incluye 4 pozos de visita tipo común, de hasta 1.20 m con brocal y tapa, así como, la reposición de 6 m de tubería de PVC hidráulica de 10" de diámetro RD 32.5, así como, suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para lodos de 40 Hp 3F-440v, y todo lo necesario para garantizar una operación de manera segura y constante del sistema de saneamiento, que permita además, reducir riesgos por eventos futuros y por contaminación del mar.

Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado)

- Reposición y reubicación de 62 m de colector sanitario, con tubería de PVC RD 35 de 8" de diámetro, incluye reposición de 3 pozos de visita común, con brocal y tapa de Fo.Fo. y 12 m2 de concreto simple hidráulico de 10 cms de espesor; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado)

CEA comenta que, los avances presentados en la reunión son al día de hoy.

CONAGUA pregunta si las acciones que cuentan con avances de sesenta, setenta y ochenta por cierto, van a concluir en este ejercicio.

CEA responde que, precisamente dentro del punto de asuntos generales se van a manifestar algunas solicitudes de prórroga por parte del Organismo Operador de los Cabos, La Paz, y de una acción en particular por la Comisión Estatal del Agua.

CONAGUA comenta que, es necesario presentar avances de las acciones FNP de la contraparte, ósea de sus acciones estatales de los ejercicios 2022 y 2023, por lo que en este acto solicita que se incluyan dichas acciones en el informe de avances.

CEA comenta que, las acciones de reconstrucción a cargo de la Comisión Estatal del Agua, que son contraparte a los apoyos parciales inmediatos, están en proceso, una ya concluida, pero que en la próxima reunión se agregarán para informarlo en el punto de asuntos generales.

### PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta de la CORESE, invita a los integrantes de la reunión comentar asuntos generales.

CEA manifiesta que, de acuerdo con las Reglas de Operación del PROAGUA, se debe de hacer una solicitud a la Comisión de Regulación y Seguimiento para el tema de prórrogas, por lo que se solicita por parte de la Comisión Estatal del Agua una prórroga al 15 de febrero de 2024, de la acción Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto, considerando un mes más para la ejecución de los trabajos a enero y la primera quincena de febrero para hacer el respectivo trámite de pago, se tuvieron situaciones de demora en el





## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

suministro de las válvulas de admisión-expulsión, la dificultad de permanencia de la mano de obra para ejecutar los trabajos y se ha prolongado el tema de las instalaciones subterráneas para ubicar dónde se encuentra la toma y realizar la ejecución de los trabajos, por lo que se hace la solicitud a la Dirección Local a CONAGUA, para que ésta a su vez consulte si procede o no la prórroga. Comenta además, que el Organismo Operador de Los Cabos, previo a la reunión, comentó vía telefónica que solicitaron ya a la CORESE, una prórroga para hacer los trámites de pago de las tres acciones que tienen en proceso, ya que ellos concluirán la ejecución de sus acciones el 31 de diciembre, pero les resulta complejo todo el trámite administrativo de pago, por el proceso de nómina y otros compromisos, aunado al periodo vacacional.

OOMSAPAS La Paz, comenta que, respecto de las acciones relativas a la planta potabilizadora de la Buena Mujer, ya se había formalizado la solicitud de prórroga, pero harán la solicitud de manera oficial para obtener prórroga al primer trimestre del año 2024; comenta también que, por lo que se refiere a la línea de conducción y la obra de toma, se está formalizando la justificación para acreditar las causas de la solicitud de prórroga y tener posibilidad de concluir estas acciones también en el primer trimestre del año.

CEA comenta que, el día de hoy tendría que quedar toda la documentación, esta petición quedará asentada en el acta de la CORESE.

CONAGUA manifiesta que, el protocolo para estas peticiones es, solicitar a la Dirección Local y en CORESE ya se pone en pleno, se tendrían que entregar las solicitudes el día de hoy para coincidir, por lo que solicita que se hagan las solicitudes oficialmente primero ante la cita dirección, para posteriormente ponerlas en pleno en CORESE, e informar el resultado en CORESE y asentarlo en el acta respectiva; comenta que la solicitudes deben estar acompañadas de la documentación soporte para analizarlas todas de forma individual; en algunos casos se tiene alta posibilidad de darse y otras no encajan en los supuestos previstos por las reglas, pero se debe realizar un análisis individual previo a su autorización.

OOMSAPAS LA PAZ manifiesta que, en reunión previa con personal de la Comisión Nacional del Agua, se comentó el tema del comportamiento financiero en los procesos de licitación, y solicita transferir los ahorros presentados de la línea de conducción de los 14.2 kilómetros, en la que se obtuvo un ahorro por alrededor de 9,198,784.18 (nueve millones ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 18/100 M.N.), a la construcción y electrificación de la obra de toma, en la cual hay un déficit de 9,234,094.64 (nueve millones doscientos treinta y cuatro mil noventa y cuatro pesos 64/100 M.N.)), aun se tendría que buscar el recurso faltante para efecto de contar con la totalidad del recursos para la construcción de dicha acción.

CEA comenta que quedará asentado en el acta de CORESE esta solicitud de redistribución de recursos de las acciones contempladas en el proyecto de aprovechamiento de la buena mujer y



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

pregunta si para regularizar la petición de los compañeros del Organismo, se tendría que formalizar un anexo modificatorio.

CONAGUA comenta que, en origen era una sola acción y por cuestiones de coordinación y operatividad se dividió en tres, por lo que no se tiene ningún inconveniente en que se realice ese juego con el recurso, sin embargo, están limitados los tiempos en cuanto a un nuevo modificatorio, esperan la solicitud oficial de parte del organismo operador para analizar que instrumento se puede implementar, es un tema delicado que se está viendo con gerencia para que sugieran un instrumento para la formalización de este cambio.

CEA comenta que, estarán trabajando en un tercer modificatorio ya que ve muy favorable poder regularizar esta situación, no obstante que se tendría que hacer la gestión para el recurso faltante.

CONAGUA comenta que, la dificultad de esta solicitud es que se tiene un memorándum a nivel nacional, en el que se concede una fecha límite para la formalización de modificatorios, sin embargo, se está trabajando en coordinación con gerencia para ver de qué manera se puede formalizar, pide apoyo nuevamente con la solicitud de manera oficial.

Comenta CONAGUA que, por lo que se refiere a las acciones de FNP del evento de norma, se tiene que hacer la entrega a Protección Civil, de los formatos de anteproyectos ya firmados, y el día 13 se tiene una reunión programada, aún se cuenta con ciertas fichas de acciones que están muy deficientes, solicita apoyo para solventar dichas deficiencias, firmar el anteproyecto y entregarlo por la tarde a Protección Civil.

CEA solicita apoyo a la Secretaría de Finanzas y Administración, con relación al trámite de solicitud del recurso estatal que se ingresó a esa Secretaría hace más de veinte días, en donde la mayor parte del recurso es del Organismo Operador de La Paz.

La Secretaría de Finanzas y Administración comenta que, con mucho gusto brindarán el apoyo y solicita, de preferencia se le envíe copia vía WhatsApp, para solventar la petición.

CEA comenta que, se hará llegar el documento por dicha vía, además menciona que hace falta una radicación por el orden de dos millones de pesos y pregunta si hay alguna noticia al respecto.

CONAGUA comenta que son 2.5 millones que se debieron de pagar en noviembre, se realizó la tramitología para radicar el recurso, sin embargo, a partir de la primera semana de noviembre hay ambiente controlado, se cancelaron todas las solicitudes de radicaciones y pago de estimaciones que se tenían ingresadas, se volvieron a ingresar en la primera semana de diciembre y se espera que se paguen en este mes, la situación es en todos los programas federales y obras que están a cargo de la CONAGUA, pero se tienen que pagar en este mes.



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

Pregunta también CONAGUA si hay algún avance del convenio que enviaron a la CEA, para la transferencia de recursos de FNP.

CEA responde que ya se les hizo llegar una propuesta para la adecuación al convenio, para efectos de que la CEA pueda llevar a cabo la transferencia, para lo cual se requiere la planeación de la utilización de los recursos.

CONAGUA comenta que, se recibió copia de un oficio en el que se le está haciendo una notificación a la empresa de la acción del cárcamo número 3, en reparación de los daños ocasionados por el huracán Olaf a la planta de tratamiento, si pudiera abundar un poco esa situación.

CEA comenta que, la empresa no ha podido solventar la falla registrada en el PLC que controla los desarenadores, está en gestión de hacer las pruebas, ya llegó un nuevo PLC, pero a la fecha no han solventado el problema registrado, por lo que se inició el procedimiento, pues debemos darle seguimiento, contemplando el escenario más crítico para poder hacer válida la fianza.

CONAGUA comenta que, aunque no son buenas noticias, ven con buenos ojos las acciones que se están tomando, pues se tiene que hacer hasta el último intento, para que las obras se terminen y cumplan con su finalidad, pero hay ocasiones en las que se tiene que aplicar la normatividad, entonces, en lo que se pueda apoyar en ese tema.

CONAGUA manifiesta que, en las acciones de desinfección de agua presentadas a esta CORESE, se reportan en 100% de avance, sin embargo, conforme a los avances reportados en noviembre, aun tienen pendientes en monitoreos, esta situación no cuadraría en los resultados cuando se cruce con alguna auditoria; además observa que se ha pagado el recurso federal y no se ha pagado la parte estatal.

CEA comenta que, la parte estatal que no se ha pagado es recurso de obras que apenas está iniciando el Organismo Operador de La Paz. Además, comenta que se checarán los datos para que coincidan los avances de las acciones de desinfección de agua.

CONAGUA pregunta que, como va el tema de la acción de desvío de excedencias en el cárcamo número tres en La Paz.

CEA comenta que, el día de hoy fue la apertura de proposiciones para las obras complementarias de dicha acción, para que funcione al cien por ciento, es el segundo proceso de licitación, y el jueves se dará el fallo, el primero se declaró desierto.

CONAGUA comenta que, se espera que salga positivo y avancen los trabajos, continua sin operar esa acción y es observable.

Retomando el tema de banco de proyectos, pregunta CONAGUA qué avances se tienen.



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

Me gustaría si es posible adecuar esta parte, de la siguiente forma: CEA manifiesta que, de acuerdo con las reglas de operación, la presentación del POA y Banco de acciones es máximo el día 15 de diciembre, por lo que pide el apoyo de los Organismos Operadores, porque de hecho son pocos los expedientes que están validados.

CONAGUA comenta que, solamente se puede enviar el POA a México, con expedientes validados, y se puede ir nutriendo el banco e irlos revisando en estos días, pues hasta marzo se tiene la formalización, y el POA que se entregue ahora puede variar del que se va a aplicar en el anexo, es importante solicitar a los Organismos Operadores que a la brevedad manden los expedientes o se acerquen a CEA o CONAGUA para el apoyo técnico.

CEA comenta que, se ha dado seguimiento en esa parte y solicita a los Organismos Operadores que conformen los expedientes lo más completo posible.

CONAGUA comenta que, va a ser necesaria una CORESE extraordinaria para los resultados de las solicitudes de prórroga y los temas que se tienen que solventar.

CEA responde que se dependen del análisis de dichas prórrogas por parte de CONAGUA, pero quedará asentado en acta que estén atentos porque se va a convocar muy probablemente esta misma semana, una CORESE extraordinaria, vía zoom, para atender muy particularmente estos temas de prórrogas.

**PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por Clausurada esta Onceava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 11:39 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario

Julio César Villarreal Trasviña



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal

Uriel Cano Castro

Eduardo Félix Beltrán

Silvia Barraza Escoboza

Silvia Llanet Peraza Verde

Kenia Castro Nery

Irving Abraham Iglesias Ramírez

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal

Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Cruz Antonio Green Valdez



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

  
Mauricio Armando Verduzco Green

  
Cesar Cueva Rubio

  
Mauricio Hernández Franco

Por el OOMSAPAS de La Paz

  
Abel Humberto Sandoval Beltrán











