



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial
(en oficinas de la CEA)
Fecha: 28 de julio de 2023
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Eduardo Félix Beltrán. Personal de la Coordinación Administrativa.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento Cultura del Agua.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Cesar Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Norma Martínez Martínez. Representante de la Contraloría General del Estado.
Mario Ramon Gálvez Gámez. Director General del OOMSAPAS de La Paz.
Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS de Mulegé.
Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.
Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS de Comondú.
Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.
Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0547/2023, de fecha 24 de julio de 2023, se realizó la Invitación a la Séptima Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 4 Vocales del Ejecutivo Estatal y 5 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Séptima Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2023.

CEA comenta que, como recordaremos, al momento de la presente reunión ya se tiene celebrado el segundo modificatorio al anexo de ejecución PROAGUA 03-01/2023; asimismo en la sesión pasada se comentaron las acciones dadas de alta, tanto en el primero, como en el segundo modificatorio, por lo que los avances que se presentarán a continuación, se refieren a las acciones que están vigentes a la fecha.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 3% - Financiero 30% (Contratado 14 de julio de 2023).
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.
Avance: Físico 0% - Financiero 30% (Contratado 22 de julio de 2023).

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

- Fortalecimiento de capacidades.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación).

La contratación de los cursos que se brindarán dentro de esta acción iniciará a partir del mes de agosto, y son los que ya se presentaron en la sesión pasada.

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

- Acciones de Agua Limpia.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Acto de apertura 31 de julio de 2023).

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	37 equipos
Rehabilitado	Equipamiento	5 equipos
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,492 kg
	Muestreo	800 muestras

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL

- Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación).
- Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Acto de apertura 31 de julio de 2023).
- Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación).

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Acto de apertura 08 de agosto de 2023).
- Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Acto de apertura 08 de agosto de 2023).
- Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Acto de apertura 08 de agosto de 2023).



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación).
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación).
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación).

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	3	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	3	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	3	

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2023

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$180'684,672.41	\$13'513,390.49	\$34'971,876.75	\$229'169,939.65
DESARROLLO INTEGRAL	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	0.00	\$6'000,000.00
DESINFECCIÓN	\$885,070.00	\$890,474.36	0.00	\$1'775,544.36
TOTAL	\$184'569,742.41	\$17'403,864.85	\$34'971,876.75	\$236'945,484.01

Techo financiero federal PROAGUA 2023	\$	184'569,742.41
Acciones de infraestructura:	\$	180'684,672.41
Acciones de desarrollo integral:	\$	3'000,000.00
Acciones de desinfección del agua:	\$	885,070.00
Saldo federal PROAGUA 2023	\$	0.00

CEA comenta que, de acuerdo con las reglas de operación del programa, para el 31 de julio deben de estar el 100% de las acciones contratadas, y tal como se desprende de los avances anteriormente presentados, existe una parte de las obras que aún está en proceso de licitación. Lo anterior, derivado de la actualización del sistema COMPRANET.

CONAGUA comenta que, están de acuerdo con todo lo comentado, no obstante ello, no se cumplen las reglas, por lo que se espera que proceda sólo un llamado de atención, pero es importante mencionar que se está en riesgo de perder el recurso.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

CEA aclara que, sin embargo los tiempos de ejecución de las obras si dan perfectamente para cumplir a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

CONAGUA responde que, desde Oficinas Centrales de la Ciudad de México se les ha informado que ya no habrá prorrogas, se tiene claro que no se cumplieron las reglas, y se espera por lo menos una llamada de atención, pues de acuerdo con la auditoría que actualmente se encuentra en proceso del ejercicio 2023, la función pública está solicitando comprobar que las acciones estuvieron contratadas en tiempo.

La Secretaría de Finanzas y Administración comenta que, el gobernador no está de acuerdo que se cancelen recursos de programas federales por tiempos no respetados, que recomienda ser muy estrictos en el cumplimiento de la normatividad para no tener este tipo situaciones para el Estado.

OOMSAPAS La Paz, por su parte, comenta que, sus acciones son las últimas que se incorporaron en este programa, además, para el presente ejercicio se han suscitado algunos detalles con los proyectos ejecutivos, esto se esta viendo diariamente con la Comisión Nacional de Agua a nivel central, por lo que cabe señalar que todos los días se sostienen reuniones afinando detalles a profundidad de los proyectos de la potabilizadora y líneas de conexión, principalmente esos dos proyectos deben de quedar ya, por lo que la siguiente semana deben de iniciar los procesos de contratación de estas obras.

ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES

Apartado FNP	Federal
Acciones	\$3'425,828.00
Gastos de operación y supervisión (CONAGUA)	\$68,178.00
Total	\$3'494,006.00

ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - AGUA POTABLE

- Reposición y profundización de 90 m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición y reubicación de 90 m de línea de conducción con tubería Anger del acueducto Boca de Magdalena - Santa Rosalía, que permita garantizar el servicio de manera segura y constante,



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

así como reducir riesgos por interrupciones en el suministro de agua potable a la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P., trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición y profundización de 65 m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de la base del pozo No. 1, con mampostería de piedra regional, de forma trapezoidal, incluye colocación de relleno compactado, así como, la reposición de cerco perimetral y la recolocación de 25 m de cableado aéreo existente que alimenta el pozo desde las placas solares, además de la rehabilitación del camino de acceso. que permita garantizar la operación de manera segura y constante del servicio de agua potable y reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Juanico.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 HP, 230V, 60HZ, 1780 RPM, para interior o intemperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - ALCANTARILLADO

- Reposición de 124 m del cerco de malla ciclónica ahulada de 1.75 m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas, en el cárcamo de aguas negras No. 2 de Santa Rosalía, además del portón de acceso vehicular de 4 m de ancho, así como puerta de acceso personal de 1 m de ancho; que garantice la seguridad y que permita, además, reducir riesgos por eventos futuros en la seguridad y operación de la planta de tratamiento de la colonia El Retiro, en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de 81 m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de 6.40 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0 mt de altura y tubos galvanizados de 2", espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.67 m, así como, puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de 49.0 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

- Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

CEA comenta que, este programa está avanzando, ya se verificó en campo, tanto por personal de los Organismos Operadores, como por personal de la CEA, pero se le dio prioridad al PROAGUA; cabe señalar que muchas de estas obras si están funcionando con arreglos temporales que tuvo que llevar a cabo el Organismo Operador, pero se verificó que sigue vigente la necesidad y los



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

detalles para llevar a cabo los procesos de licitación, que se espera se lleven a cabo en el mes de agosto.

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

CEA comenta que, en este punto se abordará nuevamente, lo relativo a los avances de las acciones del ejercicio 2022 que aún no han sido reportadas como concluidas, las cuales se encuentran como a continuación se indica:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.
Avance: Físico 99% - Financiero 69%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.
Avance: Físico 79% - Financiero 70%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en la localidad de El Pescadero.
Avance: Físico 97% - Financiero 88%

CEA comenta que, de las cuatro acciones anteriormente citadas, dos de ellas ya se encuentran concluidas, una más se concluye el día de hoy, pero están dentro de los plazos establecidos para las prórrogas y se estima la cuarta también será terminada dentro del periodo para tales efectos concedido.

CONAGUA informa que, el estatus de las radicaciones para el mes de julio ascienden a la cantidad de, \$1'888,180.00 (Un millón ochocientos ochenta y ocho mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), señalando que se tuvieron ciertas dificultades debido al problema de hackeo cibernético que se presentó; a inicios del mes las radicaciones se realizaron a través de un procedimiento provisional, ya que se regularizó el sistema se tuvo que, por así decirlo, descomprometer y volver a comprometer el recurso para poder radicarlo nuevamente, en ese sentido se retrasaron las radicaciones del mes de julio, se había comentado que iban a ser radicaciones fuertes, las cuales ya están en proceso, sin embargo aún no se ven reflejadas, esperan que así sea en los próximos días,



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

estas radicaciones serían por \$87'317,809.00 (Ochenta y siete millones trescientos diecisiete mil ochocientos nueve pesos 00/100 M.N.) para el mes de julio, con eso se tendría radicado un total de \$114'235,851.00 (Ciento catorce millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), del total de los \$184'569,000.00 (Ciento ochenta y cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.).

CONAGUA solicita a todos los ejecutores, la comprobación de la contraparte que acredite los depósitos para el ejercicio 2023, además solicita a los Organismos Operadores la información comprobatoria de la ejecución de los trabajos, y específicamente en el caso de La Paz, se le pide atender los oficios entregados.

CEA pregunta a CONAGUA, en cuanto a las radicaciones, si en el acumulado que se mencionó de los 114 millones, vienen las acciones del FONDEN.

CONAGUA responde que, ya vienen incluidas las acciones del FONDEN, también Urbano Agua Potable, PRODI, FNP alcantarillado, FNP agua potable y los ochenta de Urbano Agua Potable.

CONAGUA manifiesta que están preocupados por el tema de las contrataciones, debido a que está en riesgo que la Secretaría de Hacienda retire el recurso, se entiende que los cambios en las reglas de cumplimiento generaron un retraso, pero la preocupación es que las reglas de operación establecen que al 31 de julio se tendrían que tener contratadas las acciones convenidas, no necesariamente del anexo original, el tema es que estarían en riesgo las acciones convenidas, por lo tanto, para poder hacer frente a esto, se tendría que hacer alguna gestión extraordinaria, para no correr el riesgo de perder el recurso.

CONAGUA comenta que, sigue recopilando información de los documentos pendientes en coordinación con los ejecutores, y el avance ha sido lento; además en el tema de la auditoría, se tiene que cumplir con toda la documentación solicitada, por ello se solicita el apoyo.

CEA comenta que, ya se está trabajando con los Organismos Operadores, en la conformación de expedientes técnicos para el siguiente ejercicio o por si se diera apertura a nuevos recursos, tener expedientes validados; es decir se está trabajando tanto en la conformación, como en la integración y envío a CONAGUA para la validación respectiva de expedientes, lo anterior para conformar el programa operativo anual 2024 e irlo actualizando de manera periódica.

CEA pregunta a CONAGUA, cuándo se les dará copia de las CLC's de las radicaciones del recurso federal, a lo que CONAGUA responde que, en cuanto su departamento financiero se los haga llegar, con todo gusto lo compartirán.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Por último CONAGUA requiere apoyo para una solicitud de información de la Función Pública, derivado de una auditoría que se está practicando a la ejecución de la PTAR de La Paz, hay ciertas observaciones que, a decir de la Función Pública, han sido solventadas solo parcialmente, al parecer ya se le ha realizado la solicitud en años anteriores a la Secretaría de Finanzas y Administración y a la CEA en su momento, de hecho se hizo llegar una copia a la CEA, lo que se está requiriendo es el comprobante de que se le haya pagado la estimación 17 a la empresa; por lo que solicitan el apoyo de ambas dependencias.

CEA responde a CONAGUA que, si tiene en su poder dicha solicitud, y comenta que se tendrá el acercamiento con la Secretaría de Finanzas y Administración para solventar la solicitud de CONAGUA; a lo que la Secretaría de Finanzas y Administración responde que, con mucho gusto atenderán el asunto.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta, da por Clausurada esta Séptima Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 11:38 horas del día de su inicio.


Por la CORESE

Presidenta



Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario




Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua Vocales del Ejecutivo Estatal



Uriel Cano Castro



Kenia Castro Nery



Eduardo Félix Beltrán



Silvia Llanet Peraza Verde



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA**

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal

José Luis Espinoza Chollet

Cruz Antonio Green Valdez

Mauricio Hernández Franco

Mauricio Armando Verduzco Green

Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Por el OOMSAPAS de La Paz

Mario Ramon Gálvez Gámez

Abel Humberto Sandoval Beltrán

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

Jesús Fernando Larios Osuna