



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial
(en oficinas de la CEA)
Fecha: 25 de agosto de 2023
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento Cultura del Agua.
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.
Nubia Alicia Zúñiga Benson. Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento Participación Social.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Fernando Flores Trasviña. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Norma Angelica Martínez Martínez. Representante de la Contraloría General del Estado.
Mario Ramon Gálvez Gámez. Director General del OOMSAPAS de La Paz.
Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS de Mulegé.
Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.
Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Esthela Zepeda. Personal del área técnica del OOSAPAS de Comondú.
Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0621/2023, de fecha 21 de agosto de 2023, se realizó la Invitación a la Octava Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA**

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 1 Vocal del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Octava Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2023.

CEA comenta que, se seguirá la estructura de las reuniones anteriores, como punto principal tendremos los avances del PROAGUA 2023.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 50% - Financiero 56% (Contratado).
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.
Avance: Físico 35% - Financiero 30% (Contratado).
- Fortalecimiento de capacidades.
Avance: Físico 25% - Financiero 0% (Contratado).

Curso	Fecha	OO Los Cabos	OO La Paz	OO Comondú	OO Loreto	OO Mulegé
Planeación para la recuperación de perdidas físicas de agua potable.	22 al 24 Agosto	1	4	1	0	0
Padrón de usuarios.	26 al 28 Septiembre					



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

Curso	Fecha	OO	OO	OO	OO	OO
		Los Cabos	La Paz	Comondú	Loreto	Mulegé
Supervisión de construcción de obras hidráulicas.	17 al 19 Octubre					
Marco normativo aplicable a BCS en materia de servicios de agua y saneamiento: derechos y obligaciones entre prestadores de servicios y usuarios	07 al 09 Noviembre					

*** CEA comenta que, reitera la invitación a la participación del personal de los Organismos Operadores en los cursos de Fortalecimiento de Capacidades, antes Escuela del Agua, pues cabe aclarar que el espacio se contrata para 20 servidores públicos de éstos, y al curso celebrado en este mes de agosto sólo asistieron 6 representantes de dichos organismos. Es importante señalar que, se planean y programan de acuerdo con los requerimientos que los mismos Organismos Operadores manifiestan y se busca que se adecúen a las necesidades locales para traerlos al Estado, por ende, se les exhorta a acudir a las capacitaciones para mejorar las eficiencias de sus procesos, ya que la asistencia es muy escasa; hasta el momento se tienen las fechas y es importante programarse y mandar al personal a capacitar de acuerdo al tema.

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

- Acciones de Agua Limpia.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Contratado).

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	37 equipos
Rehabilitado	Equipamiento	5 equipos
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,492 kg
	Muestreo	800 muestras

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL

- Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Acto de Apertura 01 de septiembre de 2023)
- Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.
Avance: Físico 0% - Financiero 30% (Contratado).
- Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Acto de Apertura 01 de septiembre de 2023)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de firmar contrato).
- Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de firmar contrato).
- Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de firmar contrato).

Handwritten notes and a large circled 'F' on the right margin.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Publicación convocatoria 29 de agosto 2023)
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

Handwritten checkmarks and initials on the right margin.

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL		PROAGUA		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO		
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	3		
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	3		
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	3		

Handwritten initials and notes on the right margin.

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2023

CEA comenta que, en la siguiente tabla se presenta la estructura financiera del anexo de ejecución hasta el momento, actualmente se tiene hasta el segundo modificatorio y continúa como en la sesión anterior.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$180'684,672.41	\$13'513,390.49	\$34,971,876.75	\$229,169,939.65
DESARROLLO INTEGRAL	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	-	\$6'000,000.00
DESINFECCIÓN	\$885,070.00	\$890,474.36	-	\$1'775,544.36
TOTAL	\$184'569,742.41	\$17'403,864.85	\$34'971,876.75	\$236,945,484.01

Techo financiero federal PROAGUA 2023	\$	184'569,742.41
Acciones de infraestructura:	\$	180'684,672.41
Acciones de desarrollo integral:	\$	3'000,000.00
Acciones de desinfección del agua:	\$	885,070.00
Saldo federal PROAGUA 2023	\$	0.00

ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES

Apartado FNP	Federal
Acciones	\$3'425,828.00
Gastos de operación y supervisión (CONAGUA)	\$68,178.00
Total	\$3'494,006.00

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP.-03-01/2023
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - AGUA POTABLE

- Reposición y profundización de 90 m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Acto de Apertura 07 de septiembre)

- Reposición y reubicación de 90 m de línea de conducción con tubería Anger del acueducto Boca de Magdalena - Santa Rosalía, que permita garantizar el servicio de manera segura y constante, así como reducir riesgos por interrupciones en el suministro de agua potable a la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P., trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura 07 de septiembre)

- Reposición y profundización de 65 m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura 07 de septiembre)

- Reposición de la base del pozo No. 1, con mampostería de piedra regional, de forma trapezoidal, incluye colocación de relleno compactado, así como, la reposición de cerco perimetral y la recolocación de 25 m de cableado aéreo existente que alimenta el pozo desde las placas solares, además de la rehabilitación del camino de acceso que permita garantizar la operación de manera segura y constante del servicio de agua potable y reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Juanico.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Acción cancelada - OOSAPAS Comondú comunicó que no es necesaria su ejecución)

- Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 HP, 230V, 60HZ, 1780 RPM, para interior o intemperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura 07 de septiembre)

- Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura 07 de septiembre)

CEA comenta que, a principios del mes de agosto, el Organismo Operador para el municipio de Comondú notificó que la acción de la reposición de la base del pozo No. 1 en San Juanico ya no es necesaria, debido a que en las acciones PROAGUA 2022 se tuvo la perforación de un pozo nuevo y actualmente con la operación de dicho pozo se cubre la demanda, por lo tanto, esta acción será cancelada y el recurso asignado se va a reintegrar a la TESOFE; en los días siguientes se comunicará de manera oficial a la Dirección Local, solicitando la línea de captura para proceder con el citado reintegro.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP.-03-01/2023
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN – ALCANTARILLADO

- Reposición de 124 m del cerco de malla ciclónica ahulada de 1.75 m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas, en el cárcamo de aguas negras No. 2 de Santa Rosalía, además del portón de acceso vehicular de 4 m de ancho, así como puerta de acceso personal de 1 m de ancho; que garantice la seguridad y que permita además, reducir riesgos por eventos futuros en la seguridad y operación de la planta de tratamiento de la colonia El Retiro, en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación – Apertura 07 de septiembre)

- Reposición de 81 m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación – Apertura 07 de septiembre)

- Reposición de 6.40 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0 mt de altura y tubos galvanizados de 2", espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación – Apertura 07 de septiembre)

- Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación – Apertura 07 de septiembre)

- Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.67 m, así como, puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación – Apertura 07 de septiembre)

- Reposición de 49.0 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de

Handwritten signatures and marks on the right margin.

Handwritten signatures and marks on the left margin.

Handwritten signature at the bottom center.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura 07 de septiembre)

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

CEA comenta que, como en sesiones pasadas, se abordarán los avances de las acciones que aún cuentan con prórroga de las acciones de PROAGUA 2022 que se encuentran como a continuación se indica:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.
Avance: Físico 80% - Financiero 70%

CEA menciona que, en la obra de construcción de obras de desvío hace falta el equipo denominado "eliminador de olores" que viene del extranjero en tránsito hacia México, sin embargo, se tiene lista la base en la que se va a instalar, por lo que se tiene previsto terminar la obra a más tardar el día 31 de agosto.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en la localidad de El Pescadero.
Avance: Físico 98% - Financiero 88%

CONAGUA comenta que, continúan preocupados por la actividad física de los contratos, no se han hecho visitas oficiales por la carga de trabajo, sin embargo, se han visitado obras para observar y ver el avance como en los casos del cárcamo 3 y la PTAR El Pescadero, que están cerca de las fechas límites, y sugieren exhortar a las empresas contratistas a redoblar esfuerzos para cumplir con las fechas debido a que no hay prórrogas.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

CEA responde que, se han tenido reuniones de trabajo a nivel ejecutivo sobre las obras que están por cerrar en los casos de la PTAR de El Pescadero y el cárcamo 3, por lo que considera conveniente programar una visita de manera conjunta con la CONAGUA, la CEA y el Organismo Operador para el próximo martes 29 de este mes, a estas 2 obras.

CONAGUA responde a CEA que, están de acuerdo en realizar la visita al cárcamo 3 y a la PTAR de El Pescadero. Asimismo, requiere saber si de FNP se están licitando varias acciones en el mismo procedimiento, y su duda es porque a pesar de que son obras sencillas, tienen una distancia considerable, debiendo tener en cuenta el cuidado de que la empresa logre la meta.

CEA responde que sí, que 11 de las 13 acciones están en un mismo procedimiento, y comenta además que se hizo una evaluación previa antes de definir, debido a que las obras son muy pequeñas para licitarlas por separado, por el margen de utilidad para las empresas; ya que si se licitan por separado el costo resulta superior al estimado, por lo que se conjuntaron las obras para compensar, y se realizó una invitación a cuando menos tres personas, además se ha estado dando mayor cuidado a los tiempos en el inicio de las obras para evitar problemas de conclusión de las acciones físicas.

CEA comenta a la Secretaría de Finanzas y Administración que, se tienen solicitados los comprobantes de la contraparte estatal para mandarlos a la Dirección Local de CONAGUA, por lo que, en estos días se estarán comunicando con personal de esa Secretaría para obtenerlos, y a su vez, enviarlos a la dirección en comento, y concluir con este pendiente.

CONAGUA hace un exhorto a los Organismos Operadores que fungen como ejecutores, para que envíen los comprobantes de la contraparte de sus acciones, debido a que tienen ese mismo pendiente.

CEA comenta que, está por concluir agosto, y solo se tienen los primeros 5 días de cada mes para mandar los reportes correspondientes a los avances físicos y financieros a la Dirección Local de CONAGUA, por lo que, para atender a tiempo ese requerimiento y obligación estipulada por las reglas de operación, exhorta a los Organismos Operadores que se encuentran ejecutando acciones a remitirlos en tiempo y forma.

CONAGUA comenta que, se requieren las economías del programa originalmente pactado, se tiene una cantidad estimada de entre 600 mil u 800 mil, por lo que, solicitan se manifieste si no se va a requerir este recurso, pues hay otras entidades que tienen urgencias, esto es del techo presupuestal del PROAGUA.

CEA responde que, se cuenta con el proyecto de alcantarillado de la localidad de Guerrero Negro en cartera, por un monto total de 12 millones, por lo que se está en espera de los resultados de los



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

procesos de licitación de las acciones convenidas, para concluir si de las economías de éstos, se conjunta el monto para dicha acción, Asimismo, se revisará la cartera de proyectos y se harán los informes correspondientes.

CONAGUA pregunta si entonces se está en espera de concluir los procesos de contratación para ver los resultados, pero aun así considera que faltaría mucho para los 12 millones.

CEA responde que, hace falta esperar como viene la apertura de las proposiciones económicas de estas obras, aunado a la cancelación de la acción de San Juanico, pero no estamos seguros si el recurso de FNP puede ser reutilizado; las economías que hay hasta el momento del PROAGUA son de aproximadamente 3 millones de pesos, sin embargo, si se continúa con las demás contrataciones, podría ser posible que sí se alcance a dar la suficiencia presupuestal a la obra del alcantarillado de Guerrero Negro.

CONAGUA solicita que se les informe esta situación para ellos a su vez, comunicarlo a oficinas centrales.

CEA pregunta a CONAGUA, quien debe solicitar la línea de captura para hacer las devoluciones, en el caso del reintegro de recursos que no sean utilizados, a lo que CONAGUA responde que, sería la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la CEA.

CEA comenta que, con el impacto del huracán Hilary, hubo daños a la infraestructura del Organismo Operador de Mulegé, por lo que pregunta si cabría la posibilidad de utilizar las economías que se tuvieran, para atender esos daños.

CONAGUA responde que, por procedimiento no se podría, pues atender por PROAGUA implica tener toda la documentación, expedientes y aprobaciones, y en dicho caso, los tiempos no se cumplirían, oficinas centrales ha exhortado para que se ingresen por APIN los daños existentes, y aseguran que por ese mecanismo si llegará el recurso, son acciones susceptibles de ejecutar en 30 días; lo que no recomiendan es que se manden a reconstrucción, debido a que viene un año difícil y son situaciones que aletargan en cuanto a economía.

CEA comenta que, se acercará a CONAGUA para afinar todos estos detalles, pues ya se cuenta con algunas propuestas de las acciones derivadas de los daños del paso de Hilary y se trabajaron de manera conjunta con el Organismo Operador.

CONAGUA solicita a los Organismos Operadores de Comondú y Loreto, apoyo con reportes fotográficos de lluvias, corrientes, tirantes o daños en sus municipios.

Handwritten blue arrow pointing upwards.

Handwritten blue mark.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue mark.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue marks and signatures on the right margin.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

CEA responde que, se hará llegar la solicitud a éstos, pues en la sesión hay personal de Comondú, pero no del Organismo Operador de Loreto.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por Clausurada esta Octava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 11:42 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Secretario

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Julio César Villarreal Traviña

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Uriel Cano Castro

Olivier Gerardo Montaña

Silvia Barraza Escoboza

Nubia Alicia Zúñiga Benson



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

Irving Abraham Iglesias Ramírez

Silvia Llanet Peraza Verde

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal

Cruz Antonio Green Valdez

Por el OOMSAPAS de La Paz

Mario Ramon Gálvez Gámez.

Abel Humberto Sandoval Beltrán

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

Jesús Fernando Larios Osuna