



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Reporte de avances Físico-Financiero

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	Abril	2024

Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

Ejecutor: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:

ABRIL

Clave única de acción (CUA)	ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN						AVANCES						
					Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)			
												Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado
2023001AN4	24U031	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.													
202403009AE12	24U032	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades.													
202403001AN5	24U033	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.													
202403002AR7	24U034	Mulegé	Santa Rosalía	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.													
202403002AN9	24U035	Mulegé	Santa Rosalía	Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.													
202403002LN3	24U036	Mulegé	Guerrero Negro	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.	E-2024-00037382	LP	22-may-2024										
202403001LN6	24U037	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.	E-2024-00038097	LP	20-may-2024										
202403002LR8	24U038	Mulegé	Santa Rosalía	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.													

Firmas por parte de la Comisión Estatal del Agua

Elaboró:

Arq. Gibran Morales Peña  
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**

**PROAGUA - ACCIONES PARA DESINFECCION DEL AGUA 2024**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

MES	ESTADO	ACCIÓN Y CLAVE DE SUBACCIÓN	ANEXO TÉCNICO					AVANCE EN EL MES								AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA							
			Original ( X )		Modificatorio ( )			FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO					
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
ABRIL	B.C.S.	AGC	KILOGRAMO	11428	\$ 303,870.52	\$ 303,870.52	\$ 607,741.04	11428	0	\$ 303,870.52	\$ 303,870.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	11428	0	\$ 303,870.52	\$ 303,870.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ2	EQUIPAMIENTO	1	\$ 63,561.80	\$ 63,561.80	\$ 127,123.60	1	0	\$ 63,561.80	\$ 63,561.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0	\$ 63,561.80	\$ 63,561.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ3	EQUIPAMIENTO	3	\$ 71,853.90	\$ 71,853.90	\$ 143,707.80	3	0	\$ 71,853.90	\$ 71,853.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3	0	\$ 71,853.90	\$ 71,853.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		EQ4	EQUIPAMIENTO	6	\$ 140,805.20	\$ 140,805.20	\$ 281,610.40	6	0	\$ 140,805.20	\$ 140,805.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6	0	\$ 140,805.20	\$ 140,805.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AHC	KILOGRAMO	3917	\$ 292,398.63	\$ 292,398.63	\$ 584,797.26	3917	0	\$ 292,398.63	\$ 292,398.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3917	0	\$ 292,398.63	\$ 292,398.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		ADP	PASTILLA	800	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00	800	0	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	800	0	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MCL	MUESTRA	800	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 72,000.00	800	0	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	800	0	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		AAG	FRASCO	1999	\$ 18,490.95	\$ 18,490.95	\$ 36,981.90	1999	0	\$ 18,490.95	\$ 18,490.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1999	0	\$ 18,490.95	\$ 18,490.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMAS				18954	\$ 927,781.00	\$ 927,781.00	\$ 1,855,562.00	18954	0	\$ 927,781.00	\$ 927,781.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18954	0	\$ 927,781.00	\$ 927,781.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


OBSERVACIONES:

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA



ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN DIRECTORA GENERAL COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA



ING. FRANCISCO JAVIER ROCHIN-GERALDO ENCARGADO DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA