



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Reporte de avances Físico-Financiero

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	Julio	2024

Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

Ejecutor: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:

JULIO

Clave única de acción (CUA)	ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN						AVANCES					
					Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
											Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado
202403001A04	24U031	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.	E-2024-00059927	LP	21-jun-2024	01-jul-2024	28-sep-2024	\$ 1,041,522.62	0%	33%	33%	\$ -	\$ 437,193.16	\$ 437,193.16
202403003AE12	24U032	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades.	E-2024-00068783	IR	20-jun-2024	01-jul-2024	15-dic-2024	\$ 1,364,160.00	0%	25%	25%	\$ -	\$ -	\$ -
202403001A05	24U033	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Agular, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.	E-2024-00060659	LP	21-jun-2024	01-jul-2024	28-sep-2024	\$ 659,073.89	0%	51%	51%	\$ -	\$ 294,663.53	\$ 294,663.53
202403002AR7	24U034	Mulegé	Santa Rosalía	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	E-2024-00067197	LP	25-jun-2024	04-jul-2024	05-oct-2024	\$ 3,161,797.43	0%	5%	5%	\$ -	\$ 948,539.23	\$ 948,539.23
202403002AN9	24U035	Mulegé	Santa Rosalía	Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.	E-2024-00072624	IR	28-jun-2024	08-jul-2024	31-dic-2024	\$ 1,199,784.15	0%	5%	5%	\$ -	\$ 359,935.24	\$ 359,935.24
202403002LN3	24U036	Mulegé	Guerrero Negro	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.	E-2024-00037382	AO	29-may-2024	12-jun-2024	12-oct-2024	\$ 12,998,841.46	12%	3%	15%	\$ 3,899,652.44	\$ -	\$ 3,899,652.44
202403001LN6	24U037	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.	E-2024-00038097	LP	20-may-2024	30-may-2024	29-jul-2024	\$ 3,508,081.56	34%	35%	69%	\$ 1,052,424.47	\$ -	\$ 1,052,424.47
202403002LR8	24U038	Mulegé	Santa Rosalía	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	E-2024-00068488	LP	25-jun-2024	01-jul-2024	02-dic-2024	\$ 5,280,405.96	0%	5%	5%	\$ -	\$ 1,584,121.79	\$ 1,584,121.79

Firmas por parte de la Comisión Estatal del Agua

Elaboró:

Arq. Gibrán Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES PARA DESINFECCION DEL AGUA 2024

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	ACCIÓN Y CLAVE DE SUBACCIÓN	ANEXO TÉCNICO					AVANCE EN EL MES										AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA							
			Original (X)		Modificadorio ()			FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO							
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO			
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24		
JULIO	B.C.S.	Adquisición de Gas cloro AGC	KILOGRAMO	11428	\$ 303,870.52	\$ 303,870.52	\$ 607,741.04	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 237,884.71	\$ 83,521.31	\$ -	\$ -		
		Instalación de Clorador EQ2	EQUIPAMIENTO	1	\$ 63,561.80	\$ 63,561.80	\$ 127,123.60	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 48,884.85	\$ 72,951.79	\$ -	\$ -		
		Reposición de Hipoclorador EQ3	EQUIPAMIENTO	3	\$ 71,853.90	\$ 71,853.90	\$ 143,707.80	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 57,688.66	\$ 83,521.31	\$ -	\$ -		
		Reposición de Clorador EQ4	EQUIPAMIENTO	6	\$ 140,805.20	\$ 140,805.20	\$ 281,610.40	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 293,309.05	\$ 83,521.31	\$ -	\$ -		
		Hipoclorito de Calcio AHC	KILOGRAMO	3917	\$ 292,398.63	\$ 292,398.63	\$ 584,797.26	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 240,059.87	\$ 83,521.31	\$ -	\$ -		
		Pastillas DPD ADP	PASTILLA	800	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 603.45	\$ 900.55	\$ -	\$ -		
		Muestreo de cloro libre residual MCL	MUESTRA	800	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 72,000.00	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -		
		Adquisición de Plata coloidal AAG	FRASCO	1999	\$ 18,490.95	\$ 18,490.95	\$ 36,981.90	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 13,370.41	\$ 19,952.92	\$ -	\$ -		
SUMAS				18954	\$ 927,781.00	\$ 927,781.00	\$ 1,855,562.00	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ 927,781.00	\$ 463,890.50	\$ -	\$ -		

OBSERVACIONES: SE REALIZO LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, BAJO EL NÚMERO DE CONTRATO LA-62-017-903017989-N-3-2024, VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 25 DE JUNIO DEL 2024 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. EL MOTIVO DE QUE NO SE HA REPORTADO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, ES PORQUE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, ES FORÁNEA DE JUITEPEC MORELOS, Y EL TRASLADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SERÁN POR VÍA MARÍTIMA A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S., Y UNA VEZ TENIENDO TODO EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ LA ENTREGA POR VÍA TERRESTRE A LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DEL PROVEEDOR INICIANDO EL DÍA PRIMERO DE AGOSTO.

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN DIRECTORA GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA

ING. FRANCISCO JAVIER ROCHIN GERALDO
ENCARGADO DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA