

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Lugar: Virtual  
Fecha: 29 de julio de 2024  
Hora: 11:00 horas

**PARTICIPANTES:**

**Lesvia Tatiana Davis Monzón.** Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.  
**Cruz Antonio Green Valdez.** Subdirector Técnico, suplente del Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

**VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:**

**Uriel Cano Castro.** Coordinador Técnico.  
**Francisco Javier Rochín Geraldo.** Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.

**VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:**

**Erika Elizabeth Manríquez Moreno.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Mauricio Hernández Franco.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Mauricio Armando Verduzco Green.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**César Cueva Rubio.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**INVITADOS QUE ASISTIERON**

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

**José Jorge Suárez Corona.** Director General del OOMSAPAS Mulegé.  
**Yolanda Patricia Álvarez Coronado.** Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS Mulegé.  
**Martín Guadalupe Leree Arce.** Director General del OOMSAPA Loreto.  
**Jesús Salvador Núñez Jordán.** Director General del OOSAPAS de Comondú.  
**Miguel Rondero Astorga.** Subdirector Técnico del OOSAPAS de Comondú.  
**Zulema Guadalupe Lazos Ramírez.**- Directora General del OOMSAPAS La Paz.  
**Igal Antonio Castro Castellanos.**- Director de Planeación y Ejecución de Obra del OOMSAPAS de Los Cabos.  
**Armando Cota Núñez.** Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
**José Luis Meza Trejo.** Representante del Consejo de Cuencas.

**Objetivo:**

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.

**Desarrollo de la Reunión:**

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0507/2024, de fecha 22 de julio de 2024, se realizó la Invitación a la Séptima Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual se encuentra conformado de la siguiente forma:

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

**PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA**

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y el Suplente del Secretario, 2 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Séptima sesión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

**PUNTO 2. BIENVENIDA**

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a esta sesión.

**PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024.**

**PROAGUA 2024  
Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2024**

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS	\$36'039,178.38	\$16'449,867.86	\$20'321,304.56	\$72'810,350.80
RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESINFECCIÓN DEL AGUA	\$927,781.00	\$927,781.00	\$0.00	\$1'855,562.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$36'966,959.38</b>	<b>\$17'377,648.86</b>	<b>\$20'321,304.56</b>	<b>\$74'665,912.80</b>

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la CEA)**

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 33% - Financiero 42%

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 51% - Financiero 45%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 5% - Financiero 30%
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.  
Avance: Físico 5% - Financiero 30%
- Fortalecimiento de capacidades.  
Avance: Físico 25% - Financiero 0%
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.  
Avance: Físico 7% - Financiero 30%
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.  
Avance: Físico 69% - Financiero 30%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 5% - Financiero 30%

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)**

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 0% - Financiero 0%

Comenta el Organismo Operador de Los Cabos que, precisamente el día de hoy se está iniciando oficialmente con la ejecución de esta obra, en virtud de ciertas complicaciones que se tuvieron por la presencia de tomas jaladas que se encontraron cuando se pretendía iniciar originalmente, y

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

derivado de ello, los vecinos impidieron el inicio en la fecha programada, pero ya se ha negociado con ellos, por lo que oficialmente hoy inicia la ejecución de ésta.

Al respecto, CONAGUA pregunta si dicho retraso está contemplado en los tiempos de contratación o se va a reprogramar.

El Organismo de Los Cabos responde que habrá una reprogramación que de momento no se tiene, pues los vecinos de la colonia acaban de liberar por el tema de rompimiento de tubería, el cual fue muy difícil de controlar y negociar, pero se hará llegar la reprogramación a la brevedad posible y se trabajará con varios frentes para acortar el tiempo de ejecución.

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)**

- Construcción 18.6 km de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 1.1 km de colector con tubería de PVC de 15", 230 pozos de visita y 500 descargas domiciliarias, col. Valle Dorado - Los Pinos, ciudad de La Paz.  
*Se declaró desierto el proceso de licitación.*

Comenta el Organismo Operador de La Paz que, como se recordará, en la Primera sesión extraordinaria de CORESE, se solicitó autorización de CONAGUA para realizar un segundo proceso de licitación de la anterior acción, pero con un recorte de metas. Aún nos encontramos en espera de dicha autorización para formalizar el primer Modificadorio del PROAGUA 2024 e iniciar el proceso de licitación de esta acción, la cual ya modificada quedaría como a continuación:

- Construcción de 630.84 mts lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 1.1 km de colector con tubería de PVC de 8", 28 descargas domiciliarias (1a etapa) y 1,157.96 mts lineales de colector con tubería de pvc de 15" de diámetro, colonia Valle Dorado - Los Pinos, ciudad de La Paz, B.C.S.  
*En espera de autorización de CONAGUA para proceder a formalizar el primer Modificadorio del PROAGUA 2024 e iniciar su licitación.*

Respecto a este tema, CONAGUA comenta que se tienen 2 observaciones de parte de CONAGUA México, en primer término, solicitan se les haga llegar el expediente con los cambios solicitados; y segundo, una justificación de la reducción de metas de la acción.

Responde el Organismo Operador que harán llegar el expediente y la justificación correspondiente.



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA**

Avance: Físico 0% - Financiero 0%.

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	1
Rehabilitado	Equipamiento	9
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,144
	Muestreo	800

*[Handwritten mark]*

Comenta la CEA que el día 06 de agosto se iniciará con la entrega de los materiales y reactivos, como un primer viaje; y el 19 de agosto se iniciará con la entrega de los equipamientos, en un segundo viaje.

En relación con este apartado de Desinfección de agua, manifiesta CONAGUA que, de área central se observó la reposición del clorador EQ4, el cual en el Anexo Técnico tiene un costo unitario de 46,935 pesos; sin embargo, a la hora de ser contratado tiene un precio de 121,836 pesos, lo que representa casi el triple del costo originalmente contemplado en el Anexo Técnico. Por otra parte, se tuvieron economías por 152,000 pesos, en siete de las ocho acciones, las cuales se utilizaron para compensar el costo de la reposición del clorador. A ese respecto, comenta que ya fue entregado un oficio en el que se solicita la justificación del sobre costo; por lo que quedan en espera de dicha justificación por parte de la CEA, para a su vez, hacerla llegar a CONAGUA México.

*[Handwritten mark]*

CEA comenta al respecto que, efectivamente llegó dicha solicitud, y de momento aclara que hubo un error en la definición del precio unitario del EQ4 en el Anexo Técnico, haciendo la aclaración de que el EQ4 es el mismo que el EQ2, con la diferencia de que uno es nuevo y el otro es la reposición, y en el citado anexo técnico, el EQ2 si se contempló a un precio de alrededor de los 120 o 130 mil pesos; sin embargo hubo un error en definir el precio del EQ4; por lo que, se dará repuesta al oficio comentado, realizando la aclaración correspondiente, en espera de que, con ello quede solventada dicha observación.

**CONTRALORÍA SOCIAL**

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		
	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	6	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	7	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	6	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

CONAGUA informa que, al momento se tiene radicado un total de \$32'805,499.42, de los \$36'966,959.38; dicha radicación equivale a un 88.7% del total. Comenta que las últimas radicaciones fueron en este mes de julio, por un monto de \$4'351,868.95, las cuales se pueden desglosar en Urbano alcantarillado con un monto de \$3'580,527.95 y para Urbano agua potable \$771,341.00. Manifiesta que están pendientes los recibos de los recursos radicados en el mes de abril, los cuales ya fueron solicitados por oficio en el mismo mes, por lo que solicita amablemente se les hagan llegar a la brevedad. Asimismo, solicita se les hagan llegar los INFOAPAS 2024, hace nuevamente el hincapié a los organismos operadores, en virtud de que no han recibido ninguno.

Por último, manifiesta CONAGUA que está pendiente la comprobación de la contraparte, pues si bien se les ha hecho llegar documentación, les ha sido observado, pues debe ser el estado de cuenta que refleje los depósitos de la contraparte, este tema para los organismos de La Paz y Los Cabos.

La CEA solicita el apoyo de la Secretaría de Finanzas y Administración y del Organismo Operador de Los Cabos, para hacer llegar la información.

La Secretaría de Finanzas y Administración requiere se le informen los meses de los que se están solicitando los estados de cuenta, para hacerlos llegar.

A lo anterior, CEA responde que verificarán dicha información y se le hará llegar a la brevedad.

**PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES**

Como primer punto, se abordará nuevamente el tema relativo a los avances del PROAGUA 2023 de las acciones a cargo del Organismo Operador de La Paz, el cual se encuentra como a continuación:

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.  
Avance: Físico 91.94% - Financiero 57.94%
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 96.92% - Financiero 74.63%

Respecto a la acción Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo, comenta el Organismo Operador de La Paz que, el avance físico se encuentra acorde a lo programado, y consideran que se concluirá en la fecha establecida conforme a la

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

En relación también al PROAGUA 2023, manifiesta CONAGUA que continúa pendiente la comprobación de contraparte de dicho ejercicio, por parte del OOMSAPAS La Paz, con un monto por alrededor de 15.6 millones, pues no ha enviado la información que la compruebe. Así también Los Cabos, con un monto de 26.2 millones. Comenta que tampoco se tiene comprobación del pago de reintegros; se tiene una línea de captura que fue proporcionada al Organismo de La Paz, que vence el 22 de agosto, no saben si ya fue pagada y solamente falta el envío de la información, esta se les entregó con el oficio 1542 de fecha 24 de julio; en el mismo sentido, el pago de las cargas financieras, igual ya venció esa línea de captura, pero no saben si se realizó el pago, esta se entregó con el oficio 0385 del 20 de febrero de este año; por lo que solicita, sean tan amables de atender a la brevedad, aprovechando para comentar que también se tiene documentación de comprobación de pago de reintegros del ejercicio 2022, se tiene conocimiento de que ya se realizaron algunos pagos en abril de este año, sin embargo no ha sido enviada la comprobación; ahora bien, comenta que, por lo que respecta a un reintegro solicitado el 26 de septiembre de 2023, con el oficio 202 por un monto de \$140, 853.15, no se tiene conocimiento que haya sido realizado.

CEA reitera a la Secretaría de Finanzas y Administración, la solicitud de apoyo, pues es el mismo requerimiento de la CORESE anterior.

La Secretaría de Finanzas y Administración comenta que atenderán a la brevedad.

El Organismo Operador de Comondú, comenta que, en relación con el estudio de piezometría que se realizó en meses anteriores, les gustaría tener acceso a la información obtenida, pues han tenido problemas con el agua y han notado que varios pozos que se usaban para abastecer a la comunidad, han bajado considerablemente su nivel y que a la fecha llevan abajo como 35 litros por segundo, por lo que quisieran checar los niveles obtenidos en ese estudio para ver cómo se están comportando y cómo se encuentran antes de que llueva y después de las lluvias.

CONAGUA responde que, el estudio que se realizó fue muy positivo en cuanto a que se tuvieron mucho más mediciones que en otras piezometrías, pues se abarcó una mayor extensión territorial, lo que les ayudó a realizar una mejor configuración; comenta que el análisis ya se efectuó y se realizó la configuración, misma que fue enviada a México para su validación y posterior publicación para que ya pueda ser utilizada para un nuevo balance, sin embargo entienden la situación, por lo que le sugieren al Organismo de Comondú, acercarse la Dirección Local para nutrirlas de los resultados preliminares que se tienen ahí, para que los utilicen en toma de decisiones.

Comenta CONAGUA que, con relación a la acción de la laguna de oxidación de Insurgentes, municipio de Comondú, pendiente desde el ejercicio 2020, realizaron una revisión a las instalaciones y están considerando conceptos ejecutados, de CONAGUA México quieren cerrar la administración con toda la documentación posible, incluyendo el cierre de esa acción, por lo que solicitan el apoyo para que se logre la firma de ese documento. Se tomaron en cuenta conceptos

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

ejecutados y se redujo el adeudo, no obstante éste persiste, por lo que se tiene que formalizar el cierre con una leyenda, pues se tiene que dejar la documentación para formalizar los cierres, aunque el adeudo persista y el organismo siga en estatus de no ejecutor; sin embargo es un paso para eliminar dicho estatus.

Por último, CONAGUA manifiesta que, esta semana tiene programadas visitas al municipio de Comondú, para revisar las acciones de PROAGUA 2024, y les gustaría que los acompañara personal de la CEA; próximamente se estarán programando para las acciones de Mulegé, por lo que quisieran coordinarse con la CEA, pues todavía no tienen una fecha.


La CEA responde que se pondrán en contacto para que también les acompañe personal del Organismo Operador de Comondú.

**PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por Clausurada esta Séptima Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 11:42 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta




Lesvia Tatiana Davis Monzón

Suplente del Secretario



Cruz Antonio Green Valdez

Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal




Uriel Cano Castro



Francisco Javier Rochín Geraldo

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal



Erika Elizabeth Manríquez Moreno



Mauricio Hernández Franco



Mauricio Armando Verduzco Green




César Cueva Rubio

Por el OOMSAPAS de La Paz



Zulema Guadalupe Lazos Ramírez

Por el OOMSAPAS de Los Cabos



Igal Antonio Castro Castellanos