



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

SEPADA 2024
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

CONVENIO DE COORDINACION SEPADA-CEA DEL 05 DE DICIEMBRE 2023

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	JULIO	2024

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión			Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo en operaciones en el Centro de Propagación Vegetativa del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en la localidad El Carrizal, municipio de La Paz, BCS.	LA PAZ	EL CARRIZAL	AUTORIZADO	\$ 790,284.50	\$ 790,284.50	100%	83%	Obra terminada	
					CONTRATADO	\$ 790,284.50	\$ 790,284.50				
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 790,284.50	\$ 790,284.50				
					CONTRATADO	\$ 790,284.50	\$ 790,284.50				

Elaboró:


Arq. Gibrán Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:


Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:


Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General