



Comisión Estatal del Agua  
Gobierno de Baja California Sur

SEPADA 2024  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

CONVENIO DE COORDINACION SEPADA-CEA DEL 05 DE DICIEMBRE 2023


ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
01	JULIO	2024

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo en operaciones en el Centro de Propagación Vegetativa del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en la localidad El Carrizal, municipio de La Paz, BCS.	LA PAZ	EL CARRIZAL	AUTORIZADO	\$ 790,284.50	\$ 790,284.50	70%	0%	En ejecución.
					CONTRATADO	\$ 790,284.50				
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 790,284.50	\$ 790,284.50			
					CONTRATADO	\$ 790,284.50	\$ 790,284.50			


Elaboró:

  
Arq. Gibran Morales Peña  
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

  
Lic. Oliver Gerardo Montaña  
Coordinador Administrativo

Aprobó:

  
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General