



ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2024

FC-PROAGUA-01

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSION TRANSFERIDA			INVERSION EJERCIDA				Monto Federal No Ejercido	Habitantes a Incorporar	LPS a Incorporar	Habitantes a Mejorar	LPS a Mejorar	METAS ALCANZADAS			Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL						MUJERES	INDIGENA	AFROMEXICA NO			
Componente Agua potable	\$ 179,531,734.29	\$ 57,887,191.63	\$ 237,418,925.92	\$ 171,270,175.85	\$ 11,716,993.32	\$ 32,736,445.62	\$ 215,223,614.79	\$ 8,261,558.44	16,685		47,584		31,764	21,350	1,291	8	4	4
Nuevo	\$ 177,919,074.29	\$ 55,474,531.63	\$ 233,393,605.92	\$ 169,827,220.10	\$ 9,874,037.58	\$ 32,636,445.62	\$ 212,337,703.30	\$ 8,091,854.19	16,685		36,687		26,408	18,978	1,222	7	3	3
Rehabilitado	\$ 1,292,660.00	\$ 1,292,660.00	\$ 2,585,320.00	\$ 1,122,955.75	\$ 1,122,955.74	\$ -	\$ 2,245,911.49	\$ 169,704.25	0		10,897		5,356	2,372	69	1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 640,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -										
Componente Alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Componente Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Supervisión Técnica	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 2,305,876.24	\$ 1,150,755.34	\$ 225,998.71	\$ 924,756.66	\$ 2,301,510.71	\$ 2,182.78										
Agua Potable	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 2,305,876.24	\$ 1,150,755.34	\$ 225,998.71	\$ 924,756.66	\$ 2,301,510.71	\$ 2,182.78										
Alcantarillado y Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
TOTAL	\$ 180,684,672.41	\$ 59,040,129.75	\$ 239,724,802.16	\$ 172,420,931.19	\$ 11,942,992.03	\$ 33,661,202.28	\$ 218,025,125.50	\$ 8,263,741.22	16,685	0	47,584	0	31,764	21,350	1,291	8	4	4

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre, se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 30 DE AGOSTO DE 2024.

Hoja (1) de (1)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LA PAZ

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. RAMÓN RUBIO APODACA
DIRECTOR GENERAL



Cierre de Ejercicio 2023
 Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas
 RESUMEN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2024

FC-PROAGUA-06

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA				METAS ALCANZADAS										
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL	Monto Federal No Ejercido	Habitantes a Incorporar	LPS a Incorporar	Habitantes a Mejorar	LPS a Mejorar	MUJERES	INDIGENA	AFROMEXICANO	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	\$ 179,531,734.29	\$ 57,887,191.63	\$ 237,418,925.92	\$ 171,270,175.85	\$ 11,716,993.32	\$ 32,736,445.62	\$ 215,723,614.79	\$ 8,261,558.44	16,685		47,584		31,764	21,350	1,291	8	4	4
Nuevo	\$ 177,919,074.29	\$ 55,474,531.63	\$ 233,393,605.92	\$ 169,827,220.10	\$ 9,874,037.58	\$ 32,636,445.62	\$ 212,337,703.30	\$ 8,091,854.19	16,685		36,687		26,408	18,978	1,222	7	3	3
Rehabilitado	\$ 1,292,660.00	\$ 1,292,660.00	\$ 2,585,320.00	\$ 1,122,955.75	\$ 1,122,955.74	\$ -	\$ 2,245,911.49	\$ 169,704.25	0		10,897		5,356	2,372	69	1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 640,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -					0	0	0	0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -										
Componente Alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0		0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Componente Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0					0	0	0
Nuevo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0					0	0	0
Rehabilitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0		0					0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								0	0	0
Participación social / Atención Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Participación social / Contraloría Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Supervisión Técnica	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 2,305,876.24	\$ 1,150,755.34	\$ 225,998.71	\$ 924,756.66	\$ 2,301,510.71	\$ 2,182.78										
Agua Potable	\$ 1,152,938.12	\$ 1,152,938.12	\$ 2,305,876.24	\$ 1,150,755.34	\$ 225,998.71	\$ 924,756.66	\$ 2,301,510.71	\$ 2,182.78										
Alcantarillado y Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
TOTAL	\$ 180,684,672.41	\$ 59,040,129.75	\$ 239,724,802.16	\$ 172,420,931.19	\$ 11,942,992.03	\$ 33,661,202.28	\$ 218,025,125.50	\$ 8,263,741.22	16,685	0	47,584	0	31,764	21,350	1,291	8	4	4

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre, se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 30 DE AGOSTO DE 2024.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
 SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 OOMSAPAS DE LA PAZ

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
 DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. RAMÓN RUBIO APODACA
 DIRECTOR GENERAL

NÚMERO DE ACCIÓN	Clave Única de Acción (CUA)	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Estatal y Organismo Operador)	INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA				MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD				FEDERAL	ESTADO	ORGANISMO OPERADOR	SUMA		
NUEVO			SUBTOTAL	3	3	7	\$ 55,474,531.63	\$ 177,919,074.29	\$ 169,827,220.10	\$ 9,874,037.58	\$ 32,636,445.62	\$ 212,337,703.30	\$ 8,091,854.19	
1	2023.03.008.A.N.1	OOMSAPAS de Los Cabos / OOM910890RC4	030080001	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.	\$ 2,519,968.36	\$ 2,061,792.30	\$ 1,994,709.00	\$ -	\$ 2,437,977.64	\$ 4,432,686.64	\$ 67,083.30	45.0%
							\$ 2,519,968.36	\$ 2,061,792.30	\$ 1,994,709.00	\$ -	\$ 2,437,977.64	\$ 4,432,686.64	\$ 67,083.30	45.0%
2	2023.03.008.A.N.5	OOMSAPAS de Los Cabos / OOM910890RC4	030080001	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	\$ 11,633,894.04	\$ 9,518,640.58	\$ 5,249,915.66	\$ -	\$ 6,416,563.58	\$ 11,666,479.24	\$ 467,061.85	45.0%
							\$ 11,633,894.04	\$ 9,518,640.58	\$ 9,051,578.73	\$ -	\$ 11,063,040.66	\$ 20,114,619.39	\$ 467,061.85	45.0%
3	2023.03.008.A.N.6	OOMSAPAS de Los Cabos / OOM910890RC4	030080001	Los Cabos	San José del Cabo	Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.	\$ 11,447,524.91	\$ 9,366,156.75	\$ 5,129,817.97	\$ -	\$ 6,269,777.52	\$ 11,399,595.49	\$ 521,643.01	45.0%
							\$ 11,447,524.91	\$ 9,366,156.75	\$ 8,844,513.74	\$ -	\$ 10,809,961.24	\$ 19,654,474.98	\$ 521,643.01	45.0%
4	2022.03.002.A.N.3	CEA / CEA900620F12	030020066	Mulegé	Guerrero Negro	Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.	\$ 3,231,181.75	\$ 7,539,424.07	\$ 2,780,838.25	\$ 1,306,225.61	\$ -	\$ 4,087,063.86	\$ 3,245,370.65	68.0%
							\$ 3,231,181.75	\$ 7,539,424.07	\$ 4,294,053.42	\$ 2,017,018.62	\$ -	\$ 6,311,072.04	\$ 3,245,370.65	68.0%
5	2023.03.003.A.N.8	OOMSAPAS de La Paz / OOM850701CG4	030030001	La Paz	La Paz	Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".	\$ 5,045,369.30	\$ 45,408,323.67	\$ 44,975,187.10	\$ 2,498,621.51	\$ 2,498,621.49	\$ 49,972,430.10	\$ 433,136.57	90.0%
							\$ 5,045,369.30	\$ 45,408,323.67	\$ 44,975,187.10	\$ 2,498,621.51	\$ 2,498,621.49	\$ 49,972,430.10	\$ 433,136.57	90.0%
6	2023.03.003.A.N.9	OOMSAPAS de La Paz / OOM850701CG4	030030001	La Paz	La Paz	Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.	\$ 15,507,450.31	\$ 49,222,450.36	\$ 45,864,891.55	\$ 2,548,049.50	\$ 2,548,049.58	\$ 50,960,990.63	\$ 3,357,558.81	90.0%
							\$ 15,507,450.31	\$ 49,222,450.36	\$ 45,864,891.55	\$ 2,548,049.50	\$ 2,548,049.58	\$ 50,960,990.63	\$ 3,357,558.81	90.0%
7	2023.03.003.A.N.10	OOMSAPAS de La Paz / OOM850701CG4	030030001	La Paz	La Paz	Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".	\$ 6,089,142.96	\$ 54,802,286.56	\$ 54,802,286.56	\$ 2,810,347.95	\$ 3,278,795.01	\$ 60,891,429.52	\$ -	90.0%
							\$ 6,089,142.96	\$ 54,802,286.56	\$ 54,802,286.56	\$ 2,810,347.95	\$ 3,278,795.01	\$ 60,891,429.52	\$ -	90.0%
REHABILITADO			SUBTOTAL	1	1	1	\$ 1,292,660.00	\$ 1,292,660.00	\$ 1,122,955.75	\$ 1,122,955.74	\$ -	\$ 2,245,911.49	\$ 169,704.25	
8	2022.03.002.A.R.5	CEA / CEA900620F12	030020482	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.	\$ 1,292,660.00	\$ 1,292,660.00	\$ 1,122,955.75	\$ 1,122,955.74	\$ -	\$ 2,245,911.49	\$ 169,704.25	50.0%
							\$ 1,292,660.00	\$ 1,292,660.00	\$ 1,122,955.75	\$ 1,122,955.74	\$ -	\$ 2,245,911.49	\$ 169,704.25	50.0%
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA			SUBTOTAL	1	1	1	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -	
9	2023.03.003.A.E.7	CEA / CEA900620F12	030030001	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades.	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -	50.0%
							\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 640,000.00	\$ -	50.0%
PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL			SUBTOTAL	1	1	1	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	
10	-	CEA / CEA900620F12 OOMSAPAS de Los Cabos / OOM910890RC4 OOMSAPAS de La Paz / OOM850701CG4	-	-	-	Contraloría Social	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	-
							\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	-
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE				6	6	10	\$ 57,887,191.63	\$ 179,531,734.29	\$ 171,270,175.85	\$ 11,716,993.32	\$ 32,736,445.62	\$ 215,723,614.79	\$ 8,261,558.44	

NOTAS

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes a beneficiar.
No repetir Municipios a beneficiar, no debe ser mayor a la población total.
No repetir Municipios beneficiados.
El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en los formatos del presente cierre, se anotaran en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 30 DE AGOSTO DE 2024.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LA PAZ

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

ING. RAMÓN RUBIO APODACA
DIRECTOR GENERAL