



Entidad Federativa: Baja California Sur

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

Tipo de apoyo	Operación durante el Ejercicio (mdp)			Operación posterior al Ejercicio (mdp)		
	Monto transferido sobre anexos firmados (1)	Monto reintegrado durante el ejercicio fiscal (2)	Monto transferido modificado al 31 de diciembre (3) 3 = 1 - 2	Monto del Informe final de acciones (4)	Monto reintegrado al 15 de enero 2025 (5)	Por reintegrar (6) 6 = 3 - 4 - 5
Total	36,966,959.38	0.00	36,966,959.38	21,126,054.79	15,001,394.44	839,510.15
Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	36,039,178.38	0.00	36,039,178.38	20,198,273.79	15,001,394.44	839,510.15
Desinfección del Agua	927,781.00	0.00	927,781.00	927,781.00	0.00	0.00
Fenómenos Naturales Perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Los montos de inversión en el presente Cierre, se anotarán en pesos, con dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN



Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua, OOMSAPAS La Paz y OOMSAPAS Los Cabos

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales					
	Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0
Componente Alcantarillado	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Componente Saneamiento	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Participación social / Atención Social	0	0	0	0	0	0
Participación social / Contraloría Social	0	0	0	0	0	0
Supervisión Técnica	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Localidades Urbanas					
Fuente de financiamiento					
Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
5,743,183.61	4,146,787.53	0.00	3,016,280.46	0.00	12,906,251.60
3,318,164.10	850,298.25	0.00	3,016,280.46	0.00	7,184,742.81
1,742,939.51	2,614,409.28	0.00	0.00	0.00	4,357,348.79
682,080.00	682,080.00	0.00	0.00	0.00	1,364,160.00
13,963,644.18	10,425,232.75	0.00	3,689,835.50	0.00	28,078,712.43
12,132,640.98	6,975,829.98	0.00	3,689,835.50	0.00	22,798,306.46
1,831,003.20	3,449,402.77	0.00	0.00	0.00	5,280,405.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	466,707.13	0.00	0.00	0.00	466,707.13
491,446.00	491,446.00	0.00	0.00	0.00	982,892.00
20,198,273.79	15,530,173.41	0.00	6,706,115.96	0.00	42,434,563.16
20,198,273.79	15,530,173.41	0.00	6,706,115.96	0.00	42,434,563.16

Montos totales (localidades rurales y urbanas)

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, con dos decimales.

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL



Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales						Localidades Urbanas					
	Fuente de financiamiento						Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	0	0	0	0	0	0	3,275,317.77	4,146,787.53	0.00	0.00	0.00	7,422,105.30
Nuevo	0	0	0	0	0	0	850,298.26	850,298.25	0.00	0.00	0.00	1,700,596.51
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0	1,742,939.51	2,614,409.28	0.00	0.00	0.00	4,357,348.79
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0	682,080.00	682,080.00	0.00	0.00	0.00	1,364,160.00
Componente Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	10,273,808.67	10,425,232.75	0.00	0.00	0.00	20,699,041.42
Nuevo	0	0	0	0	0	0	8,442,805.47	6,975,829.98	0.00	0.00	0.00	15,418,635.45
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0	1,831,003.20	3,449,402.77	0.00	0.00	0.00	5,280,405.97
Componente Saneamiento	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Atención Social	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Contraloría Social	0	0	0	0	0	0	0.00	466,707.13	0.00	0.00	0.00	466,707.13
Supervisión Técnica	0	0	0	0	0	0	491,446.00	491,446.00	0.00	0.00	0.00	982,892.00
TOTAL	0	0	0	0	0	0	14,040,572.44	15,530,173.41	0.00	0.00	0.00	29,570,745.85
Montos totales (localidades rurales y urbanas)							14,040,572.44	15,530,173.41	0.00	0.00	0.00	29,570,745.85

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, con dos decimales.

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Cierre de Ejercicio 2024

Informe final de acciones

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas			Habitantes beneficiados (por localidad)						Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatad	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL			
Componente Agua Potable																									
1	202403001AN4	24U031	030010001	Comondú	Ciudad Constitución	Muy bajo	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliaras.	N	(A.8) Sistema integrado	Sistema	1	44	0	23	1	1	520,761.31	520,761.31	0.00	0.00	0.00	1,041,522.62	50%		
2	202403003AE12	24U032	030030001	La Paz	La Paz	Muy bajo	Fortalecimiento de capacidades.	M	(A.5) Fortalecimiento de capacidades	Cursos	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	682,080.00	682,080.00	0.00	0.00	0.00	1,364,160.00	50%		
3	202403001AN5	24U033	030010001	Comondú	Ciudad Constitución	Muy bajo	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.	N	(A.8) Sistema integrado	Sistema	1	65	0	33	1	0	329,536.95	329,536.94	0.00	0.00	0.00	659,073.89	50%		
4	202403002AR7	24U034	030020001	Mulegé	Santa Rosalía	Muy bajo	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	R	(A.7) Equipamiento	Equipamiento	1	0	14,357	6,822	30	46	1,264,718.97	1,897,078.46	0.00	0.00	0.00	3,161,797.43	40%		
5	202403002AN9	24U035	030020001	Mulegé	Santa Rosalía	Muy bajo	Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	478,220.54	717,330.82	0.00	0.00	0.00	1,195,551.36	40%		
Total componente Agua Potable												109	14,357	6,878	2	1	3,275,317.77	4,146,787.53	0.00	0.00	0.00	7,422,105.30			
Componente Alcantarillado																									
6	202403002LN3	24U036	030020066	Mulegé	Guerrero Negro	Muy bajo	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.	N	(A.4) Sistema integrado*	Sistema	1	563	0	287	2	1	6,696,139.18	5,229,163.70	0.00	0.00	0.00	11,925,302.88	56%		
7	202403001LN6	24U037	030010001	Comondú	Ciudad Constitución	Muy bajo	Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.	N	(A.4) Sistema integrado*	Sistema	1	307	0	157	5	2	1,746,666.29	1,746,666.28	0.00	0.00	0.00	3,493,332.57	50%		
8	202403002LR8	24U038	030020001	Mulegé	Santa Rosalía	Muy bajo	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	R	(A.3) Equipamiento	Equipamiento	1	0	14,357	6,822	30	46	1,831,003.20	3,449,402.77	0.00	0.00	0.00	5,280,405.97	35%		
Total componente Alcantarillado												870	14,357	7,266	7	3	10,273,808.67	10,425,232.75	0.00	0.00	0.00	20,699,041.42			
9							Participación social / Atención Social			Expediente												0.00			
10							Participación social / Contraloría Social			Informe	6						0.00	466,707.13				466,707.13			
11							Supervisión técnica										491,446.00	491,446.00				982,892.00			
												979	28,714	14,144	9	4	14,040,572.44	15,530,173.41	0.00	0.00	0.00	29,570,745.85			

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, con dos decimales.
El presente informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Cierre de Ejercicio 2024

Informe final de acciones

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas

Resumen General

Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS La Paz)

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales					
	Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0
Componente Alcantarillado	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Componente Saneamiento	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Participación social / Atención Social	0	0	0	0	0	0
Participación social / Contraloría Social	0	0	0	0	0	0
Supervisión Técnica	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Localidades Urbanas					
Fuente de financiamiento					
Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,689,835.51	0.00	0.00	3,689,835.50	0.00	7,379,671.01
3,689,835.51	0.00	0.00	3,689,835.50	0.00	7,379,671.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,689,835.51	0.00	0.00	3,689,835.50	0.00	7,379,671.01

Montos totales (localidades rurales y urbanas)

3,689,835.51	0.00	0.00	3,689,835.50	0.00	7,379,671.01
--------------	------	------	--------------	------	--------------

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, con dos decimales.

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS LA PAZ

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Cierre de Ejercicio 2024
Informe final de acciones

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS La Paz)


Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)						Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Acción	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatat	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL					
Componente Alcantarillado																								
1	202403003LN7	24U0311	030030001	La Paz	La Paz	Muy bajo	Construcción de 630.84 mts. lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 28 descargas domiciliarias (1a. etapa) y 1,157.96 mts. lineales de colector con tubería de PVC de 15" de de diámetro, colonia Valle Dorado - Los Pinos, Cd. de La Paz.	N	(A.8) Sistema integrado	Sistema	1	89	0	45	0	0		3,689,835.51	0.00	0.00	3,689,835.50	0.00	7,379,671.01	50%
Total componente Alcantarillado												89	0	45	0	0		3,689,835.51	0.00	0.00	3,689,835.50	0.00	7,379,671.01	
2							Participación social / Atención Social			Expediente													0.00	
3							Participación social / Contraloria Social			Informe	1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4							Supervisión técnica											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												89	0	45	0	0		3,689,835.51	0.00	0.00	3,689,835.50	0.00	7,379,671.01	

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, con dos decimales.


El presente informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVINA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS LA PAZ



ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL



Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS Los Cabos)

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales					
	Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0
Componente Alcantarillado	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Componente Saneamiento	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Participación social / Atención Social	0	0	0	0	0	0
Participación social / Contraloría Social	0	0	0	0	0	0
Supervisión Técnica	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Localidades Urbanas					
Fuente de financiamiento					
Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
2,467,865.84	0.00	0.00	3,016,280.46	0.00	5,484,146.30
2,467,865.84	0.00	0.00	3,016,280.46	0.00	5,484,146.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,467,865.84	0.00	0.00	3,016,280.46	0.00	5,484,146.30

Montos totales (localidades rurales y urbanas)

2,467,865.84	0.00	0.00	3,016,280.46	0.00	5,484,146.30
--------------	------	------	--------------	------	--------------

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, con dos decimales.

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS LOS CABOS

ING. RAMÓN RUBIO APODACA
DIRECTORA GENERAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Cierre de Ejercicio 2024

Informe final de acciones

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS Los Cabos)

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)						Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL		
Componente Agua Potable																								
1	202403008AN1	24U0314	030080001	Los Cabos	San José del Cabo	Muy bajo	Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.	N	(A,B) Sistema integrado	Sistema	1	1,141	0	550	41	27	2,467,865.84	0.00	0.00	3,016,280.46	0.00	5,484,146.30	45%	
Total componente Agua Potable												1,141	0	550	41	27	2,467,865.84	0.00	0.00	3,016,280.46	0.00	5,484,146.30		
2							Participación social / Atención Social			Expediente												0.00		
3							Participación social / Contraloria Social			Informe	1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4							Supervisión técnica											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												1,141	0	550	41	27	2,467,865.84	0.00	0.00	3,016,280.46	0.00	5,484,146.30		

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total. El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora. Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, con dos decimales.

El presente informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA SECRETARÍA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA OOMSAPAS LOS CABOS

ING. RAMÓN RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL