



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024  
Reporte de avances Físico-Financiero

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
08	enero	2025

Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

Ejecutor: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Reporte correspondiente al mes de:

**DICIEMBRE**

Clave única de acción (CUA)	ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN					Físico (%)			Financiero Total (Pesos)			
					Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado
202403001AN4	24U031	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.	E-2024-00059927	LP	21-jun-2024	01-jul-2024	28-sep-2024	\$ 1,041,522.62	100%	0%	100%	\$ 1,041,522.62	\$ -	\$ 1,041,522.62
202403003AE12	24U032	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades.	E-2024-00068783	IR	20-jun-2024	01-jul-2024	15-dic-2024	\$ 1,364,160.00	88%	12%	100%	\$ -	\$ 1,364,160.00	\$ 1,364,160.00
202403001AN5	24U033	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Agullar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.	E-2024-00060659	LP	21-jun-2024	01-jul-2024	28-sep-2024	\$ 659,073.89	100%	0%	100%	\$ 659,073.89	\$ -	\$ 659,073.89
202403002AR7	24U034	Mulegé	Santa Rosalia	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalia, municipio de Mulegé, B.C.S.	E-2024-00067197	LP	25-jun-2024	12-jul-2024	06-dic-2024	\$ 3,161,797.43	65%	35%	100%	\$ 2,231,650.81	\$ -	\$ 2,231,650.81
202403002AN9	24U035	Mulegé	Santa Rosalia	Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalia (39 kilómetros), en Santa Rosalia, municipio de Mulegé.	E-2024-00072624	IR	28-jun-2024	08-jul-2024	31-dic-2024	\$ 1,199,784.15	42%	58%	100%	\$ 402,458.90	\$ 308,344.04	\$ 710,802.94
202403002LN3	24U036	Mulegé	Guerrero Negro	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.	E-2024-00037382	AO	29-may-2024	12-jun-2024	15-dic-2024	\$ 12,998,841.46	70%	11%	81%	\$ 7,286,482.65	\$ 390,518.26	\$ 7,677,000.91
202403001LN6	24U037	Comondú	Ciudad Constitución	Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.	E-2024-00038097	LP	20-may-2024	30-may-2024	13-sep-2024	\$ 3,508,081.56	100%	0%	100%	\$ 3,493,332.57	\$ -	\$ 3,493,332.57
202403002LR8	24U038	Mulegé	Santa Rosalia	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalia, municipio de Mulegé, B.C.S.	E-2024-00068488	LP	25-jun-2024	01-jul-2024	02-dic-2024	\$ 5,280,405.96	49%	30%	79%	\$ 1,978,381.60	\$ -	\$ 1,978,381.60

Firmas por parte de la Comisión Estatal del Agua

Elaboró:

Arq. Cibran Morales Peña  
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General