

Comisión Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2024

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
530-013-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Obras complementarias de la obra de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo No. 3, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	N702	-	\$ 2,727,047.98	2,725,819.61	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
530-013-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Reposición de equipamiento electromecánico del PTAR de La Paz, para los daños del Huracán Norma.	N702	-	\$ 2,991,165.01	2,991,150.01	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
530-099-N701-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo profundo en operaciones en el centro de propagación vegetativa el Carrizal (CEPROVEG), en el municipio de la Paz, B.C.S.	N701	694,611.00	\$ 790,284.50	768,991.53	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
530-009-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	"Suministro e instalacion de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/día de capacidad, rehabilitacion de tanques de agua cruda y agua producto y construccion de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Natividad, municipio de Mulege, en Baja California Sur "	N702	8,750,000.00	\$12,773,459.77	\$ 10,236,847.03	1	1	0.89	Obra	80%	80%	89%	89%
530-009-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Construcción de 10 metros de línea de conducción de excedencias con tubería de polietileno de alta densidad de 42" de diámetro, en el cárcamo número 3 de La Paz.	N702	250,000.00	\$ 227,482.52	\$ 227,482.52	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
530-010-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Elaboración de proyectos ejecutivos de Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde y Estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegá, B.C.S.	N702	140,000.00	\$ 139,744.07	\$ 139,744.07	1	1	1	Proyecto	100%	100%	100%	100%
530-010-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Elaboración de reglamento para la prestacion de los servicios del Organismo Operador de Mulegá.	N702	191,054.66	216,874.14	\$ -	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
530-010-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Elaboración de reglamento para la prestacion de los servicios del Organismo Operador de Loreto.	N702	191,054.66	216,874.14	\$ -	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
530-010-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Elaboración de reglamento para la prestacion de los servicios del Organismo Operador de Comondú.	N702	191,054.66	216,874.14	\$ -	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
530-010-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Proyecto ejecutivo de drenaje pluvial urbano en la parte externa de la margen derecha del arroyo el piojillo, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	N702	450,000.00	\$ 448,920.00	\$ -	1	1	0.63	Proyecto	0%	0%	63%	63%
530-010-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Diagnóstico del estado actual y proyecto ejecutivo de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales en Nopoló, municipio de Loreto.	N702	1,900,000.00	\$ 1,736,157.56	\$ 520,847.27	1	1	1	Acción	27%	30%	25%	25%
530-010-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Estudios de ingeniería básica para determinar la factibilidad técnica de la construcción de una presa de almacenamiento en el arroyo La Palma para suministrar agua potable a la ciudad de La Paz, Baja California Sur	N702	3,510,000.00	\$ 3,509,313.64	\$ 1,052,794.09	1	1	0.7	Acción	30%	30%	70%	70%
563-014-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	"Ampliación De La Red De Alcantarillado En Colonia El Pitahayal , En La Localidad De Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo Municipio De Mulege B.C.S."	N702	5,150,000.00	\$ 3,942,811.21	\$ 1,964,516.93	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
563-014-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	"Ampliación De La Red De Agua Potable En Fraccionamiento Vazquez Molina, En Ciudad Insurgentes, Consistente En: 1.87 Kilómetros De Red De Distribución Y 60 Tomas Domiciliarias, En El Municipio De Comondu B.C.S."	N702	2,660,965.44	\$ 1,262,802.53	\$ 1,262,802.53	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
563-014-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Ampliación de red de agua potable, consistente en: 1,167 metros de tubería PVC hidráulico RD-32.5 de 3" de diámetro y 18 tomas domiciliarias, para zona Sur de la localidad de Caduaño, municipio de Los Cabos, B.C.S.	N702	1,900,000.00	\$ 2,024,688.63	\$ 979,094.66	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE B.C.S.

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue signature.


Handwritten mark: a blue letter 'M'.

Comisión Estatal del Agua Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre 2024														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
563--014-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Ampliación de La Red De Alcantarillado en la Colonia San Isidro Labrador, Segunda Etapa, Consistente En 3.3 Km De tubería Sanitaria PVC De 8 de diámetro Sdr-35, y 85 descargas Domiciliarias, En Cd. Constitución Municipio De Comondú, B.C.S.	N702	4,700,000.00	\$ 4,671,718.44	\$ 2,071,298.56	1	1	0.35	Obra	44%	44%	55%	55%
563--014-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Ciudad Insurgentes Mpio.de Comondú.	N702	2,639,034.56	2,639,034.56	\$ -	1	1	0	Obra	0%	0%	0%	0%
530-015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.	N702	12,164,897.31	\$12,998,841.46	\$ 5,932,745.00	1	1	0.49	Obra	46%	46%	49%	49%
530-015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias	N702	4,948,993.92	\$ 3,508,081.56	\$ 1,868,779.63	1	1	0.99	Obra	53%	53%	99%	99%
530-015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.	N702	\$1,536,741.64	\$1,041,522.62	\$ 914,101.07	1	1	1	Obra	88%	88%	100%	100%
530-015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.	N702	\$1,274,230.52	\$659,073.89	\$ 540,844.98	1	1	1	Obra	82%	82%	100%	100%
530-015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación Y Equipamiento Electromecánico De Pozo De Agua No. 1 Del Acueducto Palo Verde, En Santa Rosalia, Municipio De Mulegé, Baja California Sur.	N702	\$3,580,220.00	\$3,161,797.43	\$1,303,061.33	1	1	0.2	Obra	41%	41%	20%	20%
530-015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Proyecto Ejecutivo Para La Sustitución Del Acueducto Palo Verde-Santa Rosalia (39 Kilómetros), En Santa Rosalia Municipio De Mulege.	N702	\$1,835,686.20	\$1,199,784.15	\$ 359,935.24	1	1	0.05	Proyecto	30%	30%	8%	8%
530-015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalia, municipio de Mulegé, B.C.S. Baja California Sur	N702	\$4,577,508.00	\$5,280,405.97	\$ 1,771,699.38	1	1	0.15	Obra	34%	34%	15%	15%

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA/CAPÍTULO 6000	\$63,236,052.57	\$68,384,759.92	\$ 37,632,555.44
--	------------------------	------------------------	-------------------------

tado de BCS y que en 2024 se traspado el recurso a cuenta bancaria de la Comisión Estatal del Agua y que por esta via serán finiquitadas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo




**COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.**


Ing Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Comisión Estatal del Agua														
Programas y Proyectos de Inversión Ejecutados por la CEA y pagados Por la Secretaría de Finanzas y Administración 2024.														
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
1113226.A023S0041.101.5211.1226	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Col. Los Frailes, Santa Rosalía, Baja California Sur"	1113226	4,244,763.38	3,135,439.76	3,135,439.76	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
		Fondo de Contingencia / Levantamiento topográfico del bordo existente en arroyo la providencia y levantamiento fotogramétrico de un tramo de 1.5 km del mismo arroyo en Santa Rosalía Mpio de Mulegé, B.C.S.			292,320.00	292,320.00	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
		Fondo de Contingencia / Acción de construcción número 04(ESTATAL), para atender daños deencadenados por la concurrencia de lluvia severa e inundación pluvial el 19 de agosto de 2023 en 2 municipios de B.C.S.			1,431,805.45	1,431,805.45	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
		Fondo de Contingencia / Levantamiento topográfico del arroyo El Cajoncito en la Ciudad de La Paz, B.C.S.			232,000.00	232,000.00	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Directora General


 Lic. Olivier Gerardo Montaño
 Coordinador Administrativo


 Ing. Uriel Cano Castro
 Coordinador Técnico

