

LLE_PROY_	PF_CICLO	DETALLE_PROYECTO	TALLE_PROYEC	DETALLE_PROYECT	CATEGORIA	ITD	GLOBAL	APROB	DETALLE_PROYECTO		LLE_PROY	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ETALLE_PROYECT	TALLE_PROYEC	TALLE_PROYEC	TALLE_PROYEC	ANCE_FINANCIE	VANCE_FINANCIE	ANCIER	ANCE_FINANCIE	VANCE_FINANCIE	ANCE_FINANCIE	VANCE_FINANCIE	ANCE_FINANCIE	VANCE_FINANCIE	ANCE_FINANCIE	VANCE_FINANCIE	AVANCE_FIN		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
									FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE																			RESFIDITAD	RESPONSAE					R/R	MUNICIPIO	RESPONSAB	PROGRAMA
2024	5	BCS240102351361	Proyecto de inversión	7,298,938.39					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7298938.39}, modificado:7298938.39)	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisora a presión y estación de bombeo.	3.00	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	5	287	276	0	{meta1: {unidad_medida:K}}	1	{geo1: {cve_municipio:2,}}	01-05-2024	31-12-2024	6,696,139.18	6,696,139.18	6,696,139.18	6,696,139.18	6,696,139.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:K}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCS240102351369	Proyecto de inversión	2,474,496.96					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474496.96, modificado:1754040.78}, (ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831003.2, modificado:1831003.211})	Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.	3.00	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	5	171	164	0	{meta1: {unidad_medida:K}}	1	{geo1: {cve_municipio:1,}}	01-05-2024	31-12-2024	1,746,666.29	1,746,666.29	1,746,666.29	1,746,666.29	1,746,666.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:K}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCS240102351376	Proyecto de inversión	1,831,003.20					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831003.2, modificado:1831003.211})	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalia, municipio de Mulegé, B. C.S.	3.00	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	5	6822	7535	0	{meta1: {unidad_medida:E}}	1	{geo1: {cve_municipio:2,}}	01-05-2024	31-12-2024	1,831,003.20	1,831,003.20	1,831,003.20	1,831,003.20	1,831,003.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:E}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCS240102351366	Proyecto de inversión	637,115.26					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637115.26, modificado:329536.85})	Ampliación de la red de agua potable en Fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.	3.00	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	5	42	41	0	{meta1: {unidad_medida:K}}	1	{geo1: {cve_municipio:1,}}	01-05-2024	31-12-2024	329,536.95	329,536.95	329,536.95	329,536.95	329,536.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:K}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCS240102351351	Proyecto de inversión	2,474,366.80					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474366.8, modificado:2467865.84})	Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.	3.00	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Los Cabos	5	550	891	0	{meta1: {unidad_medida:K}}	1	{geo1: {cve_municipio:8,}}	01-05-2024	31-12-2024	2,467,865.84	2,467,865.84	2,467,865.84	2,467,865.84	2,467,865.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:K}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCS240102351362	Proyecto de inversión	768,370.82					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768370.82, modificado:520761.31})	Ampliación de la red de agua potable en Fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.	3.00	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	5	59	57	0	{meta1: {unidad_medida:K}}	1	{geo1: {cve_municipio:1,}}	01-05-2024	31-12-2024	520,761.31	520,761.31	520,761.31	520,761.31	520,761.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:K}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCS240102351372	Proyecto de inversión	1,432,088.00					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432088.0, modificado:1264718.97})	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalia, municipio de Mulegé, B. C.S.	3.00	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	5	6822	7535	0	{meta1: {unidad_medida:E}}	1	{geo1: {cve_municipio:2,}}	01-05-2024	31-12-2024	1,264,718.97	1,264,718.97	1,264,718.97	1,264,718.97	1,264,718.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:E}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5	BCS240402516567	Proyecto de inversión	3,821,252.84					(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3821252.84, modificado:3689835.51})	Construcción de 630.84 mts. lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de la Paz	5	795	780	0	{meta1: {unidad_medida:L}}	1	{geo1: {cve_municipio:3,}}	01-05-2024	31-12-2024	3,689,835.51	3,689,835.51	3,689,835.51	3,689,835.51	3,689,835.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:L}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones