



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Reporte de avances físicos - financiero

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	SEPTIEMBRE	2025

2. Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

3. Ejecutor: COMISION ESTATAL DEL AGUA

4. Reporte correspondiente al mes de:

SEPTIEMBRE

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U032	Loreto	Loreto	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).	P-2025-00048711	LO	31-jul-2025	LO-62-O17-903017989-N-2-2025	11-ago-2025	31-dic-2025	\$ 23,005,723.98	\$ 69,024,074.36	2%	3%	5%	20,707,222.31	0.00	20,707,222.31
25U031	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades	E-2025-00056788	IR	21-jul-2025	IA-62-O17-903017989-N-3-2025	30-jul-2025	31-dic-2025	\$ 748,200.00	\$ 1,496,400.00	12%	25%	38%	0.00	0.00	0.00

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.