



Entidad Federativa: Baja California Sur

Fecha de elaboración: 06 de abril de 2026

Tipo de apoyo	Operación durante el Ejercicio			Operación posterior al Ejercicio		
	Monto transferido sobre anexos firmados (1)	Monto reintegrado durante el ejercicio fiscal (2)	Monto transferido modificado al 31 de diciembre (3) 3 = 1 - 2	Monto del Informe final de acciones (4)	Monto reintegrado al 15 de enero 2025 (5)	Porreintegrar (6) 6 = 3 - 4 - 5
<b>Total</b>	34,686,013.50	0.00	34,686,013.50	22,260,337.42	9,293,209.82	3,132,466.26
Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	33,722,513.50	0.00	33,722,513.50	21,496,457.72	9,093,589.52	3,132,466.26
Desinfección del Agua	963,500.00	0.00	963,500.00	763,879.70	199,620.30	0.00

**Nota:** Los montos de inversión en el presente Cierre, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 06 días del mes de abril de 2026.

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
 Director Local de CONAGUA en  
 Baja California Sur

Por el Beneficiario  
 Secretaría de Finanzas y Administración

M.C. Bertha Montaña Cota  
 Secretaria

Por la Instancia Ejecutora  
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por la Instancia Ejecutora  
 OOMSAPAS Los CABOS

Ing. Ramón Rubio Apodaca  
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal  
 H. XI Ayuntamiento de Loreto

Lic. Paz del Alma Choa Amador  
 Presidenta Municipal



Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 06 de abril de 2026

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales					
	Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
<b>Componente Agua potable</b>	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0
<b>Componente Alcantarillado</b>	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
<b>Componente Saneamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Nuevo	0	0	0	0	0	0
Rehabilitado	0	0	0	0	0	0
<b>Participación social / Atención Social</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Participación social / Contraloría Social</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Supervisión Técnica</b>	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0

Localidades Urbanas					
Fuente de financiamiento					
Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
748,200.00	748,200.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
748,200.00	748,200.00	0.00	0.00	0.00	1,496,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19,904,445.13	8,124,196.86	35,000,000.01	0.00	0.00	63,028,642.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19,904,445.13	8,124,196.86	35,000,000.01	0.00	0.00	63,028,642.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	332,392.29	0.00	0.00	0.00	332,392.29
843,812.59	1,749,999.97	0.00	0.00	0.00	2,593,812.56
21,496,457.72	10,954,789.12	35,000,000.01	0.00	0.00	67,451,246.85
21,496,457.72	10,954,789.12	35,000,000.01	0.00	0.00	67,451,246.85

Montos totales (localidades rurales y urbanas)

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, a dos decimales.  
El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 06 días del mes de abril de 2026

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
Director Local de CONAGUA en  
Baja California Sur

Por el Beneficiario  
Secretaría de Finanzas y Administración

M.C. Bertha Montaño Cota  
Secretaría

Por la Instancia Ejecutora  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

Por el Ejecutivo Municipal  
H. XI Ayuntamiento de Loreb

Lic. Paz del Alma Ochoa Amador  
Presidenta Municipal



**Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025**  
**Cierre de ejercicio 2025**  
**Informe final de acciones**



**Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)**

Entidad Federativa: Baja California Sur

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 06 de abril de 2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					Estrategia Impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal		
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena			Atromexicano	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros		TOTAL	
<b>Componente Agua Potable</b>																											
1	N/A	25U031	030030001	La Paz	La Paz	Muy bajo	Fortalecimiento de Capacidades	M	(A.5) Fortalecimiento de capacidades	Curso	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			748,200.00	748,200.00	0.00	0.00	0.00	1,486,400.00	50.00%		
<b>Total componente Agua Potable</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>748,200.00</b>	<b>748,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486,400.00</b>			
<b>Componente Alcantarillado</b>																											
<b>Total componente Alcantarillado</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Componente Saneamiento</b>																											
2	202503009SR1	25U032	030090001	Loreto	Loreto	Medio	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS.	R	(A.2) Planta de tratamiento de aguas residuales	Planta	1		16,311	8,010	444	344	P3			19,904,445.13	8,124,196.86	35,000,000.01			63,028,642.00	31.58%	
<b>Total componente Saneamiento</b>												<b>0</b>	<b>16,311</b>	<b>8,010</b>	<b>444</b>	<b>344</b>			<b>19,904,445.13</b>	<b>8,124,196.86</b>	<b>35,000,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,028,642.00</b>			
3							Participación social / Atención Social			Expediente															0.00		
4							Participación social / Contraloría Social			Informe	1														332,392.29	332,392.29	
							Supervisión técnica																		843,812.59	1,749,999.97	2,593,812.56
<b>Total componente Saneamiento</b>												<b>0</b>	<b>16,311</b>	<b>8,010</b>	<b>444</b>	<b>344</b>			<b>21,496,457.72</b>	<b>10,954,789.12</b>	<b>35,000,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,451,246.85</b>			

**Notas** Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.  
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.  
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.  
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

**\* Estrategias impactadas:**  
DH= Derechos Humanos  
CI= Compromiso Internacional  
PP= Proyecto prioritario

**\*\* Programas transversales a atender:**  
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.  
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)  
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático  
P4 Programa para superar la pobreza

El presente Informe final se firma en cuatro ejemplares originales, a los 06 días del mes de abril de 2026

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
Director Local de CONAGUA en  
Baja California Sur

Por el Beneficiario  
Secretaría de Finanzas y Administración

M.C. Bertha Montaño Cota  
Secretaría

Por la Instancia Ejecutora  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

Por el Ejecutivo Municipal  
H. XI Ayuntamiento de Loreto

Lic. Paz del Alma Ochoa Amador  
Presidenta Municipal