



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

30	ABRIL	2026
----	-------	------

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51			
3	ALCANTARILLADO	ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43			
4	AGUA POTABLE	ESTUDIOS GEOFÍSICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08			
5		APORTACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL ETJ DEL PROYECTO EL NOVILLO (CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FECHA 10/SEP/2025).	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 755,000.00	\$ 755,000.00	0%	0%	En trámite con SEMARNAT
					CONTRATADO	\$ -	\$ -			
6	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	BCS	BCS	AUTORIZADO	\$ 155,440.00	\$ 155,440.00	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 155,440.00	\$ 155,440.00			
7	ALCANTARILLADO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	VAAAA	AUTORIZADO	\$ 2,099,154.30	\$ 2,099,154.30	75%	74%	En proceso (Concluye el segundo trimestre de 2026)
					CONTRATADO	\$ 2,099,154.30	\$ 2,099,154.30			
8	AGUA POTABLE	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 973,471.91	\$ 973,471.91	60%	59%	En proceso (Pendiente de proporcionar el Hidrológico CONAGUA)
					CONTRATADO	\$ 454,284.92	\$ 454,284.92			
9		GASTOS DE OPERACIÓN			AUTORIZADO	\$ 158,094.03	\$ 158,094.03	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 158,094.03	\$ 158,094.03			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,048,460.66	\$ 11,048,460.66			
					CONTRATADO	\$ 9,774,273.67	\$ 9,774,273.67			

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

No.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y
SUBURBANAS 2025

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

MES		
30	ABRIL	2026

Nº.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO	
1	Agua Potable	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el rebombeo del acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte.	Mulegé	Bahia Tortugas	Autorizado	\$ 1,160,097.07	100%	100%	TERMINADO
					Ejercido	\$ 1,160,097.07			
2	Agua Potable	Perforaciones exploratorias para determinar la viabilidad de aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento, en el municipio de Mulegé.	Mulegé	El Datil y Ejido Luis Echeverría	Autorizado	\$ 437,296.45	100%	88%	TERMINADO
					Ejercido	\$ 437,296.45			
3	Agua Potable	Sustitución de equipo de bombeo sumergible en la localidad de San Juanico.	Comondú	San Juanico	Autorizado	\$ 85,740.82	100%	100%	TERMINADO
					Ejercido	\$ 85,740.82			
4	Agua Potable	Sustitución de equipo de bombeo sumergible del pozo que abastece a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana (Base Aérea Militar no. 9), incluye desinstalación de equipo existente, suministro e instalación de: equipo de motor-bomba 5 hp, columna de UPVC de 2", adaptadores y manga termo contráctil 1014.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 114,879.53	100%	100%	TERMINADO
					Ejercido	\$ 114,879.53			
5	Agua Potable	Dictamen del experto del Análisis Costo Beneficio para el proyecto de El Novillo.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 119,354.95	100%	100%	TERMINADO
					Ejercido	\$ 119,354.95			
6	Agua Potable	Estudio Técnico Justificativo complementario para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de el proyecto El Novillo (area de vaso de almacenamiento).	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 425,874.27	100%	100%	TERMINADO
					Ejercido	\$ 425,874.27			
7		Gastos de Operación			Autorizado	\$ 833,442.91	100%	100%	TERMINADO
					Ejercido	\$ 436,259.38			

TOTAL	Autorizado	\$ 3,176,686.00
	Ejercido	\$ 2,779,502.47

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monrín
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.