



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

31	JULIO	2026
----	-------	------

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51			
3	ALCANTARILLADO	ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43			
4	AGUA POTABLE	ESTUDIOS GEOFÍSICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08			
5		APORTACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL ETJ DEL PROYECTO EL NOVILLO (CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FECHA 10/SEP/2025).	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 755,000.00	\$ 755,000.00	0%	0%	En trámite con SEMARNAT
					EJERCIDO		\$ -			
6	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	BCS	BCS	AUTORIZADO	\$ 155,440.00	\$ 155,440.00	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 155,440.00	\$ 155,440.00			
7	ALCANTARILLADO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	VAAAA	AUTORIZADO	\$ 2,099,154.30	\$ 2,099,154.30	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 2,099,154.30	\$ 2,099,154.30			
8	AGUA POTABLE	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 454,284.92	\$ 454,284.92	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 454,284.92	\$ 454,284.92			
9		GASTOS DE OPERACIÓN			AUTORIZADO	\$ 677,281.02	\$ 677,281.02	100%	100%	Terminado
					EJERCIDO	\$ 213,862.17	\$ 213,862.17			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,048,460.66	\$ 11,048,460.66			
					EJERCIDO	\$ 9,830,041.81	\$ 9,830,041.81			

Elaboró:

Ing. Aldo Erysl Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Lugo Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Oliver Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.