



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR



La Paz, Baja California Sur a 03 de julio de 2026.
"2026, Cincuenta años de fundación del benemérito C. R. E. N. Marcelo Rubio Ruiz"
"2026, Año del cincuentenario de la fundación de la UABCS"
"2026, Año del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla"

OFICIO: CEA/DG/CT/0405/26

ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES
FISICOS – FINANCIEROS (PROAGUA 2026)

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BCS
P R E S E N T E



La suscrita, Directora General de la Comisión Estatal del Agua, por este conducto y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y VI de la Ley Aguas del Estado de Baja California Sur vigente, así como 32, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua; con relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2026, en específico a las Acciones para la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; así mismo Acciones de Desinfección del Agua.

Por medio del presente se hace entrega del avance físico – financiero correspondiente al segundo trimestre del año 2026.

Sin otro particular, aprovecho para mandar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la Comisión Estatal del Agua



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.

c.c.p.- Archivo.
LTDM/ABHH

Dirección: Sinaloa s/n esq. Durango, Col. Pueblo Nuevo.
Código Postal: 23060.
Teléfono: 612 125 1536 - 612 122 2835
cea.bcs.gob.mx



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2026
Informe de avances Infraestructura

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Anexo XVIII

1. Fecha de elaboración

Día	Mes	Año
03	JULIO	2026

2. Entidad Federativa: Baja California Sur

3. Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

4. Informe correspondiente al trimestre:

Segundo

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Número de procedimiento de contratación ComprasMX	10. Tipo de adjudicación	11. Fecha de fallo	12. No. contrato	13. Fecha de inicio	14. Fecha de término	15. Importe federal contratado	16. Importe total contratado	Físico (%)			Financiero total (Pesos)		
												17. Acumulado al trimestre anterior	18. Avance del segundo trimestre	19. Total acumulado	20. Acumulado al trimestre anterior	21. Avance del segundo trimestre	22. Total acumulado
2026.03.009.S.R.02	Loreto	Loreto	Acciones complementarias y segunda etapa de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto.	**	Licitación Pública	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -
2026.03.002.A.R.03	Mulegé	Santa Rosalía	Sustitución del acueducto Palo Verde – Santa Rosalía (primera etapa), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	LO-62-O17-903017989-N-3-2026	Licitación Pública	29-jul-2026	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -
2026.03.001.A.M.04	BCS	Varios	Fortalecimiento de capacidades	IA-62-O17-903017989-N-2-2026	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	09-jul-2026	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: La obra denominada "Acciones complementarias y segunda etapa de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto", se tiene proyectado iniciar el proceso de licitación pública en el mes de julio 2026.

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboró:
Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:
Ing. Ariel Cano Castro
Coordinador Técnico

Aprobó:
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2026

Anexo XX

Informe de avances Desinfección del agua

A. Estado:

Baja California Sur

B. Mes (mmmm):

Junio

C. Fecha (dd/mmmm/aaaa)

03-jul-26

Informe de avances Desinfección del Agua 2026																				
ACCIÓN	CLAVE DE SUBACCIÓN	UNIDAD	ANEXO TECNICO				CONTRATACIONES				AVANCE DEL MES						AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA			
			CANTIDAD	INICIAL (X) MODIFICATORIO ()			CANTIDAD	MONTO DE INVERSION (PESOS)			FÍSICO	FINANCIERO				FÍSICO	FINANCIERO			
				MONTO DE INVERSION (PESOS)				CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO			EJERCIDO		CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO		EJERCIDO			
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL		ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Equipamiento	EQ1	Equipo	6.00	\$101,238.06	\$101,238.06	\$202,476.12	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$101,238.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$101,238.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipamiento	EQ3	Equipo	8.00	\$149,013.46	\$149,013.46	\$298,026.92	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$149,013.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$149,013.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipamiento	EQ4	Equipo	2.00	\$161,504.48	\$161,504.48	\$323,008.96	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$161,504.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$161,504.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Reactivos	AGC	Kilogramos	13,038.00	\$402,222.49	\$402,222.11	\$804,444.60	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$402,222.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$402,222.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Reactivos	AHS	Kilogramos	3,010.00	\$29,678.60	\$29,678.60	\$59,357.20	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$29,678.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$29,678.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Reactivos	AHC	Kilogramos	2,090.00	\$121,073.70	\$121,073.70	\$242,147.40	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$121,073.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$121,073.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Reactivos	AAG	Frasco	799	\$15,352.82	\$15,352.75	\$30,705.57	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$15,352.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$15,352.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Reactivos	ADP	Pastilla	1124	\$1,573.47	\$1,573.73	\$3,147.20	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,573.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,573.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Muestreo	MCL	Muestra	440	\$20,642.92	\$20,646.68	\$41,289.60	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$20,642.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$20,642.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Observaciones: La convocatoria para la contratación de las Acciones de Desinfección 2026, fue publicada en la plataforma ComprasMX, el día 16 de junio de 2026. Asimismo, la junta de aclaraciones el día 23 de junio a las 11:20 hora ciudad de México y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el día 01 de julio de 2026. A razón de la revisión del área de licitación el acto del fallo se llevará el día 08 de julio del 2026.

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (23)	73
Municipios beneficiados NO REPETIDOS programadas (24)	5

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN
DIRECTORA GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)	
Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)	

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)	
Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)	

Responsable estatal de las acciones de agua limpia

ING. FRANCISCO JAVIER ROCHIN'GERALDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESALINIZACIÓN Y AGUA LIMPIA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.