



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR



La Paz, Baja California Sur a 02 de octubre de 2026.

"2026, Cincuenta años de fundación del benemérito C. R. E. N. Marcelo Rubio Ruiz"

"2026, Año del cincuentenario de la fundación de la UABCS"

"2026, Año del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla"

OFICIO: CEA/DG/CT/0649/26

**ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES
FISICOS – FINANCIEROS (PROAGUA 2026)**

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BCS
P R E S E N T E



La suscrita, Directora General de la Comisión Estatal del Agua, por este conducto y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y VI de la Ley Aguas del Estado de Baja California Sur vigente, así como 32, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua; con relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2026, en específico a las Acciones para la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; así mismo Acciones de Desinfección del Agua.

Por medio del presente se hace entrega del avance físico – financiero correspondiente al tercer trimestre del año 2026.

Sin otro particular, aprovecho para mandar un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la Comisión Estatal del Agua
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.

c.c.p.- Archivo.
LTDM/ABHH



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2026
Informe de avances Infraestructura

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Anexo XVIII

1. Fecha de elaboración

Día	Mes	Año
02	OCTUBRE	2026

2. Entidad Federativa: Baja California Sur

3. Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

4. Informe correspondiente al trimestre:

Tercero

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Físico (%)			Avances		
				9. Número de procedimiento de contratación ComprasMX	10. Tipo de adjudicación	11. Fecha de fallo	12. No. contrato	13. Fecha de inicio	14. Fecha de término	15. Importe federal contratado	16. Importe de contrato	17. Acumulado al trimestre anterior	18. Avance del segundo trimestre	19. Total acumulado	20. Acumulado al trimestre anterior	21. Avance del tercer trimestre	22. Total acumulado
2026.03.009.S.R.02	Loreto	Loreto	Acciones complementarias y segunda etapa de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto.	LO-62-017-903017989-N-4-2026	Licitación Pública	27-ago-2026	LO-62-017-903017989-N-4-2026	04-sep-2026	31-dic-2026	8,500,000.00	17,981,661.14	0%	2%	2%	\$ -	\$ -	\$ -
2026.03.002.A.R.03	Mulegé	Santa Rosalía	Sustitución del acueducto Palo Verde – Santa Rosalía (primera etapa), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	LO-62-017-903017989-N-3-2026	Licitación Pública	29-jul-2026	LO-62-017-903017989-N-3-2026	10-ago-2026	31-dic-2026	23,310,558.00	51,801,240.00	0%	47%	47%	\$ -	\$ 13,765,476.89	\$ 13,765,476.89
2026.03.001.A.M.04	BCS	Varios	Fortalecimiento de capacidades	IA-62-017-903017989-N-2-2026	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	09-jul-2026	IA-62-017-903017989-N-2-2026	10-jul-2026	26-dic-2026	998,702.65	1,997,405.30	0%	36%	36%	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Con fecha 28 de agosto de 2026 se formalizó el Primer Convenio Modificatorio en Monto para la obra denominada "Sustitución del acueducto Palo Verde – Santa Rosalía (primera etapa), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur."

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboró:

Ing. Aldo Bryán Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bó:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Aprobó:

Ing. Lesvia Tzuc Díaz-Monizón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.