



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

FISE 2026
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 33

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

31	JULIO	2026
----	-------	------

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA									
No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (75 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA LAS PRADERAS DE SAN AGUSTIN, EN LA CIUDAD DE LA PAZ	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 6,595,676.68	13%	0%	En proceso
					CONTRATADO	\$ 3,415,607.82			
2	AGUA POTABLE	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO (VIZCAÍNO), MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	V.A.A.A.	AUTORIZADO	\$ 4,980,689.19	4%	0%	En proceso
					CONTRATADO	\$ 1,865,176.57			
GASTOS INDIRECTOS					AUTORIZADO	\$ 358,031.93	0%	0%	
					CONTRATADO	\$ -			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,934,397.80			
					CONTRATADO	\$ 5,280,784.39			



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández

Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon
Directora General

