



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

FISE 2026
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
SEPTIEMBRE 2026
RAMO 33

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
02	OCTUBRE	2026

				OCTUBRE		2026			
No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (75 TOMAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA LAS PRADERAS DE SAN AGUSTIN, EN LA CIUDAD DE LA PAZ	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 3,551,091.49	75%	12%	En proceso de ejecución
					CONTRATADO	\$ 3,551,091.49			
2	AGUA POTABLE	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO (VIZCAÍNO), MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	V.A.A.A.	AUTORIZADO	\$ 1,865,176.57	100%	100%	Terminada
					CONTRATADO	\$ 1,865,176.57			
3	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN (SUSTITUCIÓN) DE 0.8 KILÓMETROS DEL ACUEDUCTO SAN JUAN LONDÓ - LORETO, CON TUBERÍA DE PEAD DE 20" DE DIÁMETRO, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 6,202,145.74	0%	0%	En proceso de licitación
					CONTRATADO	\$ -			
GASTOS INDIRECTOS					AUTORIZADO	\$ 315,984.00	100%	100%	
					CONTRATADO	\$ 314,723.03			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,934,397.80			
					CONTRATADO	\$ 5,730,991.09			

Elabora:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.