

FONDO DE DESASTRES NATURALES
SUBCOMITÉ: SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL
INFORME DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS, CUARTO TRIMESTRE 2018

FECHA: 31 de diciembre de 2018

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL "LIDIA", EL 31 DE AGOSTO DE 2017,
EN 5 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON RECURSOS ESTATALES.

No. ACC.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIAGNÓSTICO DE DAÑOS	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	INVERSIÓN APROBADA	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	EJECUTOR
25	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	LOS FUERTES ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO SAN JOSÉ, DESACOPLARON Y ARRASTRARON 2100 METROS DEL COLECTOR SANTA ANITA, PROVOCANDO DERRAMES DE AGUAS NEGRAS SOBRE EL MISMO ARROYO.	REPOSICIÓN DE 2,100 METROS DEL COLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO CORRUGADO. INCLUYENDO OBRAS ACCESORIAS, EN LA COLONIA SANTA ANITA, EN SAN JOSÉ DEL CABO.	\$3,544,275.00	\$0.00					CEA
26	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	LOS FUERTES ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO SAN JOSÉ, DESACOPLARON Y ARRASTRARON 600 METROS DEL COLECTOR OASIS, PROVOCANDO DERRAMES DE AGUAS NEGRAS SOBRE EL MISMO ARROYO.	REPOSICIÓN DE 600 METROS DEL COLECTOR SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO CORRUGADO. COLONIA OASIS, EN SAN JOSÉ DEL CABO.	\$1,100,085.00	\$0.00					CEA-OOMSAPASLC
27	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	LOS FUERTES ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO SAN JOSÉ, DESACOPLARON Y ARRASTRARON 100 METROS DEL COLECTOR VILLA BONITA, PROVOCANDO DERRAMES DE AGUAS NEGRAS SOBRE EL MISMO ARROYO.	REPOSICIÓN DE 100 METROS DEL COLECTOR SANITARIO VILLA BONITA, DE 12" DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO CORRUGADO. COL. VILLA BONITA.	\$297,150.00	\$0.00					CEA-OOMSAPASLC
28	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	LOS FUERTES ESCURRIMIENTOS OCASIONARON SOCACCIÓN SOBRE EL TRAZO DEL COLECTOR, COLAPSANDO 200 METROS DEL COLECTOR MONTERREAL, PROVOCANDO DERRAMES DE AGUAS NEGRAS.	REPOSICIÓN DE 200 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA ADS 18" DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO CORRUGADO. COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MONTERREAL.	\$802,725.00	\$0.00					CEA-OOMSAPASLC
31	LOS CABOS	LA CHOYA	LOS FUERTES ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO SAN JOSÉ, PROVOCARON EL COLAPSO DE 3000 METROS DEL COLECTOR SANITARIO DE 15" DE DIÁMETRO LA CHOYA, OCASIONANDO EL DERRAME DE AGUAS NEGRAS DE LAS LOCALIDADES DE LA CHOYA-SAN VICENTE, LAS ÁNIMAS ALTAS Y LAS ÁNIMAS BAJAS.	REPOSICIÓN DE 3,000 METROS DEL COLECTOR SANITARIO LA CHOYA CON TUBERÍA DE 12" Y 15" DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO CORRUGADO. INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CHOYA-SAN VICENTE, LAS ÁNIMAS ALTAS Y LAS ÁNIMAS BAJAS.	\$10,483,300.00	\$12,857,562.74	-\$2,374,262.74	100%	100%		EJECUTOR OOMSAPASLC
34	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE GENERARON LA CRECIDA DE ARROYOS QUE CRUZAN PERPENDICULARMENTE AL ACUEDUCTO PALO VERDE-SANTA ROSALÍA, SE PRODUJO SOCACCIÓN EN EL TERRENO EN DIVERSOS TRAMOS, PROVOCANDO EL DAÑO 2000 METROS DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO EN DIÁMETROS 8", 12" Y 14", ACUEDUCTO QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN DE SANTA ROSALÍA.	REPOSICIÓN DE 2,000 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PALO VERDE-SANTA ROSALÍA, CON TUBERÍA DE PVC DE 8", 12" Y 14" DE DIÁMETRO QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN DE SANTA ROSALÍA.	\$17,800,000.00	\$0.00					CEABCS
TOTAL					\$34,027,535.00	\$12,857,562.74	-\$2,374,262.74				

GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$	680,550.15
GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	\$	680,550.15
TOTAL		\$35,388,635.30



ING. NUBIA ANICIA ZUNIGA BENSON
JEFA DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y
LICITACIÓN DE OBRA

Vo. Bo.

ING. JESUS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA