

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial
(en oficinas de la CEA)
Fecha: 31 de octubre de 2023
Hora: 11:00 a.m.

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento Participación Social.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Eduardo Félix Beltrán. Personal de la Coordinación Administrativa.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Jesús Gómez Jordán. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS de Mulegé.
Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.
Arq. Esthela Zepeda. Personal del Área Técnica de OOSAPAS de Comondú.
José Antonio Sepúlveda. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPAS de Loreto
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0771/2023, de fecha 16 de octubre de 2023, se realizó la Invitación a la Décima Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 3 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Décima Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2023.

CEA presenta los avances del PROAGUA 2023, a cargo de la Comisión Estatal del Agua:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 90% - Financiero 84% (Contratado)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.
Avance: Físico 98% - Financiero 77% (Contratado)
- Fortalecimiento de capacidades.
Avance: Físico 75% - Financiero 0% (Contratado)

Curso	Fecha	OOM Los Cabos	OOM La Paz	OOM Comondú	OOM Loreto	OOM Mulegé
Planeación para la recuperación de pérdidas físicas de agua potable.	22 al 24 Agosto	1	4	1	0	0
Padrón de usuarios.	26 al 28 Septiembre	0	0	1	11	4
Supervisión de construcción de obras hidráulicas.	17 al 19 Octubre	8	10	1	0	1
Marco normativo aplicable a BCS en materia de servicios de agua y saneamiento: derechos y obligaciones entre prestadores de servicios y usuarios	07 al 09 Noviembre					



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL

- Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.
Avance: Físico 40% - Financiero 0% (Contratado).
- Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.
Avance: Físico 35% - Financiero 50% (Contratado).
- Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.
Avance: Físico 30% - Financiero 0% (Contratado).

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

- Acciones de Agua Limpia.
Avance: Físico 100% - Financiero 0% (Contratado).

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	37 equipos
Rehabilitado	Equipamiento	5 equipos
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,492 kg
	Muestreo	800 muestras

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.
Avance: Físico 70% - Financiero 66% (Contratado).
- Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 40% - Financiero 11% (Contratado).
- Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.
Avance: Físico 38% - Financiero 10% (Contratado).



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

OOMSAPAS Los Cabos manifiesta que, derivado de las lluvias extraordinarias, no se ha tenido un gran avance físico, pero se ha estado trabajando arduamente para ponerse al corriente y continuar de acuerdo con la programación.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Contratado)
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	27	15	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	9	9	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	9	9	

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2023

CEA comenta que, en la siguiente tabla se presenta la estructura financiera del anexo de ejecución, misma que continúa como en la sesión anterior hasta el segundo modificatorio.

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$180'684,672.41	\$13'513,390.49	\$34,971,876.75	\$229,169,939.65
DESARROLLO INTEGRAL	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	-	\$6'000,000.00
DESINFECCIÓN	\$885,070.00	\$890,474.36	-	\$1'775,544.36
TOTAL	\$184'569,742.41	\$17'403,864.85	\$34'971,876.75	\$236,945,484.01

Techo financiero federal PROAGUA 2023	\$	184'569,742.41
Acciones de infraestructura:	\$	180'684,672.41
Acciones de desarrollo integral:	\$	3'000,000.00
Acciones de desinfección del agua:	\$	885,070.00
Saldo federal PROAGUA 2023	\$	0.00



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES

Apartado FNP	Federal
Acciones	\$3'425,828.00
Gastos de operación y supervisión (CONAGUA)	\$68,178.00
Total	\$3'494,006.00

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP.-03-01/2023
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - AGUA POTABLE

- Reposición y profundización de 90 m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P., trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.

Avance: Físico 0% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición y profundización de 65 m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.

Avance: Físico 40% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 HP, 230V, 60HZ, 1780 RPM, para interior o intemperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución.

Avance: Físico 0% - Financiero 30% (Contratado)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.
Avance: Físico 0% - Financiero 30% (Contratado)

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP.-03-01/2023
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN – ALCANTARILLADO

- Reposición de 124 m del cerco de malla ciclónica ahulada de 1.75 m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas, en el cárcamo de aguas negras No. 2 de Santa Rosalía, además del portón de acceso vehicular de 4 m de ancho, así como puerta de acceso personal de 1 m de ancho; que garantice la seguridad y que permita, además, reducir riesgos por eventos futuros en la seguridad y operación de la planta de tratamiento de la colonia El Retiro, en Santa Rosalía.

Avance: Físico 45% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 81 m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 6.40 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0 mt de altura y tubos galvanizados de 2", espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 50% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 50% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.67 m, así como, puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 50% - Financiero 30% (Contratado)

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the right margin and several initials at the bottom.)

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición de 49.0 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 50% - Financiero 30% (Contratado)

CEA comenta que, las acciones anteriores pertenecen al primer anexo de ejecución del FNP, de los daños ocasionados en el ejercicio 2022; a continuación, se presentarán los avances del anexo de ejecución No. FNP.-03-02/2023 del ejercicio en curso.

Apartado FNP	Federal
Acciones API	\$1'765,924.00
Total	\$1'765,924.00

Apoyo Parcial Inmediato – Agua Potable

- Reposición de 70 m de la red de agua potable, con tubería de PVC hidráulica RD 32.5, de 3" de diámetro, incluye la reposición de 25 tomas domiciliarias de ½" de diámetro en la avenida Manuel F. Montoya; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 99% - Financiero 0% (Contratado)

Apoyo Parcial Inmediato – Alcantarillado

- Reposición de subestación eléctrica tipo "H" completa de 75 KVA en cárcamo número tres en laguna de oxidación (incluye: 17 m por 4 líneas en cable calibre 3/0), reposición de dos postes de concreto de 12 m incluyendo crucetas y herrajes y 600 m de cable conductor de aluminio calibre 2/0; además de la reposición de 6 m tubería de PVC RD-35, de 15" de diámetro, incluye 4 pozos de visita tipo común, de hasta 1.20 m con brocal y tapa, así como, la reposición de 6 m de tubería de PVC hidráulica de 10" de diámetro RD 32.5, así como, suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para lodos de 40 Hp 3F-440v, y todo lo necesario para garantizar una operación de manera segura y constante del sistema de saneamiento, que permita además, reducir riesgos por eventos futuros y por contaminación del mar.

Avance: Físico 99% - Financiero 0% (Contratado)



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición y reubicación de 62 m de colector sanitario, con tubería de PVC RD 35 de 8" de diámetro, incluye reposición de 3 pozos de visita común, con brocal y tapa de Fo.Fo. y 12 m² de concreto simple hidráulico de 10 cms de espesor; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 99% - Financiero 0% (Contratado)

CEA manifiesta que, la próxima semana se tiene programada visita por parte de la residencia de obra para verificar los trabajos y proceder a la entrega de éstos.

CONAGUA pregunta a CEA, en cuanto a las acciones de APIN, cual es la fecha de término del contrato.

CEA responde que son dos contratos, uno de la reposición de subestación eléctrica con fecha de término al 13 de noviembre y el otro de la red de agua potable en la avenida Manuel F. Montoya, además de la reposición y reubicación de 62 m de colector sanitario, cuya fecha corresponde al 18 de noviembre.

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta de la CORESE, invita a los integrantes de la reunión a comentar asuntos generales.

CONAGUA comenta que, nos encontramos ya en el mes de octubre y queda muy poco tiempo para iniciar el trabajo de la presentación del POA para el siguiente ejercicio, por lo que reitera la solicitud a los Organismos Operadores y a la misma Comisión Estatal del Agua para la presentación de los proyectos, pues como bien se sabe, lleva su tiempo la revisión y validación, por lo que mientras más rápido se entreguen, más tiempo se tendrá para realizar las respectivas observaciones y solventaciones, para efecto de empezar bien el año siguiente.

Ahora bien, respecto al ejercicio 2023, CONAGUA informa que se lleva una radicación de \$182,053,559.00 (ciento ochenta y dos millones cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), equivalente al 98.6% del recurso federal de PROAGUA; en cuanto al FNP se han radicado \$5,259,930.00 (cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.), recursos que están dentro de los anexos formalizados y de las acciones reportadas, sin embargo, aún falta la comprobación de las contrapartes de los ejecutores, por lo que solicitamos nuevamente su apoyo para poner al día la comprobación.

CEA pregunta a CONAGUA cual es la cantidad que se ha comprobado hasta el momento.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

CONAGUA responde que, hasta el momento, se ha comprobado solamente \$4.5 millones de los \$17.4 millones de la aportación estatal, lo cual representa un 8.6% del total; por su parte la aportación del Organismo Operador de La Paz, la cual asciende a 8.7 millones, no se ha comprobado nada, mismo caso para el Organismo Operador de Los Cabos, que tampoco ha comprobado nada de los 26 millones de su contraparte. Esta falta de comprobación es una de las observaciones más recurrentes en las auditorías a nivel nacional y es algo que debemos atender entre todos.

Asimismo, comenta CONAGUA que, se tiene pendiente la solventación de unas observaciones de Contraloría Social, las cuales se hicieron llegar mediante oficios No. 1398 y 2325, de fechas 29 de junio y 09 de octubre, en los que se hizo del conocimiento que no fueron autorizados los recursos adicionales en dicho rubro, como se había solicitado, y se presentan las opciones a tomar; comenta que se requiere abundar en el expediente único de contraloría social para que quede clara la ejecución de los recursos.

Además, CONAGUA solicita una reunión para tratar temas urgentes, como la validación del cierre de las acciones 2022, ya que, de las visitas de campo, se han detectado observaciones relacionadas con modificaciones a los catálogos autorizados, y no obstante que les han sido expresadas de manera económica las razones y justificación de éstas, no se puede avanzar con los cierres sin la entrega oficial de la información, por lo que es importante ponerse al día para avanzar con el cierre. Comenta que, les preocupa en particular, las acciones de los cárcamos y las relacionadas con los suministros de macro y micro medidores, ya que también se han encontrado observaciones en el Organismo Operador de La Paz, y se requiere de su apoyo pues si bien, agradecen la información que les ha sido proporcionada, aún se requieren más detalles, pues es necesario tener claridad sobre ubicaciones, cuántos medidores fueron completos, cuantos no fueron completos, dónde se instaló la banqueta, dónde hubo corte, asimismo, se requiere hacer una última revisión para validar lo anterior; manifiestan además que, en el caso de los macromedidores se han detectado que algunas válvulas no fueron instaladas, lo cual es un tema delicado, debido a que se tienen varios ejercicios en los que se les ha instruido no pagar stock, si el recurso no beneficia inmediatamente a la población; expresa además que en el caso de las válvulas, no se pagaría ese monto, asimismo, hay otros temas que requieren ser discutidos en una reunión lo más pronto posible, ya que el tiempo se está acabando. Proponen dicha reunión para el día de hoy.

CEA comenta que, la reunión de PROAGUA 2022 está programada el día de hoy a las 4:30 p.m.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA

CONAGUA comenta que, en cuanto a las acciones de Los Cabos, los porcentajes son del 40 y 38 por ciento, y dichas acciones son muy amplias, por lo que exhorta a que se den instrucciones para que se doblen turnos, ya que se han cerrado las puertas en cuanto a la autorización de prórrogas para estas acciones y faltan 60 días para la conclusión del ejercicio.

Comenta CONAGUA que, en cuanto a los gastos de operación de los recursos APIN, están por proponer un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, para poder ejercer ese recurso y que esta última tenga cómo comprobar que se les apoyó para los fines del programa, dicho convenio será presentado en el transcurso de esta semana.

CEA reitera a los Organismos Operadores la invitación a que presenten sus proyectos para el POA 2024, cabe señalar que algunos proyectos ya están siendo revisados por el área técnica, pero hay municipios u Organismos Operadores que no tienen proyectos para el 2024, por lo que se les invita a que den prioridad y se trabaje en la conformación de expedientes técnicos.

CONAGUA comenta que, se tiene un rezago en la respuesta a la revisión del proyecto de la PTAR de Guerrero Negro, se está definiendo, la mayoría de los proyectos ya se revisaron, pero han tenido problemas con sus equipos de cómputo, ya que no les permiten ingresar programas no originales y eso ha dificultado la revisión, pero se espera tener la respuesta a la revisión de las observaciones del proyecto de la PTAR de Guerrero Negro esta semana. En el caso de Los Cabos, no han enviado el Plan de Desarrollo Integral para las revisiones correspondientes, por lo que solicita a la CEA apoyo para asesorarlos, para mantener la misma línea y obtener la validación a nivel Nacional, la mecánica es un poco diferente, pero de cualquier forma se notifica a Gerencia para obtener su visto bueno. Asimismo, en cuanto a los proyectos de La Paz, como La Ventana, El Sargento y Todos Santos, sería bueno tener otra reunión, en la que estén presentes el Organismo Operador de La Paz y CONAGUA, para que les sean presentados los avances.

Al respecto CEA manifiesta que, ya están impresos el Catastro de Todos Santos y el Proyecto de El Sargento, mismos que, después de las presentaciones pasadas, les fueron compartidos solo de forma digital, pero se les harán llegar en forma física; aprovecha también para hacer el recordatorio de que hoy es 31 de octubre y solo se tienen cinco días hábiles para presentar los avances físicos y financieros, por lo que solicita el apoyo del Organismo Operador de La Paz y el Organismo Operador de Los Cabos para que los hagan llegar a más tardar el día viernes, con el objeto de tener oportunidad de revisarlos y cumplir con la fecha de entrega a los compañeros de CONAGUA, en virtud de que su fecha límite es el miércoles 8 de noviembre.



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA**

CONAGUA comenta que, se han tenido observaciones al respecto, en cuanto a que no se ha cumplido con esas fechas, y aprovecha para preguntar sobre el tema de CFE en la PTAR de El Pescadero.

OOMSAPAS La Paz, comenta que la liberación por parte de la Comisión Federal de Electricidad ya se ha efectuado, sólo se tienen programadas las pruebas de calibración.

Respecto a este tema, CONAGUA manifiesta que, son muy buenas noticias, y deja en claro que no se puede cerrar dicha acción si ese sistema de tratamiento no está en funcionamiento.

PUNTO 5. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por Clausurada esta Décima Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 11:40 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario

Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Uriel Cano Castro

Silvia Barraza Escoboza



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA**

Irving Abraham Iglesias Ramírez

Kenia Castro Nery

Silvia Llanet Peraza Verde

Eduardo Félix Beltrán

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal

Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Cruz Antonio Green Valdez

Mauricio Hernández Franco



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA**

Por el OOMSAPAS de La Paz


Abel Humberto Sandoval Beltrán

Por el OOMSAPAS de Los Cabos


José Antonio Sepúlveda