



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

Lugar: Virtual

Fecha: 21 de noviembre de 2025

Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Uriel Cano Castro. Suplente de la Presidenta de la CORESE y Coordinador Técnico de la CEA.

Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Eduardo Félix Beltrán. Personal de la Coordinación Administrativa.

Aldo Bryan Hernández Hernández. Jefe del Departamento de Supervisión y Construcción de Obras.

Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.

Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora General del OOMSAPAS de Mulegé.

Ramón Gutiérrez Martínez. Secretario Técnico del OOMSAPAS de La Paz.

Sarha Romero. Personal de Administración y Finanzas del OOMSAPAS de La Paz.

Marili Villavicencio López. Personal de la Dirección Técnica del OOMSAPAS de La Paz.

Juan Carlos Graciano. Personal del OOMSAPA de Loreto.

Luis Alberto Cernas Pulido. Personal del OOMASAPAS de Los Cabos.

Jesús Gómez. Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Norma Angélica Martínez Martínez. Personal de la Contraloría General.

José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuenca.

Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025; así como a los acuerdos de las acciones de dicho Programa.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0743/2025, de fecha 18 de noviembre de 2025, se realizó la Invitación a la Onceava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025, en el cual se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025**

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Revisión de acuerdos*
4. *Avances PROAGUA 2025*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la reunión.*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Suplente de la Presidenta y el Secretario, 4 Vocales del Ejecutivo Estatal y 3 del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Décima Primera Sesión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2025.

PUNTO 2. BIENVENIDA

El suplente de la Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender la convocatoria a la presente Sesión.

PUNTO 3. REVISIÓN DE ACUERDOS.

Comenta la CEA que, a continuación, se presenta y se informa el estado de aquellos acuerdos que, a la sesión anterior aún se encontraban pendientes:

**PROAGUA 2023
Comprobación de recursos de contraparte**

| Ejecutor | OOMSAPAS La Paz |
|----------------------|--------------------------------|
| Contraparte | \$8,890,222.74 (cierre) |
| Comprobado | \$3,430,309.60 |
| Por comprobar | \$5,459,913.14 |

Seguimiento 04/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del **OOMSAPAS La Paz** por un importe de **\$5,459,913.14**.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS La Paz.**

Solicitud de obras y acciones para 2026

| Dependencia | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| OOMSAPAS Los Cabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OOMSAPAS Los Paz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| OOMSAPAS Comondú | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OOMSAPAS Loreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OOMSAPAS Mulegé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total (Expedientes Técnicos) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

Nota: en proceso de revisión de expedientes técnicos.

Avance Físico – Financiero FAIS 2025

El 26 de agosto, la DLCONAGUA remitió (vía correo electrónico) formato para la presentación de avances físicos financieros de las acciones del FAIS 2025.

| Dependencia | Apartado | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| OOMSAPAS Los Cabos | FISMUN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| OOMSAPAS Los Paz | FISMUN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| OOMSAPAS Comondú | FISMUN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| OOMSAPAS Loreto | FISMUN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| OOMSAPAS Mulegé | FISMUN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| CEA | FISE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025**

PUNTO 4. AVANCES PROAGUA 2025

ANEXOS PROAGUA 2025

| No. | Obra / Acción |
|-----|--|
| 1. | Fortalecimiento de Capacidades |
| 2. | Construcción de 4to. circuito de agua potable a base de 10,113 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 2,000 metros de 4", 265 metros de 6" y 1460 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |
| 3. | Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS. |
| 4. | Acciones de desinfección del agua |
| 5. | Gastos de operación (Supervisión técnica y Contraloría Social) |

| Ejecutor | Federal | Estatad | Municipal Loreto | OOM Los Cabos | Total |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CEA | \$27,588,500.00 | \$18,803,500.00 | \$35,000,000.00 | \$0.00 | \$81,392,000.00 |
| OOMSAPAS Los Cabos | \$7,097,513.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,834,538.61 | \$17,932,052.11 |
| Total | \$34,686,013.50 | \$18,803,500.00 | \$35,000,000.00 | \$10,834,538.61 | \$99,324,052.11 |

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

- Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS.
Avance: Físico 25% - Financiero 38%
- Fortalecimiento de Capacidades
Avance: Físico 100% - Financiero 0%

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 99% - Financiero 99%.



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

| Subcomponente | Acción | Meta | Comentario |
|----------------------------|------------------------|--------|--|
| Nuevo | Equipamiento | 2 | La entrega de los equipos y materiales se concluyó el 08 de octubre de 2025. |
| Rehabilitado | Equipamiento | 12 | |
| Mejoramiento de eficiencia | Materiales y reactivos | 12,328 | Falta realizar 40 muestreos de cloro libre residual: • 20 en Heroica Mulegé • 20 en La Ventana |
| | Muestreo | 305 | |

CONTRALORÍA SOCIAL

| ACTIVIDAD | PROGRAMADO | REALIZADO |
|-------------------------------|------------|-----------|
| Reuniones con beneficiarios | 8 | 4 |
| Constitución de comités de CS | 2 | 2 |
| Registro de obras en el SICS | 2 | 2 |

OOMSAPAS Los Cabos

- Construcción de 4to. circuito de agua potable a base de 10,113 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 2,000 metros de 4", 265 metros de 6" y 1460 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.
Avance: Físico 0% - Financiero 0%
Contrato de fecha 10 de noviembre de 2025.

Comenta el Organismo de Los Cabos que ya tienen listo un oficio para solicitar prórroga de 90 días para concluir la ejecución de esta acción al 31 de marzo del año 2026.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.

Manifiesta la Comisión Estatal del Agua que, por lo que se refiere a la acción Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa) 30 LPS; se recibió de parte del contratista una solicitud de ampliación al plazo de ejecución, justificado por el plazo de fabricación y entrega del equipo de la PTAR (unidades de pretratamiento, turbo soplador, difusores, rastras mecánicas, bombas de cavidad progresiva, etc.), proyectando concluir en marzo de 2026.

Asimismo comenta la CEA que, habiendo analizado las Reglas de Operación del PROAGUA 2025, de acuerdo con el numeral 3.12.1 "Prórrogas" del artículo 3, se debe solicitar la aprobación a los integrantes de la CORESE, para el otorgamiento de prórroga; por lo que, acorde a dicha normatividad, en este momento se solicita la aprobación de los integrantes de esta CORESE, para



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

que la conclusión de la obra en comento pueda prorrogarse a marzo de 2026. Así también se va a generar un oficio dirigido a la Dirección Local de CONAGUA, con la debida justificación y soporte de la solicitud del contratista. Además, la CEA también que solicita el apoyo de la Dirección Local, para formalizar la prórroga de trato y en su momento el convenio modificatorio con la empresa contratista.

CONAGUA responde que, para otorgar la prórroga es necesaria la justificación de los motivos que originan la solicitud de ésta, por lo que solicita a la CEA el análisis y las evidencias del proveedor, respecto a la fabricación de los equipos, una calendarización, etc.; asimismo, expresa que incluso pudiera realizarse una sesión adicional de CORESE para analizar la procedencia de la prórroga, siempre y cuando se tengan todos los elementos que la justifiquen.

Además, CONAGUA cita que, en el caso de Los Cabos, requieren también toda la información y elementos que justifiquen la prórroga que solicitarán, cuándo se dio la contratación, cual es el calendario de los trabajos, la fecha en que fue asignado el contrato y todo lo que tiene que ver con la obra.

La CEA comenta que harán llegar los oficios con toda la documentación soporte y recomienda al Organismo Operador de Los Cabos hacer lo propio.

El Organismo de Los Cabos responde que así lo harán.


PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Suplente de la Presidenta da por clausurada esta Décimo Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025, siendo las 11:35 horas del día de su de su inicio.

Por la CORESE

Suplente de la Presidenta

Secretario



Uriel Cano Castro



Julio César Villarreal Trasviña



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025**

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Eduardo Félix Beltrán

Aldo Bryan Hernández Hernández

Silvia Barraza Escoboza

Kenia Castro Nery

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal

Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Mauricio Armando Verduzco Green

César Cueva Rubio



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2025

Por el OOMSAPAS de La Paz

Ramón Gutiérrez Martínez

Sarha Romero

Marili Villavicencio López

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

Luis Alberto Cernas Pulido