CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR)

REPORTE DE AVANCE 2017
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): PRIMER MODIFICATORIO DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2017
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
30	NOVIEMBRE	2017

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador		
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	OOMSAPAS LA PAZ	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA REMOCIÓN DE ARSENICO CON CAPACIDAD DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA) (CONCLUSIÓN)	030030001	LA PAZ	EL CENTENARIO	CT	2016	AGUA POTABLE	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	$ 23,584,548.05	$ 18,042,274.03	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	Autorizado	$ 11,084,548.05	$ 5,542,274.03	$ 4,433,819.21	$ 1,108,454.81			PLANTA POTABILIZADORA	1	
														Licitado	$ 11,084,548.05	$ 5,542,274.03	$ 4,433,819.21	$ 1,108,454.81					
														Contratado	$ 11,084,548.05	$ 5,542,274.03	$ 4,433,819.21	$ 1,108,454.81					
														Físico	$ 6,839,329.40	$ 3,419,664.70	$ 2,735,731.76	$ 683,932.94					
														Financiero	$ 5,750,955.39	$ 2,875,477.70	$ 2,300,382.16	$ 575,095.54					
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	$ 20,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00						
														Físico	$ 5,000.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00						
														Financiero									
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	$ 310,367.34	$ 155,183.67	$ 124,146.94	$ 31,036.73					
														Físico	$ 192,427.75	$ 96,213.88	$ 76,971.10	$ 19,242.78					
														Financiero	$ 192,427.75	$ 96,213.88	$ 76,971.10	$ 19,242.78					

TOTAL	$ 23,584,548.05	$ 18,042,274.03	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00								
					Autorizado	$ 11,414,915.39	$ 5,707,457.70	$ 4,567,966.15	$ 1,139,491.54			
					Licitado	$ 11,084,548.05	$ 5,542,274.03	$ 4,433,819.21	$ 1,108,454.81			
					Contratado	$ 11,084,548.05	$ 5,542,274.03	$ 4,433,819.21	$ 1,108,454.81			
					Físico	$ 7,036,757.15	$ 3,518,378.58	$ 2,815,202.86	$ 703,175.72			
					Financiero	$ 5,943,383.14	$ 2,971,691.58	$ 2,377,353.26	$ 594,338.32			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS