MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Desarrollo Integral*

Fecha : 30 de diciembre de 2022

**FS-PROAGUA-01**

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | |
|---|---|

**Descripción de la Obra / Acción**

Catastro de redes hidráulicas de Todos Santos.

| Fecha de Inicio de la Obra : | 25/10/2022 | Fecha Terminación de la Obra : | 28/02/2023 |
|---|---|---|---|

| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | 23.450153°, -110.225268° |
|---|---|

**Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)**

| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

**EXPEDIENTE**

| No. CompraNet | 2515852 | | Tipo de Contratación | Licitación Pública | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Publicación | 07/10/2022 | Fecha Presenta Propuestas | 18/10/2022 | Fecha Fallo | 21/10/2022 |
| Fecha Inicio Contrato | 25/10/2022 | | Fecha Termino Contrato | 28/02/2023 | |

**inversión CONTRATADA**

| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,132,389.75 | $ 1,132,389.75 | $ - | $ - | $ - | $ 2,264,779.50 |

**Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )**

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 15% | 15% | 30% | 0% | 100% |

**Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)**

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ 113,238.98 | $ 792,672.83 | $ 339,716.93 | $ 339,716.93 | $ 679,433.83 | $ - | $ 2,264,779.50 |

**Avance Físico Real en el MES ( % )**

| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Junio | 0% | |
| Julio | 0% | |
| Agosto | 0% | |
| Septiembre | 0% | |
| Octubre | 5% | |
| Noviembre | 35% | |
| Diciembre | 15% | |
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Total Acumulado | 55% | |

**Avance Financiero Real en el MES (Pesos) ***

| INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
|---|---|
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| | |
| $ - | $ - |

**Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Junio | | | |
| Julio | | | |
| Agosto | | | |
| Septiembre | | | |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

**Por el Ejecutivo Federal**
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

**Ing. Julio César Villarreal Trasviña**

**Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa**
Comisión Estatal del Agua

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

# PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
## REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *Desarrollo Integral*  Fecha : 30 de diciembre de 2022

**FS-PROAGUA-01**

Datos requeridos

| ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | |
|---|---|

**Descripción de la Obra / Acción**

Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.

| Fecha de Inicio de la Obra : | 04/07/2022 | Fecha Terminación de la Obra : | 03/09/2022 |
|---|---|---|---|

| Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) | 26.006903°, -111.355256° |
|---|---|

**Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)**

| Inversión Ejercida | | | | | Avance Físico (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros | |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

**EXPEDIENTE**

| No. CompraNet | 2464317 | | Tipo de Contratación | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Publicación | 14/06/2022 | Fecha Presenta Propuestas | 24/06/2022 | Fecha Fallo | 28/06/2022 |
| Fecha Inicio Contrato | 04/07/2022 | | Fecha Termino Contrato | 03/09/2022 | |

**Inversión CONTRATADA**

| Federal | Estado | Municipio | Org. Operador | Otros (FISE) | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 133,255.93 | $ 133,255.93 | $ - | $ - | $ - | $ 266,511.86 |

**Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )**

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

**Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)**

| Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ 106,604.74 | $ 106,604.74 | $ 53,302.38 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 266,511.86 |

**Avance Físico Real en el MES ( % )**

| MES | FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Junio | 0% | |
| Julio | 30% | |
| Agosto | 66% | |
| Septiembre | 4% | |
| Octubre | 0% | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Total Acumulado | 100% | |

**Avance Financiero Real en el MES (Pesos) ***

| INVERSIÓN TOTAL | INVERSIÓN FEDERAL |
|---|---|
| $ - | $ - |
| $ - | $ - |
| $ 127,619.49 | $ 127,619.49 |
| $ 138,892.37 | $ 5,636.44 |
| $ - | $ - |
| | |
| | |
| $ 266,511.86 | $ 133,255.93 |

**Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Junio | | | |
| Julio | | | |
| Agosto | | | |
| Septiembre | | | |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |

*** Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.**

**Por el Ejecutivo Federal**
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

**Ing. Julio César Villarreal Trasviña**

**Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa**
Comisión Estatal del Agua

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Menzón**