CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO RURAL (APARURAL)

REPORTE DE AVANCE 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
31	ENERO	2020

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 22/05/2019
PRIMER MODIFICATORIO: 12/07/2019
SEGUNDO MODIFICATORIO: 23/08/2019
TERCER MODIFICATORIO: 04/11/2019
CUARTO MODIFICATORIO: 15/11/2019
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador		
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	O.Operador.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Palo Verde, consistente en: 1,485.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 20 tomas domiciliarias.	030020269	MULEGÉ	PALO VERDE	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	$ 602,879.00	$ 301,439.50			Autorizado	$ 602,879.00	$ 301,439.50	$ -	$ -	$ -	$ 301,439.50	HAB/INC	80	80
														Licitado	$ 602,879.00	$ 301,439.50	$ -	$ -	$ -	$ 301,439.50			
														Contratado	$ 602,879.00	$ 301,439.50	$ -	$ -	$ -	$ 301,439.50			
														Físico	$ 602,879.00	$ 301,439.50	$ -	$ -	$ -	$ 301,439.50			
														Financiero	$ 602,879.00	$ 301,439.50	$ -	$ -	$ -	$ 301,439.50			
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Bahía Asunción, consistente en: 1,750.00 ML de tubería PVC tipo anger de 3" Ø RD 32.5 y 65 tomas domiciliarias.	030020014	MULEGÉ	BAHÍA ASUNCIÓN	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	$ 1,809,974.74	$ 904,987.37			Autorizado	$ 1,809,974.74	$ 904,987.37	$ -	$ -	$ -	$ 904,987.37	HAB/INC	260	260
														Licitado	$ 1,809,974.74	$ 904,987.37	$ -	$ -	$ -	$ 904,987.37			
														Contratado	$ 1,809,974.74	$ 904,987.37	$ -	$ -	$ -	$ 904,987.37			
														Físico	$ 1,809,974.74	$ 904,987.37	$ -	$ -	$ -	$ 904,987.37			
														Financiero	$ 1,809,974.74	$ 904,987.37	$ -	$ -	$ -	$ 904,987.37			
3	OOMSAPAS DE LA PAZ	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de La Trinidad, consistente en 1,016.0 ML de tubería de PVC tipo anger de 3"Ø RD-32.5 y 22 tomas domiciliarias.	030030906	LA PAZ	LA TRINIDAD	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	$ 437,054.26	$ 262,232.56			Autorizado	$ 437,054.26	$ 262,232.56	$ -	$ -	$ -	$ 174,821.70	HAB/INC	100	100
														Licitado	$ 437,054.26	$ 262,232.56	$ -	$ -	$ -	$ 174,821.70			
														Contratado	$ 437,054.26	$ 262,232.56	$ -	$ -	$ -	$ 174,821.70			
														Físico	$ 437,054.26	$ 262,232.56	$ -	$ -	$ -	$ 174,821.70			
														Financiero	$ 437,054.26	$ 262,232.56	$ -	$ -	$ -	$ 174,821.70			
4	OOMSAPAS DE MULEGÉ	Sustitución de planta desalinizadora de 15 m3/día, en Campo Delgadito, municipio de Mulegé.	030020456	MULEGÉ	CAMPO DELGADITO	IT	2019	AGUA POTABLE	03/02/2020	$ 2,350,000.00	$ 1,645,000.00			Autorizado	$ 2,350,000.00	$ 1,645,000.00	$ 705,000.00	$ -	$ -	$ -	HAB/MEJ	74	
														Licitado	$ 2,335,607.27	$ 1,634,925.09	$ 700,682.18	$ -	$ -	$ -			
														Contratado	$ 2,335,607.27	$ 1,634,925.09	$ 700,682.18	$ -	$ -	$ -			
														Físico	$ 1,401,364.00	$ 980,954.80	$ 420,409.20	$ -	$ -	$ -			
														Financiero	$ 1,188,139.53	$ 490,477.53	$ 697,662.00	$ -	$ -	$ -			
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	$ 146,584.00	$ 87,679.00	$ 19,740.00	$ -	$ -	$ 39,165.00			
														Físico	$ 97,460.00	$ 40,040.46	$ 19,740.00	$ -	$ -	$ 37,679.54			
														Financiero	$ 97,460.00	$ 40,040.46	$ 19,740.00	$ -	$ -	$ 37,679.54			
		ATENCIÓN SOCIAL												Autorizado	$ 52,351.00	$ 31,314.00	$ 7,050.00	$ -	$ -	$ 13,987.00			
														Físico	$ 7,050.00	$ -	$ 7,050.00	$ -	$ -	$ -			
														Financiero	$ 7,050.00	$ -	$ 7,050.00	$ -	$ -	$ -			
		TOTAL								**$ 5,199,908.00**	**$ 3,113,659.43**	$ -	$ -	Autorizado	$ 5,398,843.00	$ 3,232,652.43	$ 731,790.00	$ -	$ -	$ 1,434,400.57			
														Licitado	$ 5,185,515.27	$ 3,103,584.52	$ 700,682.18	$ -	$ -	$ 1,381,248.57			
														Contratado	$ 5,185,515.27	$ 3,103,584.52	$ 700,682.18	$ -	$ -	$ 1,381,248.57			
														Físico	$ 4,355,782.00	$ 2,489,654.69	$ 447,199.20	$ -	$ -	$ 1,418,928.11			
														Financiero	$ 4,142,557.53	$ 1,999,177.42	$ 724,452.00	$ -	$ -	$ 1,418,928.11			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ISRAEL CAMACHO CASTÉLUM
DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR