SEMARNAT | CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO URBANO (APAUR)

REPORTE DE AVANCE 2020

(PESOS)

ESTADO:	BAJA CALIFORNIA SUR
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS):	ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020 PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020 SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020 TERCER MODIFICATORIO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):	DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
ENTIDAD EJECUTORA:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	No. de CompraNet	Tipo de contratación	Fecha inicio/término de Contrato	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador		
							Clave de INEGI (9) Digitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	FISE	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE GUERRERO NEGRO; CONSISTENTE EN 5028 ML DE TUBERÍA PVC 3" RD 32.5 Y 175 TOMAS DOMICILIARIAS.	2123583	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	01/07/2020 29/09/2020	030020066	MULEGÉ	GUERRERO NEGRO	IT	2020	05/10/2020	$ 3,798,676.36	$ 1,899,338.18	$ -	$ -	Autorizado	$ 3,798,676.36	$ 1,899,338.18	$ -	$ -	$ -	$ 1,899,338.18	HAB/INC	611	611
																	Licitado	$ 3,798,676.36	$ 1,899,338.18	$ -	$ -	$ -	$ 1,899,338.18			
																	Contratado	$ 3,798,676.36	$ 1,899,338.18	$ -	$ -	$ -	$ 1,899,338.18			
																	Físico	$ 3,798,676.36	$ 1,899,338.18	$ -	$ -	$ -	$ 1,899,338.18			
																	Financiero	$ 3,798,676.36	$ 1,899,338.18	$ -	$ -	$ -	$ 1,899,338.18			
2	OOMSAPAS DE LA PAZ	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO.	2123880	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01/08/2020 31/12/2020	030030001	LA PAZ	LA PAZ	IT	2020	05/10/2020	$ 1,400,000.00	$ 700,000.00	$ -	$ -	Autorizado	$ 1,400,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -	CAPACITACIÓN	1	
																	Licitado	$ 1,400,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -			
																	Contratado	$ 1,400,000.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -			
																	Físico	$ 700,000.00	$ -	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -			
																	Financiero	$ 700,000.00	$ -	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -			
3	OOMSAPAS DE LA PAZ	AGUA POTABLE	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL.	2135666	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	01/08/2020 31/12/2020	030030002	LA PAZ	LA PAZ	IT	2020	05/10/2020	$ 1,989,986.87	$ 596,996.06	$ -	$ -	Autorizado	$ 1,989,986.87	$ 596,996.06	$ 1,392,990.81	$ -	$ -	$ -	ESTUDIO	1	*
																	Licitado	$ 1,989,986.87	$ 596,996.06	$ 1,392,990.81	$ -	$ -	$ -			
																	Contratado	$ 1,989,986.87	$ 596,996.06	$ 1,392,990.81	$ -	$ -	$ -			
																	Físico	$ 397,997.38	$ -	$ 397,997.38	$ -	$ -	$ -			
																	Financiero	$ 397,997.38	$ -	$ 397,997.38	$ -	$ -	$ -			
4	OOSAPAS DE COMONDÚ	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD; CONSISTENTE EN 995.5 ML DE RED DE ATARJEAS Y 99 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	2120619	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26/06/2020 25/08/2020	030010133	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	IT	2020	05/10/2020	$ 1,903,002.10	$ 951,501.05	$ -	$ -	Autorizado	$ 1,903,002.10	$ 951,501.05	$ -	$ -	$ -	$ 951,501.05	HAB/INC	374	344
																	Licitado	$ 1,903,002.10	$ 951,501.05	$ -	$ -	$ -	$ 951,501.05			
																	Contratado	$ 1,903,002.10	$ 951,501.05	$ -	$ -	$ -	$ 951,501.05			
																	Físico	$ 1,903,002.10	$ 951,501.05	$ -	$ -	$ -	$ 951,501.05			
																	Financiero	$ 1,903,002.10	$ 951,501.05	$ -	$ -	$ -	$ 951,501.05			
5	OOMSAPAS DE LOS CABOS	ALCANTARILLADO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS; CONSISTENTE EN 2,800 ML DE RED DE ATARJEAS Y 290 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	2117636	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	27/06/2020 20/10/2020	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	IT	2020	05/10/2020	$ 4,191,701.84	$ 1,844,348.81	$ -	$ -	Autorizado	$ 4,191,701.84	$ 1,844,348.81	$ -	$ -	$ -	$ 2,347,353.03	HAB/INC	1344	
																	Licitado	$ 4,191,701.84	$ 1,844,348.81	$ -	$ -	$ -	$ 2,347,353.03			
																	Contratado	$ 4,191,701.84	$ 1,844,348.81	$ -	$ -	$ -	$ 2,347,353.03			
																	Físico	$ 3,562,946.57	$ 1,567,696.49	$ -	$ -	$ -	$ 1,995,250.08			
																	Financiero	$ 3,349,125.60	$ 1,473,615.26	$ -	$ -	$ -	$ 1,875,510.34			
			SUPERVISIÓN TÉCNICA														Autorizado	$ 334,405.00	$ 156,425.00	$ -	$ -	$ -	$ 177,980.00			
																	Físico	$ 247,326.61	$ 69,346.60	$ -	$ -	$ -	$ 177,980.01			
																	Financiero	$ 18,981.60	$ 18,981.60	$ -	$ -	$ -	$ -			
			CONTRALORÍA SOCIAL														Autorizado	$ 123,853.00	$ 57,935.00		$ -	$ -	$ 65,918.00			
																	Físico	$ 20,748.00	$ 20,748.00	$ -	$ -	$ -	$ -			
																	Financiero	$ 20,748.00	$ 20,748.00	$ -	$ -	$ -	$ -			
												TOTAL	$ 13,283,367.17	$ 5,992,184.10	0.00	0.00	Autorizado	$ 13,741,625.17	$ 6,206,544.10	$ 2,092,990.81	$ -	$ -	$ 5,442,090.26			
																	Licitado	$ 13,283,367.17	$ 5,992,184.10	$ 2,092,990.81	$ -	$ -	$ 5,198,192.26			
																	Contratado	$ 13,283,367.17	$ 5,992,184.10	$ 2,092,990.81	$ -	$ -	$ 5,198,192.26			
																	Físico	$ 10,630,697.02	$ 4,508,630.32	$ 1,097,997.38	$ -	$ -	$ 4,846,089.31			
																	Financiero	$ 10,188,531.04	$ 4,364,184.09	$ 1,097,997.38	$ -	$ -	$ 4,726,349.57			

Nota:

* Acción terminada anticipadamente por mutuo acuerdo y liquidacion bilateral del contrato de servicios relacionados con obra pública número IO-903017989-E21-2020.

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUA(	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACI	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL