MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *URBANO* Fecha : 29 DE OCTUBRE 2021

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción	
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	

Datos requeridos

102

Fecha de Inicio de la Obra :	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/21

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.131005, -109.811255

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021		Fecha Termino Contrato	31/12/2021	

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 3,872,306.27	$ -	$ -	$ 4,732,818.78	$ -	$ 8,605,125.05

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.48%	34.14%	35.38%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,622,842.12	$ 2,937,789.69	$ 3,044,493.24	$ 8,605,125.05

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 4,302,562.50	$ 1,936,153.12
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 4,302,562.50	$ 1,936,153.12

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Pin
Director General

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *URBANO* Fecha : 29 DE OCTUBRE 2021

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción	
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	

Datos requeridos
102

Fecha de Inicio de la Obra :	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/21

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.131005, -109.811255

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021		Fecha Termino Contrato	31/12/2021	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 3,872,306.27	$ -	$ -	$ 4,732,818.78	$ -	$ 8,605,125.05

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.48%	34.14%	35.38%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,622,842.12	$ 2,937,789.69	$ 3,044,493.24	$ 8,605,125.05

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 4,302,562.50	$ 1,936,153.12
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 4,302,562.50	$ 1,936,153.12

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Pino
Director General

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: *URBANO* Fecha : 29 DE OCTUBRE 2021

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción	
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	

Datos requeridos

102

Fecha de Inicio de la Obra :	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/21

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.131005, -109.811255

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021		Fecha Termino Contrato	31/12/2021	

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
$ 3,872,306.27	$ -	$ -	$ 4,732,818.78	$ -	$ 8,605,125.05

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.48%	34.14%	35.38%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,622,842.12	$ 2,937,789.69	$ 3,044,493.24	$ 8,605,125.05

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)	
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 4,302,562.50	$ 1,936,153.12
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 4,302,562.50	$ 1,936,153.12

Fotografias de Avance Físico **(Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)**

Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General

OOMSAPAS
LOS CABOS
DIRECCION GENERAL